

**АКТ**  
**индивидуального испытания оборудования**

выполненного в \_\_\_\_\_  
(наименование объекта строительства, здания, цеха)

г. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе представителей:

заказчика \_\_\_\_\_  
(наименование организации,  
\_\_\_\_\_  
должность, инициалы, фамилия)

генерального подрядчика \_\_\_\_\_  
(наименование организации,  
\_\_\_\_\_  
должность, инициалы, фамилия)

монтажной организации \_\_\_\_\_  
(наименование организации,  
\_\_\_\_\_  
должность, инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. \_\_\_\_\_  
[(вентиляторы, насосы, муфты, самоочищающиеся фильтры с  
\_\_\_\_\_  
электроприводом, регулирующие клапаны системы вентиляции  
\_\_\_\_\_  
(кондиционирования воздуха)  
\_\_\_\_\_  
(указываются номера систем)]

прошли обкатку в течение \_\_\_\_\_ согласно техническим условиям,  
паспорту.

2. В результате обкатки указанного оборудования установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюдены и неисправности в его работе не обнаружены.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

Представитель генерального  
подрядчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

Представитель монтажной  
организации \_\_\_\_\_  
(подпись)