

АКТ
гидростатического или манометрического
испытания на герметичность

смонтированной в _____
(наименование системы)

_____ (наименование объекта,
здания, цеха)

Г. _____ « _____ » _____ 200__ г.
Комиссия в составе представителей:
заказчика _____

_____ (наименование организации,
должность, инициалы, фамилия)

генерального подрядчика _____
(наименование организации,
должность, инициалы, фамилия)

_____ (наименование организации,
должность, инициалы, фамилия)

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о
нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту _____
(наименование проектной
организации и номера чертежей)

2. Испытание произведено _____
(гидростатическим
или манометрическим методом)

давлением _____ МПа (_____ кгс/см²) в течение _____ мин.
3. Падение давления составило _____ МПа (_____ кгс/см²)

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения котлов и
водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных
приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру,
смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими
техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами
производства и приемки работ.

Система признается выдержавшей испытания давлением на герметичность.

Представитель заказчика _____
(подпись)

представитель генерального
подрядчика _____
(подпись)

Представитель монтажной
(строительной) организации _____
(подпись)