

Строительная организация _____

Строительство _____

(наименование и месторасположение ,

км , ПК)

АКТ №__ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ СКРЫТЫХ РАБОТ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ , АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЕ , ОКРАСКЕ

“ _____ ” _____ 200__ г.

Комиссия в составе :

представителя _____

(наименование подразделения треста)

(фамилия , и. о., должность)

представителя технического надзора заказчика _____

(фамилия , и. о., должность)

произвела осмотр работ , выполненных _____

(наименование подразделения треста)

и составила настоящий акт о нижеследующем :

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _____

(наименование этапов скрытых работ)

2. Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией , разработанной _____

(наименование проектных организаций , №№ чертежей

и даты их разработки)

Порядок, условия производства, результаты освидетельствования и приемки выполняемых работ отражены в журнале работ № _____

3. При выполнении работ применены _____

(наименование материалов с указанием марок, категории качества и т.п.)

Решение комиссии. Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией, стандартами, строительными нормами и правилами ; ведомственными строительными нормами, технологическими правилами и отвечают требованиям их приемки.

Предъявляемые к приемке работы, указанные в п. 1 настоящего акта, приняты с оценкой качества _____

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству _____

(наименование работ , конструкций)

(подписи)

Примечание. Освидетельствование и приемка скрытых работ по настоящему акту производится по окончании следующих этапов работ:

установки водоотводных трубок и устройства подготовки основания под изоляцию, подготовки металлической поверхности для нанесения антикоррозийного покрытия или грунтовки ;

устройства защитного слоя гидроизоляции или защитно-сцепляющего слоя антикоррозийной защиты ;

устройства гидроизоляционного слоя (ковра) , нанесения антикоррозийного покрытия или грунтовки .