

Приложение X
(обязательное)

КАРТА КОНТРОЛЯ

**соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.34 – 2011 Автомобильные дороги. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 6.
Устройство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей»
при выполнении вида работ: «Устройство оснований автомобильных дорог»**

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

ОГРН: _____ ИНН _____ Номер свидетельства о допуске: _____

Сведения об объекте:

Основание для проведения проверки:

№ _____ от _____

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

№ п/п	Элемент контроля	Подлежит проверке	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
					Норма	Соответствие («+», «-»)	
Этап 1: Организация строительного производства							
1.1	СТО НОСТРОЙ 2.25.34-2011		Наличие приказа об утверждении и введении в действие СТО НОСТРОЙ 2.25.34-2011	Документарный	Наличие СТО НОСТРОЙ 2.25.34-2011		
1.2	Проектная документация		Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 и Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 №36	Документарный	Наличие разделов, содержащих сведения об основных параметрах и характеристиках слоев оснований из черного щебня и органоминеральных смесей		
1.3	Рабочая документация		Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87	Документарный	1. Наличие рабочей документации со штампом выдачи «В производство» 2. Наличие проекта производства работ (ППР) согласованного с заказчиком (генподрядчиком) - наличие оттиска (штампа) заказчика (генподрядчика).		
1.4	Исполнительная документация		Соответствие требованиям РД 11-02-2006, РД 11-05-2007	Документарный	Наличие журналов производства работ (общего и специальных)		

					журналов работ)		
1.5	Метрологическая поверка используемых средств измерений		Наличие поверки используемых средств измерений	Документарный	Наличие документа установленного образца на каждое используемое средство измерения		
1.6	Погодные условия при выполнении работ		Контроль погодных условий при выполнении работ согласно п. 6.1.8, 6.2.3, 6.3.1.2, 6.3.1.3, 6.3.2.4, 6.3.3.2, 6.3.4.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный	Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о температуре воздуха в момент выполнения работ		
1.7	Хранение материалов (черного щебня, органоминеральной смеси)		Контроль условий хранения материалов согласно п. 6.1.5, 6.3.2.2, 6.3.3.7, 6.3.4.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Визуальный			

Этап 2: Входной контроль материалов

2.1	Щебень		Контроль характеристик щебня на соответствие требованиям проекта и п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 6.1.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протоколов		
-----	--------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

					испытаний		
2.2	Вяжущие для приготовления черного щебня		Контроль характеристик вяжущих на соответствие требованиям проекта и п. 4.2.1-4.2.3, 6.1.12, 6.2.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протоколов испытаний		
2.3	Органоминеральная смесь		Контроль качества смеси на соответствие требованиям проекта и п. 4.1.4, 4.1.5, 5.1, 5.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
2.4	Гравий		Контроль характеристик гравия на соответствие требованиям проекта и п. 4.1.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей		

					записи в журнале входного контроля 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протоколов испытаний		
2.5	Вяжущие для приготовления органоминеральных смесей		Контроль характеристик вяжущих на соответствие требованиям проекта и п.4.2.4, 6.2.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протоколов испытаний		
2.6	Песок для приготовления органоминеральных смесей		Контроль характеристик вяжущих на соответствие требованиям проекта и п. 4.1.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие данных в		

					журнале лабораторного контроля 4. Наличие протоколов испытаний		
2.7	Минеральный порошок для приготовления органоминеральных смесей		Контроль характеристик вяжущих на соответствие требованиям проекта и п. 4.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		
Этап 3: Подготовительные работы							
3.1	Приемка нижележащих слоев		Контроль выполненных работ по укладке нижележащего слоя дорожной одежды	Документарный	1. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по укладке нижележащего слоя дорожной одежды 2. Наличие ведомости приемки нижележащего слоя		
Этап 4: Строительство оснований и покрытий из черного щебня							
4.1 Методом заклинки							
4.1.1	Приготовление черного щебня		Контроль выполнения работ по приготовлению черного щебня согласно п. 6.1.2- 6.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о приготовлении черного щебня 2. Наличие данных в		
			Контроль параметров используемых	Документарный			

			материалов для приготовления черного щебня согласно п. 6.1.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.34		журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль точности дозирования щебня и вяжущего согласно п. 6.1.3, 6.1.7, 6.1.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль времени перемешивания щебня и вяжущего согласно п. 6.1.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Инструментальный			
4.1.2	Обработка поверхности нижележащего слоя вяжущим		Контроль выполнения работ по обработке поверхности нижележащего слоя вяжущим согласно п. 6.1.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по обработке поверхности нижележащего слоя вяжущим 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по розливу вяжущего		
			Контроль расхода вяжущего согласно п. 6.1.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
4.1.3	Распределение черного щебня основной фракции		Контроль выполнения работ по распределению черного щебня основной фракции согласно п. 6.1.9, 6.1.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по распределению щебня основной фракции 2. Наличие данных в		
			Контроль нормы расхода черного щебня согласно	Документарный			

			п. 6.1.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.34		журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль температуры черного щебня согласно п. 6.1.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Инструментальный			
4.1.4	Уплотнение слоя из черного щебня основной фракции		Контроль выполнения работ по уплотнению слоя из черного щебня основной фракции согласно п. 6.1.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль степени уплотнения согласно п.6.1.18 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
4.1.5	Распределение черного щебня расклинивающей фракции		Контроль выполнения работ по распределению черного щебня расклинивающей фракции согласно п. 6.1.9, 6.1.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по распределению черного щебня расклинивающей фракции 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов		
			Контроль нормы расхода черного щебня согласно п. 6.1.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль температуры черного щебня согласно п. 6.1.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Инструментальный			

					испытаний		
4.1.6	Уплотнение слоя из черного щебня расклинивающей фракции		Контроль выполнения работ по уплотнению слоя из черного щебня расклинивающей фракции согласно п. 6.1.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль степени уплотнения согласно п.6.1.18 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
4.1.7	Распределение черного щебня второй расклинивающей фракции		Контроль выполнения работ по распределению черного щебня второй расклинивающей фракции согласно п. 6.1.9, 6.1.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по распределению черного щебня второй расклинивающей фракции 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль нормы расхода черного щебня согласно п. 6.1.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль температуры черного щебня согласно п. 6.1.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Инструментальный			
4.1.8	Уплотнение слоя из черного		Контроль выполнения работ по уплотнению	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей		

	щебня второй расклинивающей фракции		слоя из черного щебня второй расклинивающей фракции согласно п. 6.1.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.34		записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль степени уплотнения согласно п.6.1.18 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
4.1.9	Уход за слоем основания		Контроль выполнения работ по уходу за слоем основания из черного щебня согласно п. 6.1.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по ликвидации деформаций		
			Контроль выполнения ликвидации деформаций согласно п. 6.1.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный			
4.1.10	Качество поверхности слоя основания		Контроль толщины слоя основания согласно п. 6.1.17 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Инструментальный	1. Наличие данных в журнале технического нивелирования 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству слоя основания 3. Наличие ведомости приемки слоя основания 4. Наличие данных в журнале		
			Контроль поперечных уклонов слоя основания согласно п. 6.1.17 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль ровности слоя основания согласно п. 6.1.17 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль качества слоя основания согласно	Документарный			

			п.6.1.15 СТО НОСТРОЙ 2.25.34		лабораторного контроля 5. Наличие протоколов испытаний		
4.2 Способ пропитки							
4.2.1	Распределение щебня основной фракции		Контроль выполнения работ по распределению щебня основной фракции согласно п. 6.2.3, 6.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по распределению щебня основной фракции 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль зернового состава щебня согласно п. 6.1.13, 6.2.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль влажности щебня согласно п. 6.1.13, 6.2.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
4.2.2	Уплотнение слоя из щебня основной фракции		Контроль выполнения работ по уплотнению слоя из щебня основной фракции согласно п. 6.2.3, 6.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по уплотнению 2. Наличие акта пробного уплотнения 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля		
			Контроль степени уплотнения согласно п.6.1.18, 6.2.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль влажности щебня согласно п. 6.2.5	Документарный			

			СТО НОСТРОЙ 2.25.34		3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль режима уплотнения согласно п. 6.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный			
4.2.3	Обработка щебня основной фракции вяжущим		Контроль выполнения работ по обработке щебня вяжущим согласно п. 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по обработке щебня вяжущим 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по розливу вяжущего		
			Контроль расхода вяжущего согласно п. 6.2.2, табл. 8 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль температуры вяжущего согласно п. 6.2.6, 6.2.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Инструментальный			
4.2.4	Распределение щебня расклинивающей фракции		Контроль выполнения работ по распределению щебня расклинивающей фракции согласно п. 6.2.3, 6.2.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по распределению щебня расклинивающей фракции 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль зернового состава щебня согласно п. 6.1.13, 6.2.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль влажности щебня согласно п. 6.1.13, 6.2.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			

4.2.5	Уплотнение слоя из щебня расклинивающей фракции		Контроль выполнения работ по уплотнению слоя из черного щебня расклинивающей фракции согласно п. 6.1.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль степени уплотнения согласно п.6.1.18 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль режима уплотнения согласно п. 6.2.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный			
4.2.6	Обработка щебня расклинивающей фракции вяжущим		Контроль выполнения работ по обработке щебня вяжущим согласно п. 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по обработке щебня вяжущим 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по розливу вяжущего		
			Контроль расхода вяжущего согласно п. 6.2.2, табл. 8 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль температуры вяжущего согласно п. 6.2.6, 6.2.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Инструментальный			
4.2.7	Распределение щебня второй расклинивающей фракции		Контроль выполнения работ по распределению щебня второй расклинивающей фракции согласно п. 6.2.3, 6.2.8 СТО	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по распределению		

			НОСТРОЙ 2.25.34		щебня второй расклинивающей фракции 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль зернового состава щебня согласно п. 6.1.13, 6.2.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль влажности щебня согласно п. 6.1.13, 6.2.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
4.2.8	Уплотнение слоя из щебня второй расклинивающей фракции		Контроль выполнения работ по уплотнению слоя из щебня второй расклинивающей фракции согласно п. 6.2.3, 6.2.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль степени уплотнения согласно п.6.1.18 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль режима уплотнения согласно п. 6.2.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
4.2.9	Обработка щебня второй расклинивающей фракции вяжущим		Контроль выполнения работ по обработке щебня вяжущим согласно п. 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по обработке щебня вяжущим 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по		
			Контроль расхода вяжущего согласно п. 6.2.2, табл. 8 СТО	Документарный			

			НОСТРОЙ 2.25.34		розливу вяжущего		
			Контроль температуры вяжущего согласно п. 6.2.6, 6.2.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Инструментальный			
4.2.10	Распределение замыкающей фракции щебня		Контроль выполнения работ по распределению щебня замыкающей фракции согласно п. 6.2.3, 6.2.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по распределению щебня замыкающей фракции 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль зернового состава щебня согласно п. 6.1.13, 6.2.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль влажности щебня согласно п. 6.1.13, 6.2.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
4.2.11	Уплотнение замыкающей фракции щебня		Контроль выполнения работ по уплотнению слоя из щебня замыкающей фракции согласно п. 6.2.3, 6.2.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль степени уплотнения согласно п.6.1.18 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль режима уплотнения согласно п. 6.2.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный			

4.2.12	Уход за слоем основания		Контроль выполнения работ по уходу за слоем основания из черного щебня согласно п. 6.2.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по уходу за слоем		
4.2.13	Качество поверхности слоя основания		Контроль толщины слоя основания согласно п. 6.2.11, 6.1.17 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Инструментальный	1. Наличие данных в журнале технического нивелирования 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству слоя основания 3. Наличие ведомости приемки слоя основания 4. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 5. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль поперечных уклонов слоя основания согласно п. 6.2.11, 6.1.17 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль ровности слоя основания согласно п. 6.2.11, 6.1.17 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль качества слоя основания согласно п. 6.2.11, 6.1.15 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
Этап 5: Строительство оснований и покрытий из органоминеральных смесей							
5.1 Смеси из минеральных материалов с вязкими органическими вяжущими							
5.1.1	Приготовление смеси		Контроль выполнения работ по приготовлению смеси согласно п. 6.3.1.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о приготовлении смеси		
			Контроль температурного режима приготовления смеси согласно п. 6.3.1.1	Документарный/ Инструментальный			

			(Таблица 9) СТО НОСТРОЙ 2.25.34				
5.1.2	Обработка нижележащего слоя вяжущим		Контроль выполнения работ по обработке нижележащего слоя вяжущим согласно п. 6.3.1.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по обработке нижележащего слоя вяжущим		
			Контроль расхода вяжущего согласно п. 6.3.1.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
5.1.3	Укладка смеси		Контроль выполнения работ по укладке смеси согласно п. 6.3.1.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по укладке смеси		
			Контроль температуры смеси согласно п. 6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Инструменталь ный			
5.1.4	Уплотнение смеси		Контроль выполнения работ по уплотнению смеси согласно п. 6.3.1.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль режима уплотнения смеси согласно п. 6.3.1.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный			
			Контроль степени уплотнения смеси согласно п. 6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
5.1.5	Качество поверхности		Контроль толщины слоя основания согласно	Документарный/ Инструментальн	1. Наличие данных в журнале		

	слоя основания		п.6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	ый	технического нивелирования 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству слоя основания 3. Наличие ведомости приемки слоя основания 4. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 5. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль поперечных уклонов слоя основания согласно п.6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль ровности слоя основания согласно п.6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Инструментальн ый			
			Контроль качества слоя основания согласно п.6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
5.2 Смеси из минеральных материалов с жидкими органическими вяжущими методом смешения в установке							
5.2.1	Приготовление смеси в установке		Контроль выполнения работ по приготовлению смеси согласно п. 6.3.2.1, 6.3.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о приготовлении смеси 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль температуры приготовления согласно п. 6.3.2.1, 6.3.2.2, 6.3.3.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Инструментальн ый			
			Контроль качества смеси согласно п. 6.3.3.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
5.2.2	Обработка нижележащего слоя вяжущим		Контроль выполнения работ по обработке нижележащего слоя вяжущим согласно п.	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о		

			6.3.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34		проведении работ по обработке нижележащего слоя вяжущим		
			Контроль расхода вяжущего согласно п. 6.3.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
5.2.3	Укладка смеси		Контроль выполнения работ по укладке смеси согласно п. 6.3.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по укладке смеси		
5.2.4	Уплотнение смеси		Контроль выполнения работ по уплотнению смеси согласно п.6.3.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль режима уплотнения согласно п. 6.3.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный			
			Контроль степени уплотнения смеси согласно п. 6.3.3.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
5.2.5	Уход за слоем основания		Контроль выполнения работ по уходу за слоем основания согласно п. 6.3.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по уходу за слоем		
5.2.6	Качество поверхности слоя основания		Контроль толщины слоя основания согласно п.6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ	Документарный/ Инструментальный	1. Наличие данных в журнале технического		

			2.25.34		нивелирования 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству слоя основания 3. Наличие ведомости приемки слоя основания 4. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 5. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль поперечных уклонов слоя основания согласно п.6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль ровности слоя основания согласно п.6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Инструментальн ый			
			Контроль качества слоя основания согласно п.6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
5.3 Смеси из минеральных материалов с жидкими органическими вяжущими методом смешения на дороге							
5.3.1	Распределение минерального материала		Контроль выполнения работ по распределению минерального материала на дороге согласно п. 6.3.3.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по распределению минерального материала на дороге		
			Контроль объема валика материала согласно п. 6.3.3.4, 6.3.3.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
5.3.2	Введение активаторов		Контроль выполнения работ по введению активаторов согласно п. 6.3.3.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по введению активаторов в минеральный		

					материал		
5.3.3	Увлажнение смеси		Контроль выполнения работ по увлажнению смеси согласно п. 6.3.3.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по увлажнению смеси 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний смеси		
			Контроль расхода воды согласно п. 6.3.3.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль влажности смеси согласно п. 6.3.3.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
5.3.4	Распределение вяжущего		Контроль выполнения работ по распределению вяжущего согласно п. 6.3.3.4-6.3.3.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по распределению вяжущего		
			Контроль расхода вяжущего согласно п. 6.3.3.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
5.3.5	Перемешивание смеси		Контроль выполнения работ по перемешиванию смеси согласно п. 6.3.3.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по перемешиванию смеси 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие		
			Контроль качества смеси согласно п. 6.3.3.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			

					протоколов испытаний смеси		
5.3.6	Разравнивание смеси		Контроль выполнения работ по разравниванию смеси согласно п. 6.3.3.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по разравниванию смеси		
5.3.7	Уплотнение смеси		Контроль выполнения работ по уплотнению смеси согласно п. 6.3.3.3, 6.3.3.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль режима уплотнения согласно п. 6.3.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный			
			Контроль степени уплотнения смеси согласно п. 6.3.3.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
5.3.8	Уход за слоем основания		Контроль выполнения работ согласно п. 6.3.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по уходу за слоем		
5.3.9	Качество поверхности слоя основания		Контроль толщины слоя основания согласно п. 6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Инструментальный	1. Наличие данных в журнале технического нивелирования 2. Наличие акта освидетельствования		
			Контроль поперечных уклонов слоя основания	Документарный			

			согласно п.6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34		скрытых работ по устройству слоя основания 3. Наличие ведомости приемки слоя основания 4. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 5. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль ровности слоя основания согласно п.6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль качества слоя основания согласно п.6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
5.4 Смеси из эмульсионно-минеральных смесей							
5.4.1	Приготовление смеси в установке		Контроль выполнения работ по приготовлению смеси согласно п. 6.3.4.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по приготовлению смеси 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль характеристик компонентов смеси согласно п. 6.3.4.1-6.3.4.5, 6.3.4.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль точности дозирования компонентов смеси согласно п. 6.3.4.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль температуры вяжущих согласно п.6.3.4.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль качества смеси согласно п. 6.3.4.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			

5.4.2	Обработка нижележащего слоя вяжущим		Контроль выполнения работ по обработке нижележащего слоя вяжущим согласно п. 6.3.4.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по обработке нижележащего слоя вяжущим		
			Контроль расхода вяжущего согласно п. 6.3.4.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
5.4.3	Укладка смеси		Контроль выполнения работ по укладке смеси согласно п. 6.3.4.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по укладке смеси		
5.4.4	Уплотнение смеси		Контроль выполнения работ по уплотнению смеси согласно п.6.3.4.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль режима уплотнения согласно п. 6.3.4.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный			
			Контроль степени уплотнения смеси согласно п. 6.3.4.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
5.4.5	Уход за слоем основания		Контроль выполнения работ согласно п. 6.3.4.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по		

					уходу за слоем		
5.4.6	Качество поверхности слоя основания		Контроль толщины слоя основания согласно п. 6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/Инструментальный	1. Наличие данных в журнале технического нивелирования 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству слоя основания 3. Наличие ведомости приемки слоя основания 4. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 5. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль поперечных уклонов слоя основания согласно п.6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			
			Контроль ровности слоя основания согласно п.6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный/Инструментальный			
			Контроль качества слоя основания согласно п.6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.34	Документарный			

Примечания

1 Визуальный и инструментальный способ проверки соответствия применяется в случае выполнения соответствующих работ в момент проведения контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.34. В этом случае проводится проверка соответствия выполняемых работ требованиям, предъявляемым к выполнению данных работ.

2 Для выполнения инструментального способа проверки соответствия рекомендуется использовать линейку стальную по ГОСТ 427, рулетку измерительную по ГОСТ 7502, трехметровую рейку по ГОСТ 10528 (таблица 2), нивелир по ГОСТ 10528.

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.34 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.34 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

Приложения: _____ на ____ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО, принимавшего участие в проверке:

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Дата «__» _____ 201__ г.