

А К Т
приёмки пристенных дренажей
и водовыпусков в водостоки

г. Москва

« _____ » _____ 20 ____ г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора _____
 (организация, Технического надзора заказчика _____
 должность, Ф. И. О.) Генерального подрядчика _____
 Субподрядных (монтажных) _____
 организаций _____
 Эксплуатационной организации _____

произвели осмотр и приёмку в эксплуатацию пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки _____

_____ (наименование и адрес объекта)

и установили :

1. Устройство пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки соответствует проекту и нормативной документации.
2. При испытании пристенных дренажей и водовыпусков наполнением водой до уровня наивысшей воронки в течение 10 минут утечки воды не было. Сточные воды отводятся нормально.

На основании произведенного осмотра и испытания предъявленных к сдаче пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки считать подготовленными к эксплуатации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора _____
 (подписи, Ф.И.О.) Технического надзора заказчика _____
 Генерального подрядчика _____
 Субподрядных (монтажных) _____
 организаций _____
 М.П. Эксплуатационной _____
 организации _____