

А К Т

приемки системы и выпусков внутреннего водостока из здания

г. Москва

« г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

(Указать организацию,
должность, фамилию
и инициалы)

Авторского надзора _____

Технического надзора
заказчика _____

Генерального подрядчика _____

Субподрядной (монтажной)
организации _____

Эксплуатационной организации _____

Произвели осмотр и приемку в эксплуатацию систему внутреннего водостока и выпуска из здания

и установили:

1. Устройство водостока соответствует проекту и СНиП 3.05.01-85.
2. При испытании внутренних водосточных сетей наполнением водой до уровня наивысшей водосточной воронки в течение 10 минут утечки воды не было. Сточные воды отводятся нормально.

На основании произведенного осмотра и испытаний предъявленную к сдаче систему внутреннего водостока считать принятой и допущенной к эксплуатации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

(подпись)

Авторского надзора _____

Технадзора заказчика _____

Субподрядной (монтажной)
организации _____

Генерального подрядчика _____

Эксплуатационной организации _____