

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
ИНСТИТУТ ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА
(ЦНИИЭП жилища)

С Е Р И Я 8I

ЖИЛЬЕ ДОМА ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Типовой проект IIЗ-8I-I/I.2

Дом 5-этажный 8-секционный 96-квартирный

IIЗ-8I-I/I.2 СМI.88 СМЕТА. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

18061-16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
ИНСТИТУТ ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА
(ЦНИИЭП жилища)

С Е Р И Я 8I

ЖИЛЫЕ ДОМА ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Типовой проект II3-8I-I/I.2


Дом 5-этажный 8-секционный 96-квартирный

II3-8I-I/I.2-СМI88 СМЕТА ·ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработана ЦНИИЭП жилища

Введена в действие ЦНИИЭП жилища
" 25 " ДЕКАБРЯ 1985 г. приказом № 569
Пересчитана в ценах 1984 г.

Руководитель отделения
проектных работ



В.М.Острцов


Руководитель мастерской № 5

Л.В.Станишевский

Главный архитектор проекта

И.Г.Пацкин

Начальник отдела смет,
ТЭО и ПОС



Б.А.Кравченко


18061-16


© сф ЦИТИП Госстрой СССР, 1988г

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

№ пп	Наименование показателей	Един. измер.	Кол-во на здание,	Стоимость на единицу руб.
1	Сметная стоимость	тыс.руб.	687,66	
2	В том числе строительно-монтажные работы	"	687,66	
3	Общая приведенная площадь	м2	5418,58	126,91
4	Общая площадь	"	5284,27	130,13
5	Жилая площадь	"	3315,05	207,44
6	Строительный объем здания	м3	20835,5	33,0
7	Количество квартир	шт	96	7163

Главный архитектор проекта  И.Г.Пацкин

Главный специалист по сметам  Т.С.Дернова

Сметы к рабочей документации типового проекта IIЗ-8I-I/I.2 составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Сметная стоимость определена по единым районным расценкам, введенным с 1 января 1984 г., для условий строительства в I территориальном районе, стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена для условий строительства в Московской области. Накладные расходы в смете учтены в размере 16,5% на общестроительные работы надземной части; 16,5% - по подземной части; 13,3% на сантехнические работы. Плановые накопления учтены в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов.

В составлении сметной документации принимали участие:

Общестроительные работы

Главный специалист по сметам  Т.С.Дернова

Старший инженер

 С.И.Дубровина

Сантехнические работы

Руководитель сметной группы

 Л.М.Ветрова

Инженер

 Л.Орлова

Электромонтажные работы

Руководитель сметной группы

 Г.В.Долгушина

СМЕТА В СУММЕ _____ ТЫС.Р.
 И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-
 ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В СУММЕ _____ ТЫС.Р.
 СОГЛАСОВАНА
 ПОДПИСАНА

СМЕТА В СУММЕ 687.66 ТЫС.Р.
 УТВЕРЖДЕНА
 ЗАКАЗЧИК _____

"___"___19__г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
 НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА 5-ЭТАЖНОГО 8-СЕКЦИОННОГО 96-КВАРТИРНОГО

			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ПОКАЗА-	
			СТРОИ-	МОНТАЖ-	ОБОРУДО-	ПРОЧИХ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		НОРМАТ.	ПОКАЗА-
			ТЕЛЬНЫХ	НЫХ	ВАНИЯ,	ЗАТРАТ				УСЛОВНО-	ТЕЛИ
			РАБОТ	РАБОТ	МЕБЕЛИ И					ЧАСТНО-	СТОИМОС-
					ИНВЕНТА-					СТРОИ-	ТЬ,
					РЯ					ТЕЛЕС-	РУБ.
										КОММУ-	
										НАЛ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		82.28				82.28	3.05	4.38	10.71	15.18
2	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		6.23				6.23	.76	.04	1.53	1.15
3	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		.01				.01	.01		.01	.00
	ИТОГО:		88.52				88.52	3.82	4.42	12.25	16.34
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
4	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		535.11				535.11	26.22	9.21	51.02	98.75
5	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		44.43				44.43	3.63	.44	7.89	8.20
6	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		19.61				19.61	3.56	.40	5.70	3.62
	ИТОГО:		599.14				599.14	33.41	10.05	64.61	110.57
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		687.66				687.66	37.23	14.47	76.86	126.91

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (АРХИТЕКТОР) ПРОЕКТА

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СМЕТАМ



И.Г. ПАШКИН

Т.С. ДЕРНОВА

СВОДКА
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО СМЕТЕ
К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

№ П/Р	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕ- ТОМ	НАКЛАД. РАСХОДОВ		
		РУБ	%	РУБ		РУБ	ОСНОВН. ПОДАТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ	%	РУБ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	2001.99	16.5	330.33	2332.32	2000.48	194.22	1806.26	.0	.00	2000.48
2	ФУНДАМЕНТЫ	13297.90	16.5	2194.15	15492.05	1068.01	346.06	721.95	.0	.00	1068.01
3	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	13009.17	16.5	2146.51	15155.68	821.79	281.86	539.92	.0	.00	821.79
4	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ	13125.96	16.5	2165.78	15291.74	1132.54	367.31	765.23	.0	.00	1132.54
5	ПЕРЕКРЫТИЯ	11967.84	16.5	1974.69	13942.53	509.71	315.39	194.32	.0	.00	509.71
6	ЛЕСТНИЦЫ	2297.87	16.5	379.15	2677.05	228.98	156.06	72.92	.0	.00	228.98
7	ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ	2001.71	16.5	330.28	2331.99	242.44	100.39	142.05	.0	.00	242.44
8	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА	6444.13	16.5	1063.28	7507.40	1326.00	1206.36	119.64	.0	.00	1326.00
9	ПОЛЫ	650.81	16.5	107.38	758.20	67.63	55.17	12.46	.0	.00	67.63
10	МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	6.41	16.5	1.06	7.47	2.78	2.74	.05	.0	.00	2.78
11	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	592.20	16.5	97.71	689.92	35.17	27.20	7.97	.0	.00	35.17
	ИТОГО:	65396.02		10790.32		7435.52	3052.75	4382.77		.00	
					76186.31						7435.52
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		6094.90			44.0			3271.63
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				82281.19		3052.75	4382.77			10707.14
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				82281.19		3052.75	4382.77			10707.14
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
12	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	95525.31	16.5	15761.67	111286.94	3790.11	1829.04	1961.07	.0	.00	3790.11
13	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ	51892.38	16.5	8562.24	60454.61	2842.02	1173.45	1668.57	.0	.00	2842.02
14	ПЕРЕКРЫТИЯ	58630.79	16.5	9674.08	68304.81	2390.75	1465.74	925.01	.0	.00	2390.75

К ПР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ИТОГ
		РУБ	%	РУБ	РАСХОДОВ		ОСНОВ.	ЭКСПЛУА-	РАСХОД	ИТОГ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ДЕСТАЧКИ	12478.77	16.5	2059.00	14537.76	1161.95	794.03	367.92	.0	.00	1161.95
16	ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ	7262.54	16.5	1198.32	8460.85	1074.84	438.36	636.48	.0	.00	1074.84
17	ОПРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИИ И БАЛКОНОВ	7426.98	16.5	1225.45	8652.43	1229.77	862.38	367.39	.0	.00	1229.77
18	ПЕРЕГОРОДКИ	27672.45	16.5	4565.95	32238.40	2066.18	1183.22	882.96	.0	.00	2066.18
19	КРЫША	23711.34	16.5	3912.37	27623.71	606.79	358.62	248.17	.0	.00	606.79
20	КРОВЛЯ	5105.66	16.5	842.43	5948.09	990.63	785.45	205.18	.0	.00	990.63
21	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ТИП.ЭТ	16691.50	16.5	2754.10	19445.60	2916.47	2532.18	384.29	.0	.00	2916.47
22	ПОЛЫ	23683.81	16.5	3907.83	27591.64	2704.45	2636.69	67.75	.0	.00	2704.45
23	ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ	28329.42	16.5	4674.35	33003.77	1601.67	1341.23	260.44	.0	.00	1601.67
24	ДВЕРИ	22370.10	16.5	3691.07	26061.16	1112.10	710.82	401.28	.0	.00	1112.10
25	ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ	16578.93	16.5	2735.52	19314.45	659.98	550.34	109.64	.0	.00	659.98
26	ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	6270.22	16.5	1034.59	7304.80	4222.13	3996.09	226.05	.0	.00	4222.13
27	ОБЛАШЕВОЧНЫЕ РАБОТЫ	3658.74	16.5	603.69	4262.43	838.39	821.05	17.34	.0	.00	838.39
28	МАЛЯРНЫЕ И СВОЙНЫЕ РАБОТЫ	9304.99	16.5	1535.32	10840.31	4115.50	4073.62	41.89	.0	.00	4115.50
29	СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	336.52	16.5	55.53	392.04	4.22	4.03	.20	.0	.00	4.22
30	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	896.55	16.5	147.93	1044.48	288.38	276.31	12.07	.0	.00	288.38
31	МУСОРОПРОВОД	2403.42	16.5	396.56	2799.99	568.00	200.16	367.84	.0	.00	568.00
32	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	5067.64	16.5	836.16	5903.80	248.71	190.37	58.34	.0	.00	248.71
ИТОГО:		425298.00		70173.94		35433.02	26223.14	9209.86		.00	
					495471.94						35433.02
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			8.0	39637.75				44.0			15590.53
ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				535109.63			26223.14	9209.86			51023.55
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				535109.63			26223.14	9209.86			51023.55
ВСЕГО:				617390.81			29275.89	13592.63			61730.69
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											

113-81-1/1.2 см1.88

113-81-1/1.2 см1.88												
№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		С УЧЕ- ТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ	
			РУБ	%			РУБ	ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН	%		РУБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
33	ОТОПЛЕНИЕ	1469.98	13.3	195.51	1665.49	280.62	262.76	17.86	63.0	176.79	457.41	
34	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	341.79	13.3	45.46	387.25	52.78	50.86	1.92	63.0	33.25	86.03	
35	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	337.04	13.3	44.83	381.87	53.24	51.32	1.92	63.0	33.54	86.78	
36	КАНАЛИЗАЦИЯ	1655.76	13.3	220.22	1875.98	190.18	179.72	10.46	63.0	119.81	309.99	
37	ВОДОСТОК	148.31	13.3	19.72	168.03	34.50	30.60	3.90	63.0	21.74	56.24	
38	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	1099.70	16.5	181.45	1281.15	178.75	177.42	1.33	.0	.00	178.75	
39	ЗАТРАТЫ ПРИ СДАЧЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	5.61	13.3	.75	6.36	5.61	5.26	.36	63.0	3.54	9.15	
ИТОГО:		5058.19		707.18		795.68	757.93	37.74		385.13		
					5765.37						1180.81	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					8.0	461.23			44.0		350.10	
ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ						6226.59	757.93	37.74			1530.91	
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ						6226.59	757.93	37.74			1530.91	
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
40	ОТОПЛЕНИЕ	7637.05	13.3	1015.73	8652.77	745.39	684.03	61.36	63.0	469.59	1214.98	
41	ВЕНТИЛЯЦИЯ	652.00	13.3	86.72	738.72	356.00	336.00	20.00	63.0	224.28	580.28	
42	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	1298.36	13.3	172.68	1471.04	218.23	210.36	7.87	63.0	137.49	355.72	
43	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	2102.07	13.3	279.57	2381.64	356.89	343.45	13.44	63.0	224.84	581.73	
44	КАНАЛИЗАЦИЯ	16493.87	13.3	2193.68	18687.55	1115.30	1035.67	79.63	63.0	702.64	1817.93	
45	ВОДОСТОК	844.71	13.3	112.35	957.06	106.53	97.14	9.39	63.0	67.11	173.64	
46	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	5125.05	13.3	681.63	5806.68	334.68	304.79	29.89	63.0	210.85	545.53	
47	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	1168.49	16.5	192.80	1361.29	507.90	506.88	1.02	.0	.00	507.90	
48	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	912.70	16.5	150.59	1063.29	310.21	94.46	215.74	.0	.00	310.21	

п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕ-	НАКЛАД. РАСХОДОВ	
						ОСНОВЫЕ ЗАРАБОТ. ПЛАТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН				
								РУБ	%	РУБ	РУБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ЗАТРАТЫ ПРИ СДАНЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	14.91	13.3	1.98	16.89	14.91	13.68	1.23	63.0	9.39	24.30
	ИТОГО:	36249.20		4885.75		4066.02	3626.45	439.56		2036.80	
					41134.95						6102.82
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		3290.80				44.0		1789.05
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				44425.74		3626.45	439.56			7891.86
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				44425.74		3626.45	439.56			7891.86
	ВСЕГО:				50652.34		4384.38	477.30			9422.77
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
	1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
50	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	9.64	16.5	1.59	11.23	9.64	9.64	.00	.0	.00	9.64
	ИТОГО:	9.64		1.59		9.64	9.64	.00		.00	
					11.23						9.64
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		.90				44.0		4.24
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				12.13		9.64	.00			13.88
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				12.13		9.64	.00			13.88
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
	1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
51	ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И МАТ-ЛЫ	13216.11	87.0	2559.05	15775.15	3046.32	2941.44	104.89	.0	.00	3046.32
52	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ	95.53	87.0	34.83	130.36	52.63	40.03	12.60	.0	.00	52.63
53	РАДИОФИКАЦИЯ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ	799.87	87.0	312.57	1112.44	507.80	359.28	148.52	.0	.00	507.80
54	ТЕЛЕВИДЕНИЕ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ	778.04	84.0	146.34	924.38	293.81	174.22	119.59	.0	.00	293.81
55	КАНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ	48.80	87.0	7.95	56.75	16.52	9.14	7.38	.0	.00	16.52
56	ЗАЗЕМЛЕНИЕ	127.52	87.0	30.21	157.74	39.14	34.73	4.41	.0	.00	39.14
	ИТОГО:	15065.86		3090.96		3956.22	3558.83	397.38		.00	

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					
		ПРЯМЫЕ		НАКЛАДНЫЕ		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		НАКЛАДНЫЕ		ИТОГ
		ЗАТРАТЫ		РАСХОДЫ			РАСХОДЫ		РАСХОДЫ		
		РУБ	%	РУБ	%	РУБ	ОСНОВН.	ЭКСПЛУА-	ОСНОВН.	ЭКСПЛУА-	РАСХОДОВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					18156.82						3956.22
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8.0			1452.55				44.0		1740.74
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				19609.36		3558.83	397.38			5696.95
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				19609.36		3558.83	397.38			5696.95
	ВСЕГО:				19621.49		3568.47	397.38			5710.83

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на общестроительные работы к типовому проекту II3-8I-I/I.2
дом 5-этажный 8-секционный 96-квартирный

Сметная стоимость	тыс.руб.	617,39
Показатели по смете:		
стоимость на		
1. I м2 общей площади	руб.	116,84
2. I м2 общей приведенной площади	"	113,94
3. I м2 жилой площади	"	186,24
4. I м3 объема	"	29,63
5. I квартиры	"	6431

113-81-1/1.2 см1.88

- 10 -

18061-16

№	П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	
							ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ
							ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-
							ЧАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	ЧАЯ ПЛАТА
							В Т.Ч.				В Т.Ч.
							ЗАР.ПД.				ЗАР.ПД.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ:			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		ВАР. 1						
1	1-	174А	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГР С	ТЫС.КУ	.52	149.66	6.41	143.05	77.37	77.27	3.31
	22-13	ТЧ,	ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВА	БМ							
	1-11		Ы ЭКСКАВАТОРОМ 0.5КУБМ					56.65			29.29
2	1-	175А	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР	ТЫС.КУ	2.34	178.21	7.64	170.30	417.37	416.74	17.89
	Т 22-14	Т.	ЭКСКАВАТОРОМ И	БМ							
	Ч.1.11		ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С КОВШОМ					67.54			158.18
			ЕМК 0.5 КУБМ С								
			ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВА								
			ЛЫ								
3	1-	195	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ	ТЫС.КУ	2.86	13.20	1.59	11.34	37.74	36.97	4.55
	Т25-2		ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3ГР	БМ							
			АВТОТРАНСПОРТ СРЕДСТВАМИ					3.63			10.38
4	1-	230А	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1	ТЫС.КУ	.52	37.18	.00	37.18	19.33	19.33	.00
	29-1	ТЧ 1.	ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 80 Л.	БМ							
	2		С, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10					12.39			6.44
			М								
5	1-	237А	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1	ТЫС.КУ	2.07	30.47	.00	30.47	63.07	63.07	.00
	29-8	ТЧ 1.	ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА	БМ							
	2		КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М					10.16			21.03
			ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ								
			230А								
6	1-	257А	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И	ТЫС.КУ	.34	20.79	.00	20.79	7.15	7.15	.00
	31-2	ТЧ 1.	КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2	БМ							
	2		ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 80 Л.					6.92			2.38
			С, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10								
			М								
7	1-	268А	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ	ТЫС.КУ	.69	11.88	.00	11.88	8.17	8.17	.00
	31-13	ТЧ 1-	257А НА КАЖДЫЕ	БМ							
	11		ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М					3.97			2.73
			ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА								
			БУЛЬДОЗЕРОМ								
8	1-	960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2	100КУБ	.43	74.50	74.50	.00	32.33	32.33	32.33
	Т80-2		ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В	М							.00
			ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М								
			БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ								
			ПОД ФУНДАМЕНТЫ И								
			ТРУБОПРОВОДЫ ГЛУБ								

18061-16

113-81-1/1,2 СМ1.88

- 11 -

ИНН	НОРМАТИВ-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИ-	КОЛИ-	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
ПОЗИЦИОННЫЕ	УСТО-		НИЦА	ЧЕСТВО	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ИНН ПОЗИ-	ЦИЯ	РАБОТ И ЗАТРАТ	ИЗМЕНЕНИЯ			ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	УСЛОВНО-	ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
						ЗАРАБОТ-	МАШИН	ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН	
						НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.	ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.	
						ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.			ЗАР.ПЛ.	
9	1-1132 116-5	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2ГРУППЫ	100КВМ	12.57	7.15	7.15	.00	89.88	89.88	89.88	.00
10	1-1184 118.10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100КУБ М	7.12	9.69	6.20	3.49	68.99	68.99	44.14	24.85
							2.29				16.30
11	0-3РЗ-1 03 СТР28	ОТВОЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬН И ИЗЛИШН АВТОСАМОСВ ДО 7Т НА 1КМ	Т	3903.00	.29	.00	.29	1131.87	1131.87	.00	1131.87
							.09				351.27
12	1Б-55А 11-14 ТЧ 1.11.3.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГР ЭКСКАВАТОРОМ ГРЕЙФЕРОМ 0.5 КУБМ В ОТВАЛ	ТЫС.КУ БМ	.37	132.72	5.77	126.95	48.71	48.71	2.12	46.59
							50.43				18.51
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						2001.99	2000.48	194.22	1806.2
											616.51
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						2001.99	2000.48	194.22	1806.2
											616.51
		РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТЫ									
1	6-30В 3-1	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 5 КУБМ БЕТОН М-200	КУБМ	3.07	9.41	2.34	1.20	28.89	10.87	7.18	3.68
							.36				1.11
2	7-11-1	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛ ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 0.5Т	ШТ	2.00	1.52	.37	1.15	3.04	3.04	.74	2.30
							.42				.84
3	7-11-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛ ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 1.5Т	ШТ	187.00	2.09	.50	1.59	390.83	390.83	93.50	297.33
							.57				106.59
4	7-11-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 3.5Т	ШТ	160.00	2.99	.76	2.23	478.40	478.40	121.60	356.80
							.79				126.40
5	7-136-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0.5Т	ШТ	48.00	1.01	.22	.79	48.48	48.48	10.56	37.92
							.29				13.92

18061-16

113-81-1/1.2СМ1.88

- 12 -

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
						ЗАРАБОТ-	МАШИИ		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИИ
						НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПД.				ЗАР.ПД.	
6	7-402 Т36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССА ДО 1,5Т	ШТ	8.00	2.10	.47	1.63	16.80	16.80	3.76	13.04
							.60				4.80
7	8-10 3-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД КУБМ ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНЫХ		15.52	.74	.40	.32	11.48	11.17	6.21	4.97
							.10				1.55
8	8-27 4-7	БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ, ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ- БИТУМНАЯ	100КВМ	1.55	90.00	19.50	1.50	139.50	32.55	30.22	2.32
							.45				.70
9	8-59 7-3	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	2.60	194.00	27.80	1.38	504.40	75.87	72.28	3.59
							.36				.94
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1621.82	1068.01	346.06	721.91
											256.84
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
10	ССЦ 2-4	РАСТР. ЦЕМ. 100	КУБМ	.64	24.40	.00	.00	15.73	.00	.00	.00
11	ССЦ 4-20	ПЕСОК	КУБМ	17.07	7.79	.00	.00	132.99	.00	.00	.00
12	ССЦ 1-28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150, 10- 20ММ	КУБМ	.52	28.20	.00	.00	14.53	.00	.00	.00
13	ССЦ 1-5	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200, 40- 70ММ	КУБМ	3.13	27.40	.00	.00	85.80	.00	.00	.00
14	РСЦ 2-84	ФБС 12, 4, 3-Т	ШТ	32.00	5.63	.00	.00	180.09	.00	.00	.00
15	РСЦ 2-84	ФБС 24, 4, 6-Т	ШТ	8.00	22.20	.00	.00	177.60	.00	.00	.00
16	РСЦ 2-84	ФБС 9, 4, 6-Т	ШТ	16.00	8.62	.00	.00	137.97	.00	.00	.00
17	РСЦ 1-84	ФЛ 10, 12-2	ШТ	4.00	17.48	.00	.00	69.92	.00	.00	.00
18	РСЦ 1-84	ФЛ 10, 24-2	ШТ	36.00	35.27	.00	.00	1269.66	.00	.00	.00
19	РСЦ 1-84	ФЛ 10, 8-2	ШТ	2.00	13.97	.00	.00	27.93	.00	.00	.00

113-81-1/1.2 СМ1.88

- 13 -

18061-16

КДН	НОРМАТИВ- ПРОПИСНЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И НА ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
20	РСЦ1-84	ФЛ12,12-2	ШТ	14,00	20,82	,00	,00	291,45	,00	,00	,00
21	РСЦ1-84	ФЛ12,24-2	ШТ	86,00	41,61	,00	,00	3578,24	,00	,00	,00
22	РСЦ1-84	ФЛ12,8-2	ШТ	21,00	13,79	,00	,00	289,55	,00	,00	,00
23	РСЦ1-84	ФЛ16,12-2	ШТ	48,00	30,16	,00	,00	1447,49	,00	,00	,00
24	РСЦ1-84	ФЛ16,8-2	ШТ	12,00	7,76	,00	,00	93,12	,00	,00	,00
25	РСЦ1-84	ФЛ20,12-2	ШТ	20,00	57,47	,00	,00	1149,46	,00	,00	,00
26	РСЦ1-84	ФЛ20,8-2	ШТ	2,00	37,71	,00	,00	75,42	,00	,00	,00
27	РСЦ1-84	ФЛ28,12-2	ШТ	16,00	76,75	,00	,00	1228,01	,00	,00	,00
28	РСЦ1-84	ФЛ6,12-4	ШТ	32,00	11,63	,00	,00	372,27	,00	,00	,00
29	РСЦ1-84	ФЛ8,12-2	ШТ	44,00	15,22	,00	,00	669,48	,00	,00	,00
30	РСЦ1-84	ФЛ8,24-2	ШТ	12,00	30,78	,00	,00	369,38	,00	,00	,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								249,05			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								11427,02			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								13297,90	1068,01	346,06	721,91
								256,84			
РАЗДЕЛ:		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ			ВАР. 1						
1	6-906 11-1	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ БЕТОННЫХ БЕТОН М-150	КУБМ	4,37	5,93	1,55	,33	25,91	8,22	6,77	1,44
						-----		-----			
						,10		,44			
2	7-400 Т36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	143,00	1,01	,22	,79	144,43	144,43	31,46	112,97
						-----		-----			
						,29		41,47			
3	7-402 Т36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	81,00	2,10	,47	1,63	170,10	170,10	38,07	132,03
						-----		-----			
						,60		48,60			
4	7-514 42-2	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬН БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т	ШТ	141,00	2,13	,62	1,51	300,33	300,33	87,42	212,91
						-----		-----			
						,54		76,14			

113-81-1/1.2 СМ1.88

- 14 -

18061-16

ИНН	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ							
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ		В ТОМ ЧИСЛЕ:		ОСНОВНАЯ ЭКСПЛ. МАШИНЫ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА		В Т.Ч. ЗАР.ПЛА
5	7-	515	УСТАНОВКА ШОКОЛЬН БЛОКОВ ШТ		38.00	2.68	.79	1.89	101.84	101.84	30.02	71.82				
		42-3	МАССОЙ БОЛЕЕ 2.5Т					.68								
6	8-	27	БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	100КВМ	4.17	90.00	19.50	1.50	375.30	87.57	81.31	6.25				
		4-7	ОБМАЗОЧНАЯ, ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ- БИТУМНАЯ					.45								
7	8-	30А	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ	КУБМ	3.08	3.19	2.21	.81	9.83	9.30	6.81	2.49				
		Т5-1	ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ЦЕМ. РАСТВОРЕ ЦЕМ. -ИЗВЕСТК. МАРКИ 25					.24								
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									1127.74	821.79	281.86	539.97				
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ																
8	ССУ	2-4	РАСТВ. ЦЕМ. 100	КУБМ	12.79	24.40	.00	.00	312.11	.00	.00	.00				
9	ССУ	2-11	РАСТВ. ЦЕМ. - ИЗВ. 25	КУБМ	.71	22.40	.00	.00	15.87	.00	.00	.00				
10	ССУ	6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	1.17	68.00	.00	.00	79.59	.00	.00	.00				
11	ССУ	1-28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150, 10- 20ММ	КУБМ	2.06	28.20	.00	.00	58.11	.00	.00	.00				
12	ССУ	П1-4	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150, 40- 70ММ	КУБМ	4.46	26.60	.00	.00	118.57	.00	.00	.00				
13	РСЦ	2-84	ФБС 12, 4.3-Т	ШТ	84.00	5.63	.00	.00	472.74	.00	.00	.00				
14	РСЦ	2-84	ФБС 24, 4.6-Т	ШТ	81.00	22.20	.00	.00	1798.20	.00	.00	.00				
15	РСЦ	2-84	ФБС 9, 4.6-Т	ШТ	59.00	8.62	.00	.00	508.77	.00	.00	.00				
16	РСЦ	17-84	СБ7.1 12.13.45-Т-1	ШТ	25.00	38.96	.00	.00	974.00	.00	.00	.00				
17	РСЦ	17-84	СБ7.1 12.15.45-Т-1	ШТ	12.00	42.82	.00	.00	513.84	.00	.00	.00				
18	РСЦ	17-84	СБ7.1 15.13.45-Т-1	ШТ	20.00	49.09	.00	.00	981.80	.00	.00	.00				

113-81-1/1.2 см. 88

- 15 -

18061-16

ИНН	НОРМАТИВ- ПОЗИЦИОННЫЕ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ИНН ПОЗИ- ЦИЙ						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	УСЛОВНО-	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	
						ЗАРАБОТ-	МАШИН	ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН	
						ЧАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.	ЦИЯ	ЧАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.	
						ЗАР.ПД.	ЗАР.ПД.			ЗАР.ПД.	
19	РСЦ17-84	СБ7.1 15.13.45-Т-1.1	ШТ	18.00	44.49	.00	.00	800.82	.00	.00	.00
20	РСЦ17-84	СБ7.1 15.14.45-Т-1.2	ШТ	4.00	36.99	.00	.00	147.96	.00	.00	.00
21	РСЦ17-84	СБ7.1 15.15.45-Т-1	ШТ	31.00	53.90	.00	.00	1670.90	.00	.00	.00
22	РСЦ17-84	СБ7.1 15.15.45-Т-1.1	ШТ	27.00	49.50	.00	.00	1336.50	.00	.00	.00
23	РСЦ17-84	СБ7.2 16.15.45-Т-2	ШТ	2.00	52.67	.00	.00	105.34	.00	.00	.00
24	РСЦ17-84	СБ7.2 16.15.45-Т-3	ШТ	2.00	52.67	.00	.00	105.34	.00	.00	.00
25	10.10-4/84	НЦЛ 20.15.45Л	ШТ	24.00	49.50	.00	.00	1188.00	.00	.00	.00
26	10.10-4/84	НЦЛ 20.15.45П	ШТ	14.00	49.50	.00	.00	693.00	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								584.24			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								11297.20			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								13009.17	821.79	281.86	539.90
											195.10
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ											
ВАР. 1											
1	7- 400 Т36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДАВАЛОВ МАССОЙ ДО 0.5Т	ШТ	550.00	1.01	.22	.79	555.50	555.50	121.00	434.50
								.29			
								159.50			
2	7- 401 Т36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДАВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	225.00	1.39	.30	1.09	312.75	312.75	67.50	245.25
								.40			
								90.00			
3	7- 403 Т36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДАВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1, 5Т	ШТ	4.00	2.64	.61	2.03	10.56	10.56	2.44	8.12
								.74			
								2.96			
4	7- 445 38-1-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0.3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА ДО 30М	ШТ	32.00	.23	.08	.15	7.36	7.36	2.56	4.80
								.06			
								1.92			
5	7- 463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНДЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС ЗА ДО	ШТ	48.00	3.09	1.39	1.06	148.32	117.60	66.72	50.88
								.38			
								18.24			

18061-16

113-81-1/1.2 см1.88

- 16 -

П/П	ИНН	НОРМАТИВ- ПОЗИЦИИ И ИСТОЧНИКИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ
							ЗАРАБОТ-	МАШИИ		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-
							НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА
							В Т.Ч.			В Т.Ч.	
							ЗАР.ПД.			ЗАР.ПД.	
30М											
6	8-	27	БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	100КВМ	1.45	90.00	19.50	1.50	130.50	30.45	28.27
	4-7		ОБМАЗОЧНАЯ, ПО								
			ВЫРАВНЕННАЯ ПОВЕРХНОСТИ					.45			.65
			БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
			БЕТОНУ В 2 СЛОЯ-								
			БИТУМНАЯ								
7	8-	30А	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ	КУБМ	18.27	3.19	2.21	.81	58.28	55.18	40.38
	Т5-1		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М					.24			4.38
			ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО								
			КИРПИЧА ЦЕНА РАСТВОРЕ ЦЕМ.								
			-ИЗВЕСТК. МАРКИ 25								
8	8-	45А	ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2	100КВМ	.62	75.40	62.00	7.59	46.75	43.15	38.44
	5-9		КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М,					2.28			1.41
			КИРП КЕРАМ, РАСТ ЦЕМ-ИЗВ.								
			50								
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									1270.02	1132.54	367.31
											765.2
											279.07
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
9	ССЦ	2-4	РАСТВ. ЦЕМ. 100	КУБМ	11.35	24.40	.00	.00	276.89	.00	.00
10	ССЦ	2-11	РАСТВ. ЦЕМ. -ИЗВ. 25	КУБМ	4.20	22.40	.00	.00	94.13	.00	.00
11	ССЦ	2-12	РАСТВ. ЦЕМ. -ИЗВ. 50	КУБМ	1.43	23.50	.00	.00	33.51	.00	.00
12	ССЦ	6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	10.07	68.00	.00	.00	684.58	.00	.00
13	ССЦ	1-28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150, 10-	КУБМ	7.17	28.20	.00	.00	202.10	.00	.00
			20ММ								
14	РСЦ	2-84	ФБС 12.4.3-Т	ШТ	284.00	5.63	.00	.00	1598.32	.00	.00
15	РСЦ	2-84	ФБС 12.5.3-Т	ШТ	12.00	7.02	.00	.00	84.26	.00	.00
16	РСЦ	2-84	ФБС 12.6.3-Т	ШТ	12.00	8.45	.00	.00	101.34	.00	.00
17	РСЦ	2-84	ФБС 24.3.6-Т	ШТ	171.00	17.26	.00	.00	2951.46	.00	.00
18	РСЦ	2-84	ФБС 24.5.6-Т	ШТ	4.00	27.78	.00	.00	111.11	.00	.00

113-81-1/1.2 см1.88

- 17 -

18061-16

ИНН	НОРМАТИВ-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИ-	КОЛИ-	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
П/П	ИСТО-	РАБОТ И ЗАТРАТ	НИЦА	ЧЕСТВО		ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	
	ИЗМЕРЕНИЯ					ЗАРАБОТ-	МАШИН		ЗАРАБОТ-	МАШИН	
						НАЯ ПЛАТА			НАЯ ПЛАТА		
						В Т.Ч.			В Т.Ч.		
						ЗАР.ПД.			ЗАР.ПД.		
19	РСЦ2-84	ФБС9.3.6-Т	ШТ	242.00	6.45	.00	.00	1561.04	.00	.00	.00
20	РСЦ2-84	ФБС9.5.6-Т	ШТ	42.00	10.80	.00	.00	453.42	.00	.00	.00
21	РСЦ2-84	ФБС9.6.6-Т	ШТ	12.00	12.94	.00	.00	155.26	.00	.00	.00
22	10.10-3/84	ВП1	ШТ	48.00	72.16	.00	.00	3463.87	.00	.00	.00
23	РСЦ15-84	1ПР38-12.12.22У	ШТ	24.00	2.38	.00	.00	57.13	.00	.00	.00
24	РСЦ15-84	1ПР38-15.12.22У	ШТ	8.00	3.44	.00	.00	27.55	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								1291.21			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								10564.74			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								13125.96	1132.54	367.31	765.2
											279.07
РАЗДЕЛ: ПЕРЕКРЫТИЯ											
ВАР. 1											
1	6-173В	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧН	КУБМ	7.92	13.00	4.61	.81	102.96	42.93	36.51	6.42
	16-1	ПЕРЕКР ТОЛШ 200ММ ВНС ДО 6М БЕТОН М-200					.24				1.90
2	7-460	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ	ШТ	40.00	2.09	.98	.71	83.60	67.60	39.20	28.40
	39-5-1.8	ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВНС.ЗА.ДО 30М					.26				10.40
3	7-463	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ	ШТ	148.00	3.09	1.39	1.06	457.32	362.60	205.72	156.88
	39-6-1.8	ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОШ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВНС ЗА ДО 30М					.38				56.24
4	26-36	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО ПЛИТАМИ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (1.02КУБМ)	КУБМ	1.72	7.68	6.60	1.08	13.21	13.21	11.35	1.86
	Т8-9						.32				.55
5	26-70	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100КВМ	1.57	24.70	14.40	.49	38.78	23.38	22.61	.77
	13-7						.15				.24

113-81-1/1.2 CM1.88

- 18 -

18061-16

ИНН	НОРМАТИВ- ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕНЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛА			В Т.Ч. ЗАР.ПЛА		
6	Ц1-1-Р1-613	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ТРК-350	КВМ	181.00	.29	.00	.00	52.49	.00	.00	.00
7	Ц1-1-Р4-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ	КУБМ	1.75	43.60	.00	.00	76.30	.00	.00	.00
8	Ц1-2-Р4-10	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ КЛАССА А-1	Т	.03	388.00	.00	.00	11.64	.00	.00	.00
9	Ц1-2-Р4-12	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ КЛАССА А-3	Т	.37	325.00	.00	.00	120.25	.00	.00	.00
10	Ц1-2-Р4-43	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	.03	392.00	.00	.00	11.76	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								968.31	509.71	315.39	194.3
											69.33
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
11	ССЦ 2-4	РАСТВОР ЦЕМ.100	КУБМ	11.61	24.40	.00	.00	283.23	.00	.00	.00
12	ССЦ1-29	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,10-20ММ	КУБМ	8.04	29.30	.00	.00	235.54	.00	.00	.00
13	РСЦ16-84	ПК4-51-12А	ШТ	30.00	52.10	.00	.00	1562.94	.00	.00	.00
14	РСЦ16-84	ПК4-51-15А	ШТ	8.00	67.50	.00	.00	540.02	.00	.00	.00
15	РСЦ16-84	ПК6-51-10А	ШТ	14.00	43.99	.00	.00	615.91	.00	.00	.00
16	РСЦ16-84	ПК6-51-12А	ШТ	24.00	52.90	.00	.00	1269.57	.00	.00	.00
17	РСЦ16-84	ПК6-51-15А	ШТ	4.00	68.56	.00	.00	274.22	.00	.00	.00
18	РСЦ16-84	ПК6-63-10А	ШТ	8.00	57.86	.00	.00	462.87	.00	.00	.00
19	РСЦ16-84	ПК6-63-12А	ШТ	4.00	69.64	.00	.00	278.54	.00	.00	.00
20	РСЦ16-84	ПК6-63-15А	ШТ	4.00	90.02	.00	.00	360.07	.00	.00	.00
21	РСЦ16-84	ПК8-24-10А	ШТ	10.00	19.39	.00	.00	193.92	.00	.00	.00
22	РСЦ16-84	ПК8-24-12А	ШТ	30.00	23.15	.00	.00	694.55	.00	.00	.00

18061-16

П/П	НОРМАТИВ- ПОДПИСНЫЕ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
	ЧЕРТЕЖИ И ПОЗИ- ЦИИ					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
23	РСЦ16-84	ПК8-51-10А	ШТ	4.00	45.38	.00	.00	181.51	.00	.00	.00
24	РСЦ16-84	ПК8-51-12А	ШТ	8.00	54.56	.00	.00	434.50	.00	.00	.00
25	РСЦ16-84	ПК8-63-10А	ШТ	8.00	60.51	.00	.00	484.07	.00	.00	.00
26	РСЦ16-84	ПК8-63-15А	ШТ	14.00	93.93	.00	.00	1315.03	.00	.00	.00
27	10.10-5/84	ПТ51-18СТА	ШТ	4.00	107.79	.00	.00	431.15	.00	.00	.00
28	10.10-1/84	ПТ63-15СТА-1	ШТ	4.00	97.66	.00	.00	390.63	.00	.00	.00
29	10.10-5/84	ПТ63-15СТА-4	ШТ	8.00	95.69	.00	.00	765.56	.00	.00	.00
30	10.10-1/84	ПТ63-18СТА	ШТ	2.00	111.87	.00	.00	223.74	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								518.76			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								10480.77			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								11967.84	509.71	315.39	194.3
									69.33		
РАЗДЕЛ:			ЛЕСТНИЦЫ		ВАР. 1						
1	7- 237 17-3	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Г	.27	293.00	8.18	.00	79.11	2.21	2.21	.00
2	7- 460 39-5-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗД.ДО 30М	ШТ	8.00	2.09	.98	.71	16.72	13.52	7.84	5.68
									2.08		
3	7- 463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОШ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М	ШТ	8.00	3.09	1.39	1.06	24.72	19.60	11.12	8.48
									3.04		
4	7- 502 41-2-1.8	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М	ШТ	8.00	3.32	1.35	1.92	26.56	26.16	10.80	15.36
									5.84		

113-81-1/1,2 см1.88

- 20 -

18061-16

П/П	НОРМАТИВ- ПОЗИЦИИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛА				В Т.Ч. ЗАР.ПЛА	
5	7- 733 57-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М	.78	79.90	74.00	5.90	62.08	62.08	57.50	4.58
							1.80				1.40
6	8- 27 4-7	БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ, ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ- БИТУМНАЯ	100КВМ	.26	90.00	19.50	1.50	23.40	5.46	5.07	.39
							.45				.12
7	8- 30А Т5-1	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ЦЕНА РАСТВОРЕ ЦЕМ. -ИЗВЕСТК. МАРКИ 25	КУБМ	.68	3.19	2.21	.81	2.17	2.05	1.50	.55
							.24				.16
8	9- 46 Т7-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	1.03	58.00	13.80	32.10	59.74	47.28	14.21	33.06
							11.80				12.15
9	11- 2 Т1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	100КВМ	.11	4.58	3.57	.99	.50	.50	.39	.11
							.30				.03
10	11- 6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ШЕБЕНОЧНЫХ	КУБМ	2.10	2.90	1.82	1.06	6.09	6.05	3.82	2.23
							.32				.67
11	11- 11В Т1-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОН М-100	КУБМ	1.10	2.50	1.62	.00	2.75	1.78	1.78	.00
12	11- 69 Т11-3	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛШ 20ММ РАСТВ. М-200	100КВМ	.04	22.90	15.50	1.02	.98	.71	.67	.04
							.31				.01
13	11- 77 Т11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100КВМ	.04	9.83	7.86	.08	.42	.34	.34	.00
14	15- 208 52-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН ГЛАДКИХ	100М	.39	67.30	61.90	5.40	26.25	26.25	24.14	2.11
15	15- 535	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК	100КВМ	.40	61.20	13.00	.80	24.48	5.52	5.20	.32

113-81-1/1.2СМ1.88

- 21 -

18061-16

НОРМАТИВ- ПОЛНЫЕ ИСТО-		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
ЧНИКИ И ИН ПОЗИ- ЦИЯ	ВСЕГО				В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		УСЛОВНО-	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
						ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
						НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.	
<hr/>											
Т406-4-23		С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ-ПЕРХЛОРВИНИЛ СВАЯ				.23				.09	
16	15- 614 Т414-8	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ, САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	.23	55.60	38.40	.03	12.79	8.84	8.83	.01
17	26- 50 Т10-5	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	КВМ	10.48	1.30	.06	.00	13.62	.63	.63	.00
18	Ц1-2-Р1- 2101	РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ Т ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫ МИ ГРАНЯМИ ПОЛОК МАССОЙ 0.1-0.5Т		1.03	311.00	.00	.00	320.33	.00	.00	.00
19	Ц1-1-Р1- 157	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ, РЕЛЬЕФНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	КВМ	37.00	3.13	.00	.00	115.81	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								818.53	228.98	156.06	72.91
											25.60
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
20	ССЦ 2-2	РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	.19	21.90	.00	.00	4.25	.00	.00	.00
21	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	.94	24.40	.00	.00	22.98	.00	.00	.00
22	ССЦ2-11	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.25	КУБМ	.16	22.40	.00	.00	3.50	.00	.00	.00
23	ССЦ2-30	РАСТВ.ОТД.ЦЕМ.-ИЗВ.1:1:6	КУБМ	.99	23.70	.00	.00	23.57	.00	.00	.00
24	ССЦ2-6	РАСТВ.ЦЕМ.200	КУБМ	.09	28.10	.00	.00	2.66	.00	.00	.00
25	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	.26	68.00	.00	.00	17.57	.00	.00	.00
26	ССЦ1-15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,20- 40ММ	КУБМ	1.12	26.30	.00	.00	29.51	.00	.00	.00

113-81-1/1.2 см1.88

- 23 -

18061-16

ИНН	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		УСЛОВНО-	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
							ЗАРАБОТ-	МАШИН		ЧИСТАЯ	ЗАРАБОТ-	МАШИН
							НАЯ ПЛАТА			ПРОДУК-	НАЯ ПЛАТА	
							В Т.Ч.			ЦИЯ	В Т.Ч.	
							ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.	
3	СС	2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	.75	24.40	.00	.00	18.26	.00	.00	.00
4	10.10-2/84	БР2		ШТ	21.00	28.89	.00	.00	606.71	.00	.00	.00
5	РСЦ4-84	ПБ27-5		ШТ	15.00	33.62	.00	.00	504.25	.00	.00	.00
6	10.10-1/84	ПБ36-5Л		ШТ	7.00	44.63	.00	.00	312.42	.00	.00	.00
7	10.10-1/84	ПБ36-5П		ШТ	7.00	44.63	.00	.00	312.42	.00	.00	.00
			ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						18.26			
			ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						1735.80			
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						2001.71	242.44	100.39	142.0
												54.35
			РАЗДЕЛ:									
			ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА									
			ВАР. 1									
1	11-	16	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 100КВМ		.60	118.00	33.40	6.94	70.80	24.20	20.04	4.16
	3-1		ОБМАЗОЧНОЙ ИЗ									
			ГИДРОИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ					2.08				1.25
2	11-	17	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 100КВМ		.60	77.00	17.30	3.30	46.20	12.36	10.38	1.98
	3-2		ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА									
			ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ					.99				.59
3	11-	55	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ 100КВМ		2.16	17.20	9.88	.95	37.15	23.39	21.34	2.05
	Т8-1		СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ									
			РАСТВОРА МАРКИ 100					.28				.60
4	11-	56	НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ 100КВМ		2.97	.39	.16	.23	1.16	1.16	.48	.68
	Т8-2		ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ									
			К РАСЦЕНКЕ 11-55					.14				.42
5	11-	57В	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ 100КВМ		.37	22.00	14.50	1.12	8.14	5.78	5.36	.41
	Т8-3		БЕТОНА МАРКИ 100									
			ТОЛЩ 20ММ					.34				.13
6	11-	58В	НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ 100КВМ		1.11	1.02	.46	.56	1.13	1.13	.51	.62
	8-3		ТОЛЩ СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА									
			МАРКИ 100 ДОБАВЛЯТЬ Е					.16				.18
			РАСЦЕНКЕ 11-57В									
7	26-	33	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И КУБМ		40.94	14.00	6.70	1.18	573.16	322.61	274.30	48.31
	Т8-6		ПЕРЕКРЫТИЯ СВЕРХУ									
			ПЛИТАМИ НА БИТУМНОЙ					.35				14.33

18061-16

113-81-1/1.2СМ1.88

- 24 -

№	П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИН. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ. МАШИН	УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ. МАШИН	
						ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА			ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА		
						В Т.Ч.			В Т.Ч.		
						ЗАР.ПЛ.			ЗАР.ПЛ.		
МАСТИКЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (0.96КУБМ)											
8	26-70	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	100КВМ	9.79	24.70	14.40	.49	241.81	145.77	140.98	4.80
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА СУХО					.15				1.47
9	Ц1-1-Р1-299	ПЕРГАМЕНТ МАРКИ "А"	КВМ	1126.00	.08	.00	.00	90.08	.00	.00	.00
10	Ц1-1-Р4-123	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ М-100	КУБМ	39.40	20.40	.00	.00	803.76	.00	.00	.00
11	11А-57Б 8-3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩ 20ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75	100КВМ	50.55	22.00	14.50	1.12	1112.10	789.59	732.97	56.62
							.34				17.19
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								2985.49	1326.00	1206.36	119.6
											36.15
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
12	ССЦ2-5	РАСТВ.ЦЕМ.150	КУБМ	5.92	25.90	.00	.00	153.36	.00	.00	.00
13	ССЦ1-3ТЧ, Т2.1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,5-10ММ	КУБМ	1.32	28.27	.00	.00	37.34	.00	.00	.00
14	ССЦ1-73Т, Ч,Т2.2	КЕРАМЗИТОБЕТОН 75,5-10ММ	КУБМ	103.12	31.69	.00	.00	3267.93	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								3458.63			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								6444.13	1326.00	1206.36	119.6
											36.15
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ ВАР. 1											
1	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ 100КВМ	100КВМ	12.08	4.58	3.57	.99	55.33	55.08	43.13	11.96
							.30				3.62
2	11-11В	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	КУБМ	4.20	2.50	1.62	.00	10.50	6.80	6.80	.00

- 25 -

Код	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
				ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИНЫ
						В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.	
T1-11	ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОН М-100										
3 11- 55 T8-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100	100КВМ	.53	17.20	9.88	.95	9.12	5.74	5.24	.50	
						.28				.15	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						74.94	67.63	55.17	12.41	
										3.77	
	МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ										
4 ССЦ2-5	РАСТВ.ЦЕМ.150	КУБМ	1.08	25.90	.00	.00	28.00	.00	.00	.00	
5 ССЦ1-15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,20-40ММ	КУБМ	4.28	26.30	.00	.00	112.67	.00	.00	.00	
6 ССЦ4-46	ЩЕБЕНЬ 40-70ММ	КУБМ	49.29	8.83	.00	.00	435.20	.00	.00	.00	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						575.87				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						650.81	67.63	55.17	12.41	
										3.77	
	РАЗДЕЛ: МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ						ВАР. 1				
1 15- 501 152-1	КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	100КВМ	.76	8.44	3.60	.06	6.41	2.78	2.74	.05	
						.02				.02	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						6.41	2.78	2.74	.01	
										.02	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						6.41	2.78	2.74	.01	
										.02	
	РАЗДЕЛ: РАЗНЫЕ РАБОТЫ						ВАР. 1				
1 7- 460 39-5-1.8	УСТАНОВКА ПАНДЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ КАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗА.ДО 30М	ШТ	2.00	2.09	.98	.71	4.18	3.38	1.96	1.42	
						.26				.52	

113-81-1/1,2 см1.88

- 26 -

18001-16

П/П	НОРМАТИВ- ПОЗИЦИИ И ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
						В Т.Ч. ЗАР.ПД.				В Т.Ч. ЗАР.ПД.	
2	8-27 4-7	БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ, ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ- БИТУМНАЯ	100КВМ	.06	90.00	19.50	1.50	5.40	1.26	1.17	.09
							.45				.03
3	8-45A 5-9	ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ, РАСТ ЦЕМ-ИЗВ. 50	100КВМ	.09	75.40	62.00	7.59	6.79	6.26	5.58	.68
							2.28				.21
4	8-61 7-5	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ Т РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	.17	318.10	23.00	6.40	54.08	5.00	3.91	1.09
							1.80				.31
5	10-72 Т13-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2КВМ	КВМ	9.56	3.01	.93	.30	28.78	11.76	8.89	2.87
							.09				.86
6	10-74 13-3	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО- СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩ ДО 2КВМ	КВМ	2.56	4.47	1.49	.34	11.44	4.68	3.81	.87
							.10				.26
7	10-105 Т20-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3КВМ	КВМ	2.56	1.45	.55	.35	3.71	2.30	1.41	.90
							.11				.28
8	11-2 Т1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100КВМ	.02	4.58	3.57	.99	.09	.09	.07	.02
							.30				.01
9	11-55 Т8-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100	100КВМ	.04	17.20	9.88	.95	.69	.43	.40	.04
							.28				.01
10	Ц1-1-Р1- 408	КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ВЫС 1.5М ОДНОСТВ С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	2.00	2.70	.00	.00	5.40	.00	.00	.00
11	Ц1-1-Р1- 446	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗАДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	ШТ	2.00	6.73	.00	.00	13.46	.00	.00	.00

КД	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ	ЭКСПЛ. МАШИНЫ И Т.Ч. ЗАР. ПЛ.
12	Ц1-2-Р2-1	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ СПАРЕННЫЕ ПЛОЩ. 0.49	КВМ	9.56	20.30	.00 .00	194.07	.00	.00	.00
13	Ц1-2-Р2-22	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ 1.27, 1.53	КВМ	2.56	23.00	.00 .00	58.88	.00	.00	.00
14	Ц1-2-Р2-270	ЛЮКИ И ДВЕРИ-ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ПЛОЩ 0.96, 1.25	КВМ	2.56	30.40	.00 .00	77.82	.00	.00	.00
15	ПО72701-Т2-46 Т.Ч.	НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СПАРЕННЫЕ И РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕПЛАЗМ СТЕКЛОМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	КВМ	12.10	3.47	.00 .00	41.99	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							506.77	35.17	27.20	7.9
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ										2.47
16	ССЦ 2-4	РАСТВОР, ЦЕМ. 100	КУБМ	.09	24.40	.00 .00	2.12	.00	.00	.00
17	ССЦ2-12	РАСТВОР, ЦЕМ. - ИЗВ. 50	КУБМ	.21	23.50	.00 .00	4.86	.00	.00	.00
18	ССЦ2-5	РАСТВОР, ЦЕМ. 150	КУБМ	.08	25.90	.00 .00	2.11	.00	.00	.00
19	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	.45	68.00	.00 .00	30.84	.00	.00	.00
20	ССЦ2-26	РАСТВОР, ЦЕМ. 1:3	КУБМ	.13	22.30	.00 .00	2.84	.00	.00	.00
21	ССЦ4-46	ЩЕБЕНЬ 40-70ММ	КУБМ	.08	8.83	.00 .00	.72	.00	.00	.00
22	10.10-1/84 П18-15		ШТ	2.00	20.96	.00 .00	41.93	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ							43.50			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ							41.93			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ							592.20	35.17	27.20	7.9
										2.47

П/П	НORMАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НORMАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ:		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ		ВАР. 1							
1	6- 1278 13-3	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВИС. ДО 3 М, ТОЛЩ. ДО 200 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	17,66	20,40	4,98	.76	360,26	101,37	87,95	13,42
							----- .23				----- 4,06
2	7- 516 42-4-1.8	УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖН СТЕН МАССОЯ 1Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 3А,ДО 30М	ШТ	317,00	2,31	.78	.95	732,27	548,41	247,26	301,15
							----- .36				----- 114,12
3	7- 519 42-5-1.8	УСТАНОВКА БЛОКОВ НАР СТЕН МАССОЯ ДО 2,5Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 3А,ДО 30М	ШТ	200,00	3,34	1,20	1,56	668,00	552,00	240,00	312,00
							----- .58				----- 116,00
4	7- 522 42-6-1.8	УСТАНОВКА БЛОКОВ НАР СТЕН МАССОЯ БОЛЕЕ 2,5Т ПРИ НАИБ МАССЕ, ЭЛЕМ ДО 5Т ИВЫСОТЕ 3А,ДО 30М	ШТ	390,00	3,88	1,42	1,88	1513,20	1287,00	553,80	733,20
							----- .70				----- 273,00
5	7- 537 42-11-1.8	УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЯ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 3А,ДО 40М	ШТ	54,00	3,12	1,10	1,52	168,48	141,48	59,40	82,08
							----- .57				----- 30,78
6	7- 540 42-12-1.8	УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЯ БОЛЕЕ 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 3А ДО 30М	ШТ	2,00	4,15	1,59	2,06	8,30	7,30	3,18	4,12
							----- .75				----- 1,50
7	7- 543 42-13-1.8	УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕЧНЫХ И ПОДБАЛКОННЫХ БЛОКОВ СТЕН ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	480,00	1,62	.75	.68	777,60	686,40	360,00	326,40
							----- .25				----- 120,00
8	7- 656 47-7-1.8	УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТЕНОК ПЛОЩ ДО 5КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	126,00	2,14	.90	1,13	269,64	255,78	113,40	142,38
							----- .42				----- 52,92

№	П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО	В ТОМ ЧИСЛЕ:
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
9	7-	662	УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ ШТ		90.00	.81	.34	.34	72.90	61.20	30.60
	47-9-	1.8	МАССОЙ ДО 0.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА ДО 30М					.13			11.70
10	8-	32А	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ	КУБМ	1.90	3.36	2.41	.78	6.38	6.06	4.58
	5-2		СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА ЦЕМ- ИЗВ. РАСТВОРЕ МАРКИ 50					.23			.44
11	11-	14	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ 100КВМ		.33	96.60	33.40	6.94	31.88	13.31	11.02
	ТЗ-1		НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПЕРВЫЙ СЛОЙ					2.08			.69
12	11-	15	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ 100КВМ		.33	55.80	17.30	3.30	18.41	6.80	5.71
	ТЗ-2		НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ					.99			.33
13	26-	31	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И	КУБМ	8.83	35.90	12.70	1.23	317.00	123.00	112.14
	Т8-4		ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (0.97КУБМ					.62			5.47
14	Ц1-1-Р4-		ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	КУБМ	8.56	43.60	.00	.00	373.22	.00	.00
	116		ЖЕСТКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ								.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									5317.52	3790.11	1829.04
											731.00
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
15	ССЦ 2-4		РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	31.74	24.40	.00	.00	774.36	.00	.00
16	ССЦ2-12		РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50	КУБМ	.44	23.50	.00	.00	10.27	.00	.00
17	ССЦ6-1		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	.73	68.00	.00	.00	49.61	.00	.00
18	ССЦ1-17		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,20- 40ММ	КУБМ	18.01	28.20	.00	.00	507.97	.00	.00
19	ССЦ1-74ТЧ,		КЕРАМЗИТОБЕТОН 100,5-	КУБМ	5.57	32.62	.00	.00	181.76	.00	.00

№	Норматив- П/П	Источники и позиции	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
						Всего	В том числе:		Всего	Нормат, условно-		
							Основная Заработ- ная плата	Экспл. Машин		Чистая Продук- ция	Основная Заработ- ная плата	Экспл. Машин
Т 2.2		10ММ										
20	10.10-2/84	БР1	шт	105.00	38.70	.00	.00	4063.04	.00	.00	.00	
21	10.10-2/84	БР2	шт	21.00	28.89	.00	.00	606.71	.00	.00	.00	
22	10.10-3/84	АПУ24Л	шт	4.00	7.95	.00	.00	31.80	.00	.00	.00	
23	10.10-3/84	АПУ24П	шт	4.00	7.95	.00	.00	31.80	.00	.00	.00	
24	РСЦ4-84	АП24-5	шт	4.00	6.86	.00	.00	27.45	.00	.00	.00	
25	РСЦ4-84	АП27-5	шт	18.00	7.59	.00	.00	136.66	.00	.00	.00	
26	РСЦ4-84	АП30-5	шт	48.00	8.30	.00	.00	398.45	.00	.00	.00	
27	РСЦ4-84	АП33-5	шт	12.00	10.09	.00	.00	121.04	.00	.00	.00	
28	РСЦ17-84	СБ1.1 12.22.5-П-1.1.2(1400)	шт	23.00	73.46	.00	.00	1689.58	.00	.00	.00	
29	РСЦ17-84	СБ1.1 12.22.5-П-1.2.2(1400)	шт	23.00	73.40	.00	.00	1688.20	.00	.00	.00	
30	РСЦ17-84	СБ1.1 12.22.5-П-1(1400)	шт	70.00	73.51	.00	.00	5145.70	.00	.00	.00	
31	РСЦ17-84	СБ1.1 15.22.5-П-1.1.1(1400)	шт	10.00	92.38	.00	.00	923.80	.00	.00	.00	
32	РСЦ17-84	СБ1.1 15.22.5-П-1.1.3(1400)	шт	2.00	92.38	.00	.00	184.76	.00	.00	.00	
33	РСЦ17-84	СБ1.1 15.22.5-П-1.2.1(1400)	шт	10.00	92.38	.00	.00	923.80	.00	.00	.00	
34	РСЦ17-84	СБ1.1 15.22.5-П-1.2.3(1400)	шт	2.00	92.38	.00	.00	184.76	.00	.00	.00	
35	РСЦ17-84	СБ1.1 15.22.5-П-1.3(1400)	шт	20.00	92.38	.00	.00	1847.60	.00	.00	.00	
36	РСЦ17-84	СБ1.1 15.22.5-П-1(1400)	шт	112.00	92.45	.00	.00	10354.40	.00	.00	.00	
37	РСЦ17-84	СБ1.1 18.22.5-П-1.1.3(1400)	шт	20.00	106.88	.00	.00	2137.60	.00	.00	.00	
38	РСЦ17-84	СБ1.1 18.22.5-П-1.2.3(1400)	шт	20.00	106.88	.00	.00	2137.60	.00	.00	.00	

№	П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	НОРМАТ, УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
39	РСЦ17-84	СБ1.1	18.22.5-П-1(1400)	ШТ	100.00	106.94	.00	.00	10694.00	.00	.00
40	РСЦ17-84	СБ1.2	11.22.5-П-2(1400)	ШТ	5.00	69.43	.00	.00	347.15	.00	.00
41	РСЦ17-84	СБ1.2	11.22.5-П-3(1400)	ШТ	5.00	69.43	.00	.00	347.15	.00	.00
42	РСЦ17-84	СБ1.2	13.22.5-П-2(1400)	ШТ	5.00	76.68	.00	.00	383.40	.00	.00
43	РСЦ17-84	СБ1.2	13.22.5-П-3(1400)	ШТ	5.00	78.43	.00	.00	392.15	.00	.00
44	РСЦ17-84	СБ1.4	7/7.22.5-П-2.2(1400)	ШТ	5.00	47.15	.00	.00	235.75	.00	.00
45	РСЦ17-84	СБ1.4	7/7.22.5-П-3.1(1400)	ШТ	5.00	47.15	.00	.00	235.75	.00	.00
46	РСЦ17-84	СБ1.4	9/7.22.5-П-2.2(1400)	ШТ	5.00	56.29	.00	.00	281.45	.00	.00
47	РСЦ17-84	СБ1.4	9/7.22.5-П-3.1(1400)	ШТ	5.00	99.66	.00	.00	498.30	.00	.00
48	РСЦ17-84	СБ2.1	15.8.4-П-1(1400)	ШТ	110.00	26.99	.00	.00	2968.90	.00	.00
49	РСЦ17-84	СБ2.2	12.8.4-П-2(1400)	ШТ	40.00	21.64	.00	.00	865.60	.00	.00
50	РСЦ17-84	СБ2.2	12.8.4-П-3(1400)	ШТ	40.00	21.63	.00	.00	865.20	.00	.00
51	РСЦ17-84	СБ3.1	24.4.5-5П-1.1(1400)	ШТ	4.00	25.14	.00	.00	100.56	.00	.00
52	РСЦ17-84	СБ3.1	24.6.5-5П-1(1400)	ШТ	36.00	34.35	.00	.00	1236.60	.00	.00
53	РСЦ17-84	СБ3.1	24.6.5-7П-1(1400)	ШТ	10.00	34.35	.00	.00	343.50	.00	.00
54	РСЦ17-84	СБ3.1	27.4.5-5П-1.1(1400)	ШТ	60.00	28.39	.00	.00	1703.40	.00	.00
55	РСЦ17-84	СБ3.1	27.4.5-7П-1.1(1400)	ШТ	2.00	28.39	.00	.00	56.78	.00	.00
56	РСЦ17-84	СБ3.1	27.6.5-5П-1(1400)	ШТ	76.00	38.63	.00	.00	2935.88	.00	.00
57	РСЦ17-84	СБ3.1	27.6.5-7П-1(1400)	ШТ	22.00	38.63	.00	.00	849.86	.00	.00
58	РСЦ17-84	СБ3.1	30.6.5-5П-1(1400)	ШТ	8.00	43.11	.00	.00	344.88	.00	.00
59	РСЦ17-84	СБ3.1	30.6.5-7П-1(1400)	ШТ	2.00	43.11	.00	.00	86.22	.00	.00

NN	НОРМАТИВ- П/П НЫЕ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
	NN ПОЗИ- ЦИИ					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ-	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК-	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ-	ЭКСПЛ. МАШИН
						НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.		ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.
60	РСЦ17-84	СБЗ.1 33.4.5-5П-1.1(1400)	ШТ	8.00	35.92	.00	.00	287.36	.00	.00	.00
61	РСЦ17-84	СБЗ.1 33.4.5-7П-1.1(1400)	ШТ	2.00	35.92	.00	.00	71.84	.00	.00	.00
62	РСЦ17-84	СБЗ.1 33.6.5-5П-1(1400)	ШТ	64.00	49.90	.00	.00	3193.60	.00	.00	.00
63	РСЦ17-84	СБЗ.1 33.6.5-7П-1(1400)	ШТ	16.00	48.80	.00	.00	780.80	.00	.00	.00
64	РСЦ17-84	СБЗ.1 36.4.5-5П-1.2(1400)	ШТ	63.00	39.06	.00	.00	2460.78	.00	.00	.00
65	РСЦ17-84	СБЗ.1 36.4.5-7П-1.3(1400)	ШТ	7.00	39.06	.00	.00	273.42	.00	.00	.00
66	РСЦ17-84	СБЗ.1 36.6.5-5П-1(1400)	ШТ	16.00	53.21	.00	.00	851.36	.00	.00	.00
67	РСЦ17-84	СБЗ.1 36.6.5-7П-1(1400)	ШТ	4.00	53.21	.00	.00	212.84	.00	.00	.00
68	РСЦ17-84	СБ4.1 21.6.5-П-1(1400)	ШТ	20.00	30.16	.00	.00	603.20	.00	.00	.00
69	РСЦ17-84	СБ4.2 13.6.5-П-2(1400)	ШТ	10.00	18.91	.00	.00	189.10	.00	.00	.00
70	РСЦ17-84	СБ4.2 13.6.5-П-3(1400)	ШТ	10.00	18.91	.00	.00	189.10	.00	.00	.00
71	РСЦ17-84	СБ5.1 15.24.5-П-1(1400)	ШТ	36.00	95.19	.00	.00	3426.84	.00	.00	.00
72	РСЦ17-84	СБ5.1 18.24.5-П-1(1400)	ШТ	44.00	113.05	.00	.00	4974.20	.00	.00	.00
73	РСЦ17-84	СБ5.5 9.24.5-П-1(1400)	ШТ	38.00	60.12	.00	.00	2284.56	.00	.00	.00
74	10.10-4/84	НБ-15.22.5-9(1400)	ШТ	4.00	90.56	.00	.00	362.24	.00	.00	.00
75	10.10-4/84	НБ-18.22.5-11(1400)	ШТ	10.00	107.24	.00	.00	1072.40	.00	.00	.00
76	10.10-4/84	НБ-9.22.5-1А(1400)	ШТ	6.00	57.17	.00	.00	343.02	.00	.00	.00
77	10.10-4/84	НБА-5.11.4(1400)	ШТ	10.00	12.43	.00	.00	124.30	.00	.00	.00
78	10.10-5/84	НБА-5.8.5П(1400)	ШТ	10.00	10.03	.00	.00	100.28	.00	.00	.00
79	10.10-5/84	НБА-5.8.5П(1400)	ШТ	10.00	10.03	.00	.00	100.28	.00	.00	.00
80	10.10-4/84	НБ0-12.11.4Б(1400)	ШТ	105.00	28.63	.00	.00	3006.15	.00	.00	.00
81	10.10-4/84	НБ0-12.11.5Б(1400)	ШТ	32.00	31.71	.00	.00	1014.72	.00	.00	.00

№	НОРМАТИВ- ПО/П/Н	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. В ТОМ ЧИСЛЕ:		
							ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		УСЛОВНО-	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
							ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
							НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
							В Т.Ч.				В Т.Ч.	
							ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.	
82	10.10-4/84	НБП-12,24.5(1400)	шт	48.00	80.62	.00	.00	.00	3869.76	.00	.00	.00
83	10.10-4/84	НБПУ-10.24.5Л(1400)	шт	1.00	58.26	.00	.00	.00	58.26	.00	.00	.00
84	10.10-4/84	НБПУ-10.24.5П(1400)	шт	1.00	58.26	.00	.00	.00	58.26	.00	.00	.00
85	10.10-4/84	НБПУ-13.24.5Л(1400)	шт	1.00	77.68	.00	.00	.00	77.68	.00	.00	.00
86	10.10-4/84	НБПУ-13.24.5П(1400)	шт	1.00	77.00	.00	.00	.00	77.00	.00	.00	.00
87	10.10-4/84	НБПУ-8.24.5Л(1400)	шт	1.00	49.18	.00	.00	.00	49.18	.00	.00	.00
88	10.10-4/84	НБПУ-8.24.5П(1400)	шт	1.00	49.18	.00	.00	.00	49.18	.00	.00	.00
89	10.10-4/84	НБПУ-9.24.5Л(1400)	шт	1.00	57.95	.00	.00	.00	57.95	.00	.00	.00
90	10.10-4/84	НБПУ-9.24.5П(1400)	шт	1.00	57.95	.00	.00	.00	57.95	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ									1523.97			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ									88684.00			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									95525.31	3790.11	1829.04	1961.00
731.00												
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ						ВАР. 1						
1	7- 525	УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТР	шт	210.00	1.55	.66	.89		325.50	325.50	138.60	186.90
	42-7-1,8	СТЕН МАССОЙ ДО 1Т ПРИ										
		НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И						.34				71.40
		ВЫСОТЕ 3Д.ДО 30М										
2	7- 528	УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТР	шт	353.00	2.77	1.16	1.61		977.81	977.81	409.48	568.33
	42-8-1,8	СТЕН МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ										
		НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И						.60				211.80
		ВЫСОТЕ 3Д.ДО 30М										
3	7- 531	УСТАНОВКА БЛОКОВ	шт	383.00	3.28	1.32	1.96		1256.24	1256.24	505.56	750.68
	42-9-1,8	ВНУТРЕННИХ СТЕН МАССОЙ										
		БОЛШЕ 2,5Т ПРИ						.68				260.44
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТО										
		В ДО 5Т И ВЫСОТЕ 3Д ДО										
		30М										
4	7- 687	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОН	шт	152.00	1.73	.69	1.04		262.96	262.96	104.88	158.08
	49-5-1,8	БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ										
		НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И						.40				60.80

18061-16

НН НОРМАТИВ- П/ПНЫЕ ИСТО-			НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
ЧНИКИ И НН ПОЗИ- ЦИЯ						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:			ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	
							ЗАРАБОТ-	МАШИИ		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИИ	
							НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА		
							В Т.Ч.				В Т.Ч.		
							ЗАР. ПЛ.				ЗАР. ПЛ.		
ВЫС. 3Д. 40 30М													
5	8-	32А	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ	КУБМ	5.68	3.36	2.41	.78	19.08	18.12	13.69	4.43	
	5-2		СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ										
			ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА					.23				1.31	
			КЕРАМИЧЕСКОГО НА ЦЕМ-										
			ИЗВ. РАСТВОРЕ МАРКИ 50										
6	8-	45А	ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2	100КВМ	.02	75.40	62.00	7.59	1.51	1.39	1.24	.15	
	5-9		КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М,										
			КИРП КЕРАМ, РАСТ ЦЕМ-ИЗВ.					2.28				.05	
			50										
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									2843.10	2842.02	1173.45	1668.5	
													605.79
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ													
7	ССЦ 2-4		РАСТВ. ЦЕМ. 100	КУБМ	34.02	24.40	.00	.00	829.98	.00	.00	.00	
8	ССЦ 2-12		РАСТВ. ЦЕМ. -ИЗВ. 50	КУБМ	1.35	23.50	.00	.00	31.78	.00	.00	.00	
9	ССЦ 6-1		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	2.28	68.00	.00	.00	155.17	.00	.00	.00	
10	РСЦ 2-84		ВБВ 9-28-3	ШТ	132.00	30.51	.00	.00	4027.12	.00	.00	.00	
11	10.10-2/84		ВБВ 9-28-3А	ШТ	20.00	30.25	.00	.00	605.06	.00	.00	.00	
12	10.10-2/84		ВБ121-28-2-1АЛ	ШТ	40.00	66.42	.00	.00	2656.70	.00	.00	.00	
13	10.10-2/84		ВБ121-28-2-1АП	ШТ	40.00	66.42	.00	.00	2656.70	.00	.00	.00	
14	10.10-2/84		ВБ127-28-2-4АЛ	ШТ	20.00	71.02	.00	.00	1420.41	.00	.00	.00	
15	10.10-2/84		ВБ127-28-2-4АП	ШТ	20.00	71.02	.00	.00	1420.41	.00	.00	.00	
16	10.10-2/84		ВБ127-28-2-5АЛ	ШТ	20.00	61.88	.00	.00	1237.68	.00	.00	.00	
17	10.10-2/84		ВБ127-28-2-5АП	ШТ	20.00	61.88	.00	.00	1237.68	.00	.00	.00	
18	10.10-2/84		ВБ12-26-2-1А	ШТ	40.00	32.91	.00	.00	1316.48	.00	.00	.00	
19	10.10-2/84		ВБ15-28-2-1Г	ШТ	40.00	45.51	.00	.00	1820.28	.00	.00	.00	
20	10.10-2/84		ВБ15-28-2-1В	ШТ	40.00	45.99	.00	.00	1839.45	.00	.00	.00	

№	НОРМАТИВ- ПО/П/НБ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК-	
	НН ПОЗИ- ЦИЯ					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
21	10.10-2/84	ВБ18-26-2-2А	ШТ	34.00	48.86	.00	.00	1661.40	.00	.00
22	10.10-2/84	ВБ41	ШТ	12.00	41.97	.00	.00	503.64	.00	.00
23	10.10-2/84	ВБ42	ШТ	68.00	14.72	.00	.00	1000.96	.00	.00
24	10.10-2/84	ВБ43	ШТ	28.00	32.91	.00	.00	921.48	.00	.00
25	РСЦ2-84	ВПР14-3-2-Т	ШТ	76.00	7.76	.00	.00	589.89	.00	.00
26	РСЦ2-84	ВПР15-3-2-Т	ШТ	34.00	7.76	.00	.00	263.88	.00	.00
27	РСЦ2-84	ВПР15-6-2-Т	ШТ	4.00	10.92	.00	.00	43.66	.00	.00
28	РСЦ2-84	ВЭ25-26-2-1Л	ШТ	2.00	68.94	.00	.00	137.87	.00	.00
29	РСЦ2-84	ВЭ25-26-2-1П	ШТ	2.00	68.95	.00	.00	137.91	.00	.00
30	РСЦ2-84	ВЭ25-26-2-4Л	ШТ	2.00	50.89	.00	.00	101.78	.00	.00
31	РСЦ2-84	ВЭ25-26-2-4П	ШТ	2.00	50.95	.00	.00	101.89	.00	.00
32	РСЦ2-84	ВЭ25-28-2-1Л	ШТ	10.00	75.78	.00	.00	757.85	.00	.00
33	РСЦ2-84	ВЭ25-28-2-1П	ШТ	10.00	75.80	.00	.00	758.04	.00	.00
34	РСЦ2-84	ВЭ25-28-2-4Л	ШТ	6.00	57.43	.00	.00	344.55	.00	.00
35	РСЦ2-84	ВЭ25-28-2-4П	ШТ	6.00	57.45	.00	.00	344.71	.00	.00
36	РСЦ2-84	СБВ12.26.2-Т-1.0.0.2	ШТ	74.00	30.56	.00	.00	2261.20	.00	.00
37	РСЦ2-84	СБВ15.26.2-Т-1.0.0.1	ШТ	12.00	40.03	.00	.00	480.33	.00	.00
38	РСЦ2-84	СБВ21.26.2-Т-2.1.1.1	ШТ	20.00	38.49	.00	.00	769.78	.00	.00
39	РСЦ2-84	СБВ24.26.2-Т-1	ШТ	180.00	66.10	.00	.00	11898.20	.00	.00
40	РСЦ2-84	СБВ24.26.2-Т-1.0.0.1	ШТ	39.00	65.04	.00	.00	2536.38	.00	.00
41	РСЦ2-84	СБВ24.26.2-Т-2.1.1.1	ШТ	1.00	45.99	.00	.00	45.99	.00	.00
42	РСЦ2-84	СБВ25.26.2-Т-1.0.0.1	ШТ	20.00	68.47	.00	.00	1369.35	.00	.00
43	РСЦ2-84	СБВ25.26.2-Т-2.3.3.1	ШТ	10.00	42.54	.00	.00	425.44	.00	.00
44	РСЦ2-84	СБВ9.26.2-Т-1	ШТ	10.00	24.48	.00	.00	244.76	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	
						ЗАРАБОТ-	НАШИИ	ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИИ	
						НАЯ ПЛАТА		ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА		
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПД.				ЗАР.ПД.	
45	РСЦ2-84	СБ89.26.2-Т-1.0.0.1	ШТ	4.00	23.37	.00	.00	93.48	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						1016.94			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						48032.34			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						51892.38	2842.02	1173.45	1668.51
											605.79
		РАЗДЕЛ: ПЕРЕКРЫТИЯ									
1	6- 1738 16-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧН ПЕРЕКР ТОЛШ 200ММ ВЫС ДО 6М БЕТОН М-200	КУБМ	18.00	13.00	4.61	.81	234.00	97.56	82.98	14.58
							.24				4.32
2	7- 460 39-5-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.3Д.ДО 30М	ШТ	24.00	2.09	.98	.71	50.16	40.56	23.52	17.04
							.26				6.24
3	7- 463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОШ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС 3Д ДО 30М	ШТ	746.00	3.09	1.39	1.06	2305.14	1827.70	1036.94	790.76
							.38				283.48
4	7- 469 39-8-1.8	УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОШ.ДО 10КВМ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.3Д.ДО 30М	ШТ	80.00	1.73	.68	1.00	138.40	134.40	54.40	80.00
							.38				30.40
5	12- 299 Т10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100КВМ	12.84	14.80	7.64	.74	190.03	107.60	98.10	9.50
							.22				2.82
6	26- 36 Т8-9	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ НАСУХО ПЛИТАМИ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (1.02КУБМ)	КУБМ	8.60	7.68	6.60	1.08	66.05	66.05	56.76	9.29
							.32				2.75
7	26- 70 13-7	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100КВМ	7.85	24.70	14.40	.49	193.89	116.89	113.04	3.85
							.15				1.18

ИНН	НОРМАТИВ- ПО/П/ИННГ ИСТО- ЧНИКИ И ИНН ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧУСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
8	Ц1-1-Р1- 613	ГОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ТВК-350	КВМ	903.00	.29	.00	.00	261.87	.00	.00	.00
9	Ц1-1-Р4- 116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИРРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ	КУБМ	8.78	43.60	.00	.00	382.81	.00	.00	.00
10	Ц1-2-Р4-10	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ КЛАССА А-1	Т	.12	388.00	.00	.00	46.56	.00	.00	.00
11	Ц1-2-Р4-12	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ КЛАССА А-3	Т	1.24	325.00	.00	.00	403.00	.00	.00	.00
12	Ц1-2-Р4-43	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	.05	392.00	.00	.00	19.60	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								4291.51	2390.75	1465.74	925.01
											331.19
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
13	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	51.05	24.40	.00	.00	1245.56	.00	.00	.00
14	ССЦ2-3	РАСТВ.ЦЕМ.75	КУБМ	20.29	23.30	.00	.00	472.69	.00	.00	.00
15	ССЦ1-29	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,10- 20ММ	КУБМ	18.27	29.30	.00	.00	535.31	.00	.00	.00
16	РСЦ16-84	ПК4-51-12А	ШТ	76.00	52.10	.00	.00	3959.44	.00	.00	.00
17	РСЦ16-84	ПК4-51-15А	ШТ	80.00	67.50	.00	.00	5400.16	.00	.00	.00
18	РСЦ16-84	ПК4-63-10А	ШТ	26.00	56.53	.00	.00	1469.68	.00	.00	.00
19	РСЦ16-84	ПК4-63-15А	ШТ	8.00	88.01	.00	.00	704.09	.00	.00	.00
20	РСЦ16-84	ПК6-51-10А	ШТ	210.00	43.99	.00	.00	9238.60	.00	.00	.00
21	РСЦ16-84	ПК6-51-12А	ШТ	48.00	52.90	.00	.00	2539.14	.00	.00	.00
22	РСЦ16-84	ПК6-51-15А	ШТ	8.00	68.56	.00	.00	548.45	.00	.00	.00
23	РСЦ16-84	ПК6-63-10А	ШТ	32.00	57.86	.00	.00	1851.47	.00	.00	.00
24	РСЦ16-84	ПК8-24-10А	ШТ	8.00	19.39	.00	.00	155.14	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛА			В Т.Ч. ЗАР.ПЛА		
25	РСЦ16-84	ПК8-51-10А	ШТ	20.00	45.38	.00	.00	907.57	.00	.00	.00
26	РСЦ16-84	ПК8-51-12А	ШТ	28.00	54.56	.00	.00	1527.74	.00	.00	.00
27	РСЦ16-84	ПК8-63-10А	ШТ	80.00	60.51	.00	.00	4840.75	.00	.00	.00
28	РСЦ16-84	ПК8-63-15А	ШТ	32.00	93.93	.00	.00	3005.78	.00	.00	.00
29	РСЦ16-84	ПК8-63-18А	ШТ	40.00	109.56	.00	.00	4382.29	.00	.00	.00
30	10.10-1/84	ПР63-15СТ-1	ШТ	4.00	55.52	.00	.00	222.07	.00	.00	.00
31	10.10-1/84	ПР63-15СТ-4	ШТ	72.00	60.36	.00	.00	4346.06	.00	.00	.00
32	10.10-1/84	ПР63-15СТА	ШТ	4.00	53.77	.00	.00	215.10	.00	.00	.00
33	РСЦ16-84	ПТ36-10А	ШТ	16.00	30.43	.00	.00	486.90	.00	.00	.00
34	10.10-5/84	ПТ51-18СТА	ШТ	20.00	107.79	.00	.00	2155.75	.00	.00	.00
35	10.10-1/84	ПТ63-15СТА-А	ШТ	4.00	94.10	.00	.00	376.39	.00	.00	.00
36	10.10-1/84	ПТ63-15СТА-5	ШТ	4.00	99.28	.00	.00	397.11	.00	.00	.00
37	10.10-1/84	ПТ63-18СТА	ШТ	30.00	111.87	.00	.00	3356.09	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								2253.57			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								52085.73			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								58630.79	2390.75	1465.74	925.01
											331.19
РАЗДЕЛ:				ЛЕСТНИЦЫ	ВАР. 1						
1	6- 20А 1-20	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100	КУБМ	12.24	5.66	1.55	.76	69.28	28.27	18.97	9.30
							.23				2.82
2	7- 502 41-2-1,8	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА ДО 30М	ШТ	64.00	3.32	1.35	1.92	212.48	209.28	86.40	122.88
							.73				46.72
3	7- 509 41-5	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧН МАРШЕЙ МАССОЙ ДО1Т СО СВАРКОЙ	ШТ	64.00	4.92	1.41	3.05	314.88	285.44	90.24	195.20

Код	Норматив- П/П	ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ
							ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-
							НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА
							В Т.Ч.			В Т.Ч.	
							ЗАР.ПЛ.			ЗАР.ПЛ.	
						1.12				71.68	
4	7-	737	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100М	3.00	823.00	35.70	3.10	2469.00	116.40	107.10
	58-	3	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ С								
			ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛ								
			ОРИДА				1.00				3.00
5	8-	36А	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ВЫСОТА	КУБМ	3.76	3.03	2.10	.81	11.39	10.94	7.90
	5-	4	ЭТАЖА ДО 4М ИЗ								
			КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА					.24			.90
			РАСТВОР ЦЕМ-ИЗВ М-50								
6	11-	11В	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	КУБМ	6.12	2.50	1.62	.00	15.30	9.91	9.91
	Т1-	11	ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОН								.00
			М-100								
7	11-	69	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ	100КВМ	.61	22.90	15.50	1.02	14.01	10.11	9.49
	Т11-	3	ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ 20ММ								.62
			РАСТВ. М-200					.31			.19
8	11-	77	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ	100КВМ	.61	9.83	7.86	.08	6.02	4.86	4.81
	Т11-	11	ПОКРЫТИЯ					.02			.05
											.01
9	12-	280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ	100КВМ	.13	192.00	45.80	.41	24.96	6.01	5.95
	Т8-	5	ПОКРЫТИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ								.05
			СТАЛИ (БРАНДМАУЭРОВ,					.12			.02
			ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П.)								
10	12-	289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	100КВМ	.61	49.90	10.70	1.30	30.44	7.32	6.53
	9-	6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ								.79
			В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ					.39			.24
			МАСТИКЕ								
11	12-	291	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	100КВМ	.61	40.50	7.56	1.02	24.70	5.23	4.61
	9-	7	СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ								.62
			ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ К					.31			.19
			РАСЦ. N28								
12	12-	299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	100КВМ	.60	14.80	7.64	.74	8.88	5.03	4.58
	Т10-	1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК								.44
			ТОЛЩИНОЙ 15ММ					.22			.13
13	15-	79	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО	100КВМ	.39	408.00	65.40	2.00	159.12	26.29	25.51
	109-	1	БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								.78
			КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ					.60			.23
			ПЛИТКАМИ СТЕН								

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		
24	Ц1-1-Р4- 116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ	КУБМ	12.10	43.60	.00	.00	527.56	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								6034.84	1161.95	794.03	367.9
								133.57			
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
25	ССЦ 2-4	РАСТВОР ЦЕМ. 100	КУБМ	1.23	24.40	.00	.00	29.98	.00	.00	.00
26	ССЦ 2-36	РАСТВОР ИЗВ. 1:2,5	КУБМ	4.21	22.80	.00	.00	95.92	.00	.00	.00
27	ССЦ 2-12	РАСТВОР ЦЕМ.-ИЗВ. 50	КУБМ	.86	23.50	.00	.00	20.32	.00	.00	.00
28	ССЦ 2-6	РАСТВОР ЦЕМ. 200	КУБМ	1.35	28.10	.00	.00	37.83	.00	.00	.00
29	ССЦ 2-3	РАСТВОР ЦЕМ. 75	КУБМ	.95	23.30	.00	.00	22.09	.00	.00	.00
30	ССЦ 6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	1.43	68.00	.00	.00	97.16	.00	.00	.00
31	ССЦ 2-26	РАСТВОР ЦЕМ. 1:3	КУБМ	.39	22.30	.00	.00	8.70	.00	.00	.00
32	ССЦ 1-15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100, 20- 40ММ	КУБМ	6.24	26.30	.00	.00	164.17	.00	.00	.00
33	ССЦ 1-1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100, 40- 70ММ	КУБМ	12.48	24.80	.00	.00	309.62	.00	.00	.00
34	РСЦ 14-84	ЛМ 28-12	ШТ	64.00	45.79	.00	.00	2930.61	.00	.00	.00
35	РСЦ 14-84	ЛПР 25-18	ШТ	24.00	41.78	.00	.00	1002.63	.00	.00	.00
36	РСЦ 14-84	ЛПР 25-18В	ШТ	8.00	41.90	.00	.00	335.20	.00	.00	.00
37	РСЦ 14-84	ЛПР 25-18М	ШТ	8.00	41.62	.00	.00	332.99	.00	.00	.00
38	10.10-1/84	ЛПР 25-18МБ	ШТ	4.00	45.30	.00	.00	181.20	.00	.00	.00
39	10.10-1/84	ЛПР 25-18МА	ШТ	4.00	45.30	.00	.00	181.20	.00	.00	.00
40	РСЦ 14-84	ЛПР 25-18МЛ	ШТ	8.00	41.62	.00	.00	332.99	.00	.00	.00
41	10.10-1/84	ЛПР 25-18МЛБ	ШТ	4.00	45.30	.00	.00	181.20	.00	.00	.00
42	10.10-1/84	ЛПР 25-18МЛА	ШТ	4.00	45.03	.00	.00	180.12	.00	.00	.00

НОРМАТИВ- ПО/П/ИНЫЕ ИСТО-		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИ-	КОЛИ-	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
ЧНИКИ И	РАБОТ И ЗАТРАТ	ИЗМЕ-	ЧЕСТВО	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ИИ ПОЗИ-		РЕНИЯ			ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		УСЛОВНО-	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	
ЦИЙ					ЗАРАБОТ-	МАШИН		ЧИСТАЯ	ЗАРАБОТ-	МАШИН	
					НАЯ ПЛАТА			ПРОДУК-	НАЯ ПЛАТА		
					В Т.Ч.			ЦИЯ	В Т.Ч.		
					ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.		
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								785.80			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								5658.14			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								12478.77	1161.95	794.03	367.9
								133.57			
РАЗДЕЛ:		ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ			ВАР. 1						
1	7- 653	УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ	ШТ	156.00	6.99	2.81	4.08	1090.44	1074.84	438.36	636.48
	47-6-1.8	И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩ ДО 5КВМ									
		В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ					1.57				244.92
		ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБ.МАССЕ									
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ									
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								1090.44	1074.84	438.36	636.4
								244.92			
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
2	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	3.70	24.40	.00	.00	90.21	.00	.00	.00
3	РСЦ4-84	ПБ24-5	ШТ	4.00	29.79	.00	.00	119.15	.00	.00	.00
4	РСЦ4-84	ПБ27-5	ШТ	72.00	33.62	.00	.00	2420.41	.00	.00	.00
5	РСЦ4-84	ПБ33-5	ШТ	10.00	41.81	.00	.00	418.12	.00	.00	.00
6	10.10-1/84	ПБ36-5Л	ШТ	35.00	44.63	.00	.00	1562.10	.00	.00	.00
7	10.10-1/84	ПБ36-5П	ШТ	35.00	44.63	.00	.00	1562.10	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								90.21			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								6081.89			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								7262.54	1074.84	438.36	636.4
								244.92			
РАЗДЕЛ:		ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИИ И БАЛКОНОВ			ВАР. 1						
1	7- 733	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ	100М	.80	79.90	74.00	5.90	64.00	64.00	59.27	4.73
	57-1	ОТДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ									
		СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ					1.80				1.44

НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ			НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ОСНОВНО-ПРОДУКЦИОННАЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	
							В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.		
ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ												
2	8-7-5	61	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	.95	318.10	23.00	6.40	302.19	27.93	21.85	6.08
								1.80				1.71
3	9-17-1	46	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т.	9.34	58.00	13.80	32.10	541.72	428.71	128.89	299.81
								11.80				110.21
4	11-13-1	14	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	4.34	96.60	33.40	6.94	419.24	175.08	144.96	30.12
								2.08				9.03
5	11-13-2	15	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100КВМ	4.34	55.80	17.30	3.30	242.17	89.40	75.08	14.32
								.99				4.30
6	11-111-3	69	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 20ММ РАСТВ. М-200	100КВМ	3.94	22.90	15.50	1.02	90.23	65.09	61.07	4.02
								.31				1.22
7	11-111-11	77	ЖЕЛЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100КВМ	3.94	9.83	7.86	.08	38.73	31.28	30.97	.32
								.02				.08
8	12-18-5	280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (БРАНДАМУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П.)	100КВМ	.50	192.00	45.80	.41	96.00	23.10	22.90	.20
								.12				.06
9	15-1414-8	614	МАСЛ. ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ. КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОР, САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	2.40	55.60	38.40	.03	133.44	92.23	92.16	.07
10	26-110-5	50	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	КВМ	394.20	1.30	.06	.00	512.46	23.65	23.65	.00
11	26-11-7	63	ПОКРЫТИЕ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ И	100КВМ	4.54	64.40	44.40	1.70	292.38	209.29	201.58	7.72
								.51				2.32

№	П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.
12	Ц1-2-Р1- 2095		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0,05Т	Т	9,34	393,00	.00 .00	3670,62	.00	.00	.00
13	Ц1-1-Р1-32		АСБЩЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕСОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8ММ	100ШТ	4,59	106,00	.00 .00	486,54	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								6889,71	1229,77	862,38	367,31
								130,36			
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
14	ССЦ 2-2		РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	.20	21,90	.00 .00	4,39	.00	.00	.00
15	ССЦ2-6		РАСТВ.ЦЕМ.200	КУБМ	8,67	28,10	.00 .00	243,57	.00	.00	.00
16	ССЦ2-26		РАСТВ.ЦЕМ.1:3	КУБМ	.71	22,30	.00 .00	15,89	.00	.00	.00
17	10.10-1/84	СБ10		ШТ	20,00	3,50	.00 .00	70,03	.00	.00	.00
18	10.10-1/84	СБ6		ШТ	10,00	2,06	.00 .00	20,60	.00	.00	.00
19	10.10-1/84	СБ7		ШТ	80,00	2,29	.00 .00	182,81	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								263,84			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								273,44			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								7426,98	1229,77	862,38	367,31
								130,36			
РАЗДЕЛ: ПЕРЕГОРОДКИ											
РАР. 1											
1	7- 623 46-1-1,8		УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 6КВМ ПРИ МАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 3	ШТ	262,00	3,23	.86 .77	846,26	427,06	225,32	201,74
								.29 75,98			
2	7- 626 46-2-1,8		УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ	ШТ	80,00	3,59	1,01 .98	287,20	159,20	80,80	78,40

П/П	НОРМАТИВ- ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИН- ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
						ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
						НАЯ ПЛАТА	ИВА		ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	ИВА
						В Т.Ч.	В Т.Ч.				
						ЗАР, ПЛ	ЗАР, ПЛ				
		ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 10КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО			.36					28.80	
3	7- 629 46-3-1.8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 6КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30	ШТ	322.00	3.56	1.08	.78	1146.32	598.92	347.76	251.16
							.29				93.38
4	7- 632 46-4-1.8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 10КВМ ПРИ НАИ БОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО	ШТ	152.00	4.01	1.33	.97	609.52	349.60	202.16	147.44
							.36				54.72
5	7- 635 46-5-1.8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15КВМ ПРИ НАИБМАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	154.00	5.16	1.72	1.29	794.64	463.54	264.88	198.66
							.48				73.92
6	8- 41A 5-7	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩ В 1/4 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТ ДО 4М КИРПИЧ КЕРАМИЧ РАСТВ ЦЕМ-ИЗВ М- 50	100КВМ	.54	85.60	66.00	4.25	46.22	37.93	35.64	2.29
							1.26				.68
7	8- 45A 5-9	ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ, РАСТ ЦЕМ-ИЗВ, 50	100КВМ	.43	75.40	62.00	7.59	32.42	29.92	26.66	3.26
							2.28				.98
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						3762.58	2066.18	1183.22	882.91
											328.46
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	3.33	24.40	.00	.00	81.27	.00	.00	.00
9	ССЦ2-12	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50	КУБМ	1.44	23.50	.00	.00	33.77	.00	.00	.00

№	НОРМАТИВ- П/П/ИНЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПД				В Т.Ч. ЗАР.ПД	
10	ССЦ2-3	РАСТВ.ЦЕМ.75	КУБМ	8.18	23.30	.00	.00	190.57	.00	.00	.00
11	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	3.75	68.00	.00	.00	255.33	.00	.00	.00
12	10.10-2/84 ПГ11		ШТ	45.00	9.60	.00	.00	432.15	.00	.00	.00
13	10.10-2/84 ПГ13		ШТ	4.00	35.67	.00	.00	142.68	.00	.00	.00
14	10.10-2/84 ПГ18		ШТ	23.00	8.33	.00	.00	191.60	.00	.00	.00
15	10.10-2/84 ПГ2		ШТ	13.00	38.72	.00	.00	503.32	.00	.00	.00
16	10.10-2/84 ПГ26		ШТ	82.00	49.90	.00	.00	4091.88	.00	.00	.00
17	10.10-2/84 ПГ26Б		ШТ	10.00	42.58	.00	.00	425.83	.00	.00	.00
18	10.10-2/84 ПГ26А		ШТ	62.00	44.15	.00	.00	2737.00	.00	.00	.00
19	10.10-2/84 ПГ28А		ШТ	26.00	27.88	.00	.00	724.97	.00	.00	.00
20	10.10-2/84 ПГ29		ШТ	30.00	17.68	.00	.00	530.37	.00	.00	.00
21	10.10-2/84 ПГ3		ШТ	83.00	33.54	.00	.00	2784.15	.00	.00	.00
22	10.10-2/84 ПГ30А		ШТ	10.00	25.76	.00	.00	257.57	.00	.00	.00
23	10.10-2/84 ПГ31		ШТ	30.00	7.65	.00	.00	229.64	.00	.00	.00
24	10.10-2/84 ПГ32		ШТ	75.00	5.22	.00	.00	391.26	.00	.00	.00
25	10.10-2/84 ПГ33		ШТ	16.00	37.51	.00	.00	600.19	.00	.00	.00
26	10.10-2/84 ПГ34		ШТ	40.00	16.63	.00	.00	665.31	.00	.00	.00
27	10.10-2/84 ПГ57		ШТ	7.00	9.65	.00	.00	67.54	.00	.00	.00
28	10.10-2/84 ПГ62		ШТ	4.00	3.99	.00	.00	15.97	.00	.00	.00
29	10.10-2/84 ПГ7		ШТ	42.00	15.94	.00	.00	669.33	.00	.00	.00
30	10.10-2/84 ПГ8А		ШТ	26.00	12.64	.00	.00	328.71	.00	.00	.00
31	10.10-2/84 ПС10		ШТ	80.00	20.86	.00	.00	1668.83	.00	.00	.00
32	10.10-2/84 ПС4А		ШТ	16.00	22.75	.00	.00	364.06	.00	.00	.00
33	10.10-2/84 ПС5		ШТ	16.00	28.20	.00	.00	451.24	.00	.00	.00

18061-16

ИНН	НОРМАТИВ- ПО/П/ИНЫЕ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ-	КОЛИ-	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
	ЧНИКИ И ИНН ПОЗИ-		ИЗМЕНЕ-	ЧЕСТВО		ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		УСЛОВНО-	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
	ЦИЯ		РЕНИЯ			ЗАРАБОТ-	МАШИН		ЧИСТАЯ	ЗАРАБОТ-	МАШИН
						НАЯ ПЛАТА			ПРОДУК-	НАЯ ПЛАТА	
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.	
34	10,10-2/84	ПС7	ШТ	70.00	23.96	.00	.00	1677.09	.00	.00	.00
35	10,10-2/84	ПС8А	ШТ	80.00	22.98	.00	.00	1838.62	.00	.00	.00
36	10,10-2/84	ПС9А	ШТ	80.00	19.50	.00	.00	1559.67	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								560.94			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								23348.93			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								27672.45	2066.18	1183.22	882.91
											328.46
РАЗДЕЛ:		КРЫША			ВАР. 1						
1	6- 1698 15-10	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКА ИЗ БЕТОНА М-200	КУБМ	1.21	5.24	2.62	.99	6.34	4.37	3.17	1.20
							.30				
							.36				
2	7- 463 39-6-1,8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ДО 30М	ШТ	144.00	3.09	1.39	1.06	444.96	352.80	200.16	152.64
							.38				
							.38				
3	7- 572 44-1-1,8	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩ.ДО 6КВМ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	40.00	4.28	1.29	1.09	171.20	95.20	51.60	43.60
							.41				
							.41				
4	7- 687 49-5-1,8	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОН БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ДО 30М	ШТ	36.00	1.73	.69	1.04	62.28	62.28	24.84	37.44
							.40				
							.40				
5	8- 30А 15-1	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ ЦЕМ. -ИЗВЕСТК.МАРКИ 25	КУБМ	1.86	3.19	2.21	.81	5.93	5.62	4.11	1.51
							.24				
							.24				
6	8- 32А 5-2	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА ЦЕМ-	КУБМ	3.91	3.36	2.41	.78	13.14	12.47	9.42	3.05
							.23				
							.23				

П/Р	НН	НОРМАТИВ- ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
ИЗВ.РАСТВОРЕ МАРКИ 50												
7	8-	45А	ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2	100КВМ	.53	75.40	62.00	7.59	39.96	36.88	32.86	4.02
	5-9		КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ,РАСТ ЦЕМ-ИЗВ. 50					2.28				1.21
8	12-	289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	100КВМ	.77	49.90	10.70	1.30	38.42	9.24	8.24	1.00
	9-6		ПАРОИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ					.39				.30
9	12-	291	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	100КВМ	.77	40.50	7.56	1.02	31.18	6.61	5.82	.79
	9-7		СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСТ.М28					.31				.24
10	12-	293	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	100КВМ	1.98	26.50	9.29	1.48	52.47	21.32	18.39	2.93
	9-8		ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В 2 СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ					.44				.87
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									865.89	606.79	358.62	248.1
												89.85
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ												
11	ССЦ	2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	10.21	24.40	.00	.00	249.09	.00	.00	.00
12	ССЦ2-11		РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.25	КУБМ	.43	22.40	.00	.00	9.58	.00	.00	.00
13	ССЦ2-12		РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50	КУБМ	2.12	23.50	.00	.00	49.78	.00	.00	.00
14	ССЦ6-1		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	4.88	68.00	.00	.00	331.80	.00	.00	.00
15	ССЦ1-17		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,20- 40ММ	КУБМ	1.23	28.20	.00	.00	34.63	.00	.00	.00
16	10.10-3/84	В01		ШТ	20.00	6.86	.00	.00	137.26	.00	.00	.00
17	10.10-3/84	В02		ШТ	16.00	6.75	.00	.00	108.01	.00	.00	.00
18	10.10-2/84	ВПШ1		ШТ	8.00	21.33	.00	.00	170.66	.00	.00	.00
19	10.10-2/84	ВПШ2		ШТ	8.00	23.30	.00	.00	186.38	.00	.00	.00

ИН		НОРМАТИВ-			СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
ПОЗИ-		ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИ-	КОЛИ-						
ЦИА			РАБОТ И ЗАТРАТ	ИЦИА	ЧЕСТВО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		НОРМАТ,		В ТОМ ЧИСЛЕ:	
				ИЗМЕ-		ВСЕГО	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	УСЛОВНО-	ОСНОВНАЯ
				РЕНИЯ			ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-
							ЧАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	ЧАЯ ПЛАТА
							В Т.Ч.				В Т.Ч.
							ЗАР.ПЛА				ЗАР.ПЛА
20	10.10-2/84	ВПШЗ	ШТ		8.00	27.94	.00	.00	223.48	.00	.00
21	10.10-2/84	ВПШ4	ШТ		8.00	23.30	.00	.00	186.38	.00	.00
22	10.10-2/84	ВПШ5	ШТ		8.00	27.94	.00	.00	223.48	.00	.00
23	10.10-1/84	КП1	ШТ		28.00	184.71	.00	.00	5171.78	.00	.00
24	10.10-1/84	КП2	ШТ		10.00	149.63	.00	.00	1496.26	.00	.00
25	10.10-1/84	КП2-1	ШТ		4.00	148.43	.00	.00	593.70	.00	.00
26	10.10-1/84	КП2-2	ШТ		4.00	148.43	.00	.00	593.70	.00	.00
27	10.10-1/84	КП3	ШТ		18.00	122.40	.00	.00	2203.29	.00	.00
28	10.10-1/84	КП4-5	ШТ		8.00	204.05	.00	.00	1632.36	.00	.00
29	10.10-1/84	КП5	ШТ		36.00	142.72	.00	.00	5137.82	.00	.00
30	10.10-1/84	КП6	ШТ		32.00	116.69	.00	.00	3734.20	.00	.00
31	10.10-1/84	КП7	ШТ		4.00	92.95	.00	.00	371.79	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ									674.89		
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ									22170.56		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									23711.34	606.79	358.62
											248.1
											89.85
РАЗДЕЛ:			КРОВЛЯ			ВАР. 1					
1	8-5-2	32А	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА ЦЕМ-ИЗВ.РАСТВОРЕ МАРКИ 50	КУБМ	1.37	3.36	2.41	.78	4.60	4.37	3.30
								.23			1.07
											.32
2	12-2-6-1	153	КРОВЛИ Рулонные из РУБЕРОИДА РМ-350 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ	100КВМ	12.96	319.00	52.40	14.90	4134.23	872.21	679.10
								4.50			193.10
											58.32
3	12-18-5	280	УСТРОЙСТВО МЕДКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (БРАНДМАУЭРОВ,	100КВМ	.11	192.00	45.80	.41	21.12	5.08	5.04
								.12			.05
											.01

КН П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
	ЧИСЛИ И ПОЗИ- ЦИЯ					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ-	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК-	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ-	ЭКСПЛ. МАШИН
						ЧАСА ПЛАТА	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П.)											
4	12- 283 Т8-8	ОТРАЖЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	100М	2.58	107.00	6.20	.38	276.06	16.98	16.00	.98
							.11				.28
5	12- 299 Т10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100КВМ	3.63	14.80	7.64	.74	53.72	30.42	27.73	2.69
							.22				.80
6	12- 300 10-2	ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 1ММ К РАСЦЕНКЕ 12-299 ДОБАВЛЯТЬ РАСТВОР М-100	100КВМ	145.20	.08	.03	.05	11.62	11.62	4.36	7.26
							.02				2.90
7	15- 614 Т414-8	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ, САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	1.30	55.60	38.40	.03	72.28	49.96	49.92	.04
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						4573.63	990.63	785.45	205.1
											62.63
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
8	ССЦ2-12	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50	КУБМ	.32	23.50	.00	.00	7.40	.00	.00	.00
9	ССЦ2-3	РАСТВ.ЦЕМ.75	КУБМ	20.98	23.30	.00	.00	488.87	.00	.00	.00
10	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	.53	68.00	.00	.00	35.77	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						532.04			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						5105.66	990.63	785.45	205.1
											62.63
РАЗДЕЛ: ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ТИП.ЭТ											
							ВАР. 1				
1	11- 16 3-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	3.01	118.00	33.40	6.94	355.18	121.42	100.53	20.89
							2.08				6.26
2	11- 17 3-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100КВМ	3.01	77.00	17.30	3.30	231.77	62.01	52.07	9.93
							.99				2.98

№ ПОРЯДКА	НОРМАТИВ- ПОРЯДКА ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ-	КОЛИ-	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
			ИЗМЕНЕ-	ЧЕСТВО		ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		УСЛОВНО-	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
			НЕНИЯ			ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
						НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.	
3	11-55	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ	100КВМ	3.01	17.20	9.88	.95	51.77	32.60	29.74	2.86
	Т8-1	СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ									
		РАСТВОРА МАРКИ 100					.28				.84
4	11-56	НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ	100КВМ	3.01	.39	.16	.23	1.17	1.17	.48	.69
	Т8-2	ТОЛЩИНЫ СТЫЖКИ ДОБАВЛЯТЬ									
		К РАСЦЕНКЕ 11-55					.14				.42
5	26-133	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ И	КУБМ	163.32	14.00	6.70	1.18	2286.48	1286.96	1094.24	192.72
	Т8-6	ПЕРЕКРЫТИЯ С ВЕРХУ									
		ПЛИТАМИ НА БИТУМНОЙ					.35				57.16
		МАСТИКЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ									
		(0.96КУБМ)									
6	26-70	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	100КВМ	40.83	24.70	14.40	.49	1008.50	607.96	587.95	20.01
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ									
		МАТЕРИАЛАМИ НА СУХО					.15				6.12
7	Ц1-1-Р1-	ПЕРГАМЕНТ МАРКИ "А"	КВМ	4695.00	.08	.00	.00	375.60	.00	.00	.00
	299										
8	Ц1-1-Р4-	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	КУБМ	156.80	20.40	.00	.00	3198.72	.00	.00	.00
	123	МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА									
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ									
		ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ М-									
		100									
9	11А-57Б	УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК	100КВМ	40.83	22.00	14.50	1.12	898.26	637.76	592.03	45.73
	8-3	ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩ 20ММ									
		КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75					.34				13.88
10	11А-58Б	НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩ	100КВМ	163.32	1.02	.46	.56	166.59	166.59	75.13	91.46
	8-4	ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЫЖЕК									
		10ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75					.16				26.13
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								8574.04	2916.47	2532.18	384.2
											113.80
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
11	ССН2-5	РАСТВ.ЦЕМ.150	КУБМ	7.68	25.90	.00	.00	198.80	.00	.00	.00
12	ССН1-73Т, Ч,Т2,2	КЕРАМЗИТОБЕТОН 75,5-10ММ	КУБМ	249.88	31.69	.00	.00	7918.68	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								8117.47			

ИНН		НОРМАТИВ-			СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, Руб			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, Руб				
П/П	ИНН	ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИ-	КОЛИ-							
		НН ПОЗИ-	РАБОТ И ЗАТРАТ	НИЦА	ЧЕСТВО	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
		ЦИИ		ИЗМЕ-			ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		УСЛОВНО-		
				РЕНИЯ			ЗАРАБОТ-	МАШИН		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	
							НАЯ ПЛАТА			ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	
										ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
							В Т.Ч.				В Т.Ч.	
							ЗАР.ПД.				ЗАР.ПД.	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								16691.50	2916.47	2532.18	384.2	
								113.80				
РАЗДЕЛ:		ПОЛЫ			ВАР. 1							
1	11- 134 Т20-3	ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-100		100КВМ	1.55	434.10	61.40	4.60	672.85	102.30	95.17	7.13

						1.40		2.17				
2	11- 135 Т20-3	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-100		100КВМ	3.61	363.10	61.40	4.60	1310.79	238.26	221.65	16.61

						1.40		5.05				
3	11- 206 Т28-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИ ДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ МАРКИ А		100КВМ	50.02	421.10	43.60	.80	21063.41	2220.89	2180.87	40.02

						.30		15.01				
4	15- 563 Т409-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ ПО ДЕРЕВУ КОДЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ		100КВМ	5.00	71.20	27.80	.80	356.00	143.00	139.00	4.00

						.24		1.20				
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								23403.05	2704.45	2636.69	67.7	
								23.43				
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ												
5	ССИ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100		КУБМ	11.51	24.40	.00	.00	280.77	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								280.77				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								23683.81	2704.45	2636.69	67.7	
								23.43				
РАЗДЕЛ:		ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ			ВАР. 1							
1	10- 72 Т13-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2КВМ		КВМ	374.98	3.01	.93	.30	1128.69	461.23	348.73	112.49

						.09		33.75				

ИН	НОРМАТИВ- ПО/П/И	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	
							ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ
							ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-
							НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА
							В Т.Ч.			В Т.Ч.	
							ЗАР.ПЛ.			ЗАР.ПЛ.	
2	10-	73	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ КВМ		236.50	2.18	.71	.24	515.57	224.67	167.91
	13-2		В КАМЕННЫХ СТЕНАХ СО								
			СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ								
			ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2КВМ					.07			16.55
3	10-	103	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ	КВМ	560.60	.92	.34	.03	515.75	207.42	190.60
	119-1		ДОСКОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ								
			ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 2М					.01			5.61
4	10-	114	УСТАНОВКА БЛОКОВ С	КВМ	198.38	4.24	1.34	.33	841.13	331.29	265.83
	22-3		ПОЛОСТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И								
			РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ					.10			19.84
			ПЛОЩ ДО 3М2								
5	10-	155	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	100М	65.25	4.43	4.16	.13	289.06	279.92	271.44
	29-6		НАЛИЧНИКОВ					.04			2.61
6	12-	277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ ИЗ	100КВМ	42.05	9.43	2.30	.01	396.53	97.14	96.71
	18-2		ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НА								
			ФАСАДАХ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ								
			ТРУБ								
7	Ц1-1-Р1-	408	КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ	ШТ	62.00	2.70	.00	.00	167.40	.00	.00
			ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С								
			РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ								
			ВЫС 1,5М ОДНОСТВ С								
			ФОРТОЧКОЙ								
8	Ц1-1-Р1-	411	КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ	ШТ	311.00	4.30	.00	.00	1337.30	.00	.00
			ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С								
			РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛ								
			АВУСТВОРНЫХ ВЫС ДО 1,5М								
			С ФОРТОЧКОЙ								
9	Ц1-1-Р1-	443	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ	ШТ	110.00	5.43	.00	.00	597.30	.00	.00
			БЛОКОВ БАЛКОННЫХ АВЕРЕЙ								
			РАЗДЕЛЬНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ								
10	Ц1-2-Р2-18		БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ	КВМ	10.50	21.00	.00	.00	220.50	.00	.00
			ОДНОСТВОРНЫЕ ПЛОЩ. 1,01,								
			1,05, 1,27								
11	Ц1-2-Р2-20		БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ	КВМ	12.20	26.30	.00	.00	320.86	.00	.00
			ОДНОСТВ. С ФОРТОЧК.								
			ПЛОЩ. 0,84, 0,83								
12	Ц1-2-Р2-22		БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ	КВМ	50.88	23.00	.00	.00	1170.24	.00	.00

№	НОРМАТИВ- ПО/П/И	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- ЧАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛА		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА В Т.Ч. ЗАР.ПЛА
		ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ 1.27,1.53								
13	Ц1-2-Р2-26	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ КВМ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ 1.36,1.53	КВМ	164.60	24.20	.00	.00	3983.32	.00	.00
14	Ц1-2-Р2-27	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ КВМ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ 1.71,1.93, 2.32	КВМ	136.80	22.60	.00	.00	3091.68	.00	.00
15	Ц1-2-Р2-28	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ КВМ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ 2.15,2.59	КВМ	236.50	21.60	.00	.00	5108.39	.00	.00
16	Ц1-2-Р2- 206	БЛОКИ БАЛКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.57,1.71	КВМ	46.98	25.10	.00	.00	1179.20	.00	.00
17	Ц1-2-Р2- 207	БЛОКИ БАЛКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.89,2.07	КВМ	151.40	23.40	.00	.00	3542.76	.00	.00
18	Ц1-2-Р2- 322	НАЛИЧНИКИ 74X13ММ	М	117.00	.20	.00	.00	23.40	.00	.00
19	Ц1-2-Р2- 323	НАЛИЧНИКИ 54X13ММ	М	1692.50	.18	.00	.00	304.65	.00	.00
20	Ц1-2-Р2- 324	НАЛИЧНИКИ 34X13ММ	М	4715.20	.12	.00	.00	565.82	.00	.00
21	Ц1-2-Р2- 359	ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ 34X250 ММ	М	230.14	1.92	.00	.00	441.87	.00	.00
22	П072701- Т2- 46 Т.Ч.	НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СПАРЕННЫЕ И РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕПЛ ЗММ СТЕКЛОМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	КВМ	611.48	3.47	.00	.00	2121.83	.00	.00
23	П072701- Т2- 56 Т.Ч.	НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛ.ЗММ СТЕКЛОМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	КВМ	198.38	2.35	.00	.00	466.19	.00	.00

КМ	НОРМАТИВ- РУП/П/И/Е АСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЭКСПЛ. ЗАРАБОТ- МАШИН НАЯ ПЛАТА		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЭКСПЛ. ЗАРАБОТ- МАШИН НАЯ ПЛАТА	
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛА				В Т.Ч. ЗАР.ПЛА
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							28329.42	1601.67	1341.23	260.41
										78.36
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ							28329.42	1601.67	1341.23	260.41
										78.36
РАЗДЕЛ:		ДВЕРИ			ВЕР. 1					
1	10- 72 Т13-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2КВМ		22.36	3.01	.93 .30 ----- .09	67.30	27.50	20.79	6.71 ----- 2.01
2	10- 105 Т20-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3КВМ		1045.36	1.45	.55 .35 ----- .11	1515.77	940.82	574.95	365.88 ----- 114.99
3	10- 105А 20-1Т,43,1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩ ДО 3М2 С ПРУЖИНОЙ ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРАМИ		66.04	1.66	.73 .38 ----- .14	109.63	73.30	48.21	25.10 ----- 9.25
4	10- 109 Т20-5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	КВМ	27.68	1.34	.69 .13 ----- .04	37.09	22.70	19.10	3.60 ----- 1.11
5	10- 140 26-1	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРБОК В ПРОЕМАХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 КВМ	КВМ	238.84	1.34	.20 .00	320.05	47.77	47.77	.00
6	Ш1-1-Р1- 312	ПЛАСТИК БУМАЖНОСЛОИСТЫЙ, КВМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ТОЛШ. 1 ММ (ОТБойный ЛИСТ)		10.06	3.04	.00 .00	30.58	.00	.00	.00
7	Ш1-1-Р1- 398	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПРУЖИННАЯ ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ	100 ШТ	.26	230.00	.00 .00	59.80	.00	.00	.00
8	Ш1-1-Р1- 446	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	ШТ	42.00	6.73	.00 .00	282.66	.00	.00	.00
9	Ш1-1-Р1- 447	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	ШТ	8.00	8.94	.00 .00	71.52	.00	.00	.00

ИНН	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
ДВУПОЛЬНЫХ											
10	Ц1-1-Р1- 448		СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ Р ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	ШТ	635.00	2.97	.00	.00	1885.95	.00	.00
11	Ц1-2-Р2ТЧ- 55А		ОБЛИЦОВКА ШПОНОМ СТРОГАНЫМ ТВЕРДОЛИСТВЕНН ЫХ ПОРОД(БЕЗ ЛАКИРОВКИ) ПЛАСТЕЙ	КВМ	142.50	4.59	.00	.00	654.07	.00	.00
12	Ц1-2-Р2ТЧ- 55Б		ОБЛИЦОВКА ШПОНОМ СТРОГАНЫМ ТВЕРДОЛИСТВЕНН ЫХ ПОРОД(БЕЗ ЛАКИРОВКИ) КРОМОК	М	365.90	.13	.00	.00	47.57	.00	.00
13	Ц1-2-Р2- 192		ПЕРЕПЛЕТЫ ФРАМУЖНЫЕ ПЛОЩ 0.4-0.6 М2	КВМ	22.36	7.82	.00	.00	174.86	.00	.00
14	Ц1-2-Р2- 217		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.39	КВМ	262.71	15.00	.00	.00	3940.65	.00	.00
15	Ц1-2-Р2- 218		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.59, 1. 8	КВМ	782.65	14.20	.00	.00	11113.63	.00	.00
16	Ц1-2-Р2- 239		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОБИВКОЙ РЕЯКОМ С НАРУЖН СТОРОНЫ ПЛОЩ 2.06, 2.35 КВМ	КВМ	43.56	18.30	.00	.00	797.15	.00	.00
17	Ц1-2-Р2- 240		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОБИВКОЙ РЕЯКОМ С НАРУЖН СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ 2,66КВМ	КВМ	22.48	18.70	.00	.00	420.38	.00	.00
18	Ц1-2-Р2- 270		ЛЮКИ И ДВЕРИ-ДАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ПЛОЩ 0.96, 1. 25	КВМ	27.68	30.40	.00	.00	841.47	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									22370.10	1112.10	710.82
											401.2!
											127.35!
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									22370.10	1112.10	710.82
											401.2!
											127.35!

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	
						ЗАРАБОТ-	МАШИН	ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН	
						НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.	ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.	
						ЗАР.ПЛА				ЗАР.ПЛА	
13	Ц1-2-Р2- 433	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.02	КВМ	57.00	19.40	.00	.00	1105.80	.00	.00	.00
14	Ц1-2-Р2- 435	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.53 1.6	КВМ	106.56	15.90	.00	.00	1694.30	.00	.00	.00
15	Ц1-2-Р2- 436	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.7 1.8 2.0	КВМ	56.00	14.80	.00	.00	828.80	.00	.00	.00
16	Ц1-2-Р2- 447	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.32, 0.33	КВМ	14.10	28.00	.00	.00	394.80	.00	.00	.00
17	Ц1-2-Р2- 448	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.37	КВМ	21.09	25.90	.00	.00	546.23	.00	.00	.00
18	Ц1-2-Р2- 451	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.3	КВМ	15.06	38.80	.00	.00	584.33	.00	.00	.00
19	Ц1-2-Р2- 452	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.33, 0.34, 0.32	КВМ	31.68	36.30	.00	.00	1149.98	.00	.00	.00
20	Ц1-2-Р2- 453	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.43, 0.42, 0.44	КВМ	15.12	30.90	.00	.00	467.21	.00	.00	.00
21	Ц1-2-Р2- 456	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.63, 0.66	КВМ	6.00	24.40	.00	.00	146.40	.00	.00	.00
22	Ц1-2-Р2- 459	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.73	КВМ	14.80	22.90	.00	.00	338.92	.00	.00	.00
23	Ц1-2-Р2-	СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ	КВМ	12.03	16.60	.00	.00	199.70	.00	.00	.00

18/01-10

КД	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
				ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	
					ЗАРАБОТ-	МАШИН		ЗАРАБОТ-	МАШИН	
					НАЯ ПЛАТА			НАЯ ПЛАТА		
					В Т.Ч.			В Т.Ч.		
					ЗАР.ПЛ.			ЗАР.ПЛ.		
471	0.24-0.34									
24	Ц1-2-Р2- СТЕНКИ БОКОВЫЕ ПЛОЩ 0.	КВМ	9.20	10.80	.00	.00	99.36	.00	.00	.00
477	94,0,98									
25	Ц1-2-Р2- СТЕНКИ БОКОВЫЕ ПЛОЩ 1.	КВМ	33.48	10.20	.00	.00	341.50	.00	.00	.00
478	26,1,29									
26	Ц1-2-Р2- СТЕНКИ ДОБОРНЫЕ ПЛОЩ 0.	КВМ	7.91	10.80	.00	.00	85.43	.00	.00	.00
479	18-0,31									
27	Ц1-2-Р2- СТЕНКИ ДОБОРНЫЕ ПЛОЩ 0.	КВМ	54.72	10.70	.00	.00	585.50	.00	.00	.00
480	36,0,42,0,48									
28	Ц1-2-Р2- СТЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ	КВМ	28.80	10.20	.00	.00	293.76	.00	.00	.00
481	ПЛОЩ 0,77,0,9									
29	Ц1-2-Р2- СТЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ	КВМ	42,23	9.81	.00	.00	414.28	.00	.00	.00
482	ПЛОЩ 1,04,1,22									
30	Ц1-2-Р2- ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ПЛОЩ	КВМ	98,48	11.10	.00	.00	1093.13	.00	.00	.00
484	0,19-0,28									
31	Ц1-2-Р2- ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ПЛОЩ	КВМ	43,40	10.70	.00	.00	464.38	.00	.00	.00
485	0,34-0,57									
32	Ц1-2-Р2- ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ	КВМ	17,28	11.10	.00	.00	191.81	.00	.00	.00
488	0,24,0,27,0,3									
33	Ц1-2-Р2- ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ	КВМ	215,57	10.70	.00	.00	2306.60	.00	.00	.00
489	0,35-0,59									
34	Ц1-2-Р2- НАЛИЧНИКИ Н1 10X34	М	353,90	.18	.00	.00	63.70	.00	.00	.00
490										
35	Ц1-2-Р2- НАЛИЧНИКИ Н2 10X44	М	17,50	.21	.00	.00	3.67	.00	.00	.00
491										
36	Ц1-2-Р2- НАЛИЧНИКИ Н3 10X54	М	188,20	.23	.00	.00	43.29	.00	.00	.00
492										
37	Ц1-2-Р2- БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ МБ-1-1	ШТ	268,00	1.45	.00	.00	388.60	.00	.00	.00
495										
38	Ц1-2-Р2- ШТАНГИ ШТ6,ШТ8	ШТ	67,00	.50	.00	.00	33.50	.00	.00	.00
498										
39	Ц1-2-Р2- ШТАНГОДЕРЖАТЕЛИ ША2	ШТ	134,00	.23	.00	.00	30.82	.00	.00	.00

№	П/П	НОРМАТИВ- ПОЗИЦИИ И ИСТОЧНИКИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
							ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
							НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
							В Т.Ч.				В Т.Ч.	
							ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.	
501												
40	Ш1-2-Р2-		ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ ПА1, ПА2	ШТ	1072.00	.13	.00	.00	139.36	.00	.00	.00
	502											
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									16578.93	659.98	550.34	109.61
												30.57
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									16578.93	659.98	550.34	109.61
												30.57
РАЗДЕЛ: ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ВАР. 1												
1	15- 256		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА	100КВМ	2.03	65.40	46.40	6.80	132.76	108.00	94.19	13.80
	55-5-11		СТЕН ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ					4.03				8.18
			СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ									
2	15- 277		ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ	100КВМ	7.43	115.00	107.00	8.00	854.45	854.45	795.01	59.44
	T206-1		ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ					2.28				16.94
			ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ									
3	15- 295		ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ	100КВМ	159.70	21.70	16.50	.87	3465.49	2773.99	2635.05	138.94
	59-2		СБОРНЫХ БЛОКОВ И ПЛИТ					.26				41.52
			ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК									
4	15- 296		ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	100КВМ	55.15	3.93	3.10	.15	216.74	179.24	170.96	8.27
	T209-3		ПАНЕЛЬН. ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ					.04				2.21
5	15- 297		ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ	100КВМ	5.43	19.30	18.50	.15	104.80	101.27	100.45	.81
	T209-4		ПОД ОКРАСКУ					.04				.22
6	15- 298		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА	100КВМ	.68	315.00	66.00	5.90	214.20	48.89	44.88	4.01
	T210-1		СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА					1.77				1.20
7	15- 304		УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	100КВМ	.68	73.00	13.40	.50	49.64	9.45	9.11	.34
	61-1		ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН					.15				.10
8	15- 603		ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ	100КВМ	21.47	12.20	6.82	.02	261.93	146.85	146.43	.43

Код	Норматив- П/П	ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	УСЛОВНО-	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
							ЗАРАБОТ-	МАШИИ	ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИИ
							НАЯ ПЛАТА		ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
							В Т.Ч.			В Т.Ч.	
							ЗАР.ПЛ.			ЗАР.ПЛ.	
161-5			ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН			.01				.21	
			ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						5300.00	4222.13	3996.09
											226.01
											70.59
			МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ								
9	СС12-36		РАСТВОР ИЗВ. 1:2,5	КУБМ	34.06	22.80	.00	.00	776.50	.00	.00
10	СС12-30		РАСТВОР ОТД. ЦЕМ. - ИЗВ. 1:1:6	КУБМ	8.17	23.70	.00	.00	193.72	.00	.00
			ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						970.22		
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						6270.22	4222.13	3996.09
											226.01
											70.59
			РАЗДЕЛ: ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
									ВАР. 1		
1	15- 82		ОБЛИЦОВКА СТЕН, ГЛАДКАЯ	100КВМ	8.67	422.00	94.70	2.00	3658.74	838.39	821.05
	T110-1		БЕЗ КАРНИЗОВ И ПЛИНТУСОВ								17.34
			БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ					.60			5.20
			ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ								
			ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
			ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						3658.74	838.39	821.05
											17.34
											5.20
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						3658.74	838.39	821.05
											17.34
											5.20
			РАЗДЕЛ: МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ								
									ВАР. 1		
1	15- 502		КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ	100КВМ	72.40	12.90	6.80	.07	933.96	497.39	492.32
	T402-2		ОКРАСКА ПОМЕЩЕНИЙ								5.07
			ВЫСОТОЙ ДО 4М					.02			1.45
2	15- 503		ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	100КВМ	26.89	43.80	30.30	.14	1177.78	818.53	814.77
	T402-3		КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ								3.76
			ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4 М					.03			.81
			ПО ШТУКАТУРКЕ								

КД	НОРМАТИВ- ПО/ПОДПИСИ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
	ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ-	ЭКСПЛ. МАШИИ НАЯ ПЛАТА		ЧИСТАЯ ПРОДУК-	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ-	ЭКСПЛ. МАШИИ НАЯ ПЛАТА
						В Т.Ч.	В Т.Ч.		В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.
3	15- 561 Т409-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ДЕРЕВУ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	100КВМ	5.68	68.10	31.50	.69	386.81	182.84	178.92	3.92
							.21				1.19
4	15- 563 Т409-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ ПО ДЕРЕВУ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	100КВМ	4.98	71.20	27.80	.80	354.58	142.43	138.44	3.98
							.24				1.20
5	15- 568 Т409-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ	100КВМ	24.01	76.70	27.80	.80	1841.57	686.69	667.48	19.21
							.24				5.76
6	15- 578 409-8-26	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ	100КВМ	7.43	91.20	27.80	.80	677.62	212.50	206.55	5.94
							.24				1.78
7	15- 802 Т602-1	ОКЛЕЙКА УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ ОБОЯМИ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100КВМ	102.95	38.20	15.30	.00	3932.69	1575.13	1575.13	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						9304.99	4115.50	4073.62	41.81
											12.19
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						9304.99	4115.50	4073.62	41.81
											12.19
РАЗДЕЛ:		СТЕКЛЯНЫЕ РАБОТЫ			ВАР. 1						
1	15- 716 501-3	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОДИНАРНЫХ ФРАМУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3ММ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ	100КВМ	.22	142.00	18.30	.90	31.24	4.22	4.03	.20
							.27				.06
2	ПО72701- Т2- 3Г Т.Ч.	НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 5ММ УЗОРЧАТЫМ СТЕКЛОМ	КВМ	153.08	1.63	.00	.00	249.52	.00	.00	.00
3	ПО72701- Т2- 3Е Т.Ч.	НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 5ММ АРМИРОВ СТЕКЛОМ	КВМ	43.56	1.28	.00	.00	55.76	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						336.52	4.22	4.03	.21

№	НОРМАТИВ- П/П	ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
							В Т.Ч. ЗАР.ПД.				В Т.Ч. ЗАР.ПД.	
183			АСБЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ 400ММ В 5-ЭТ.ЗДАНИЯХ С ТРЕМЯ КЛАПАНАМИ			13.96						111.68
			ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1608.00	568.00	200.16	367.8
												111.68
			МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
2	ССЦ 2-2		РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	.96	21.90	.00	.00	21.02	.00	.00	.00
3	ГМС Р7-7 П.150		КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ	ШТ	24.00	14.80	.00	.00	355.20	.00	.00	.00
4	ГМС Р7-7 П.148		МУСОРОСБОРНИК	ШТ	8.00	32.40	.00	.00	259.20	.00	.00	.00
5	Ц1-2-Р1П20 95 ПРИ		ТЕЛЕЖКА МУСОРОСБОРНИКА	ШТ	8.00	20.00	.00	.00	160.00	.00	.00	.00
			ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						795.42			
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						2403.42	568.00	200.16	367.8
												111.68
			РАЗДЕЛ: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
1	9- 46 Т7-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	.80	58.00	13.80	32.10	46.40	36.72	11.04	25.68
								11.80				9.44
2	10- 150 29-1		УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	КВМ	154.32	.81	.35	.14	125.00	75.62	54.01	21.60
								.04				6.17
3	10- 151 29-2		УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ ПОЛОК	КВМ	33.60	.90	.64	.05	30.24	23.18	21.50	1.68
								.01				.34
4	10- 153 29-4		УСТАНОВКА БЛОКОВ АВЕРНЫХ 10 ШТ АНТРЕСОЛЬНЫХ	ШТ	12.00	4.81	1.64	.48	57.72	25.44	19.68	5.76
								.14				1.68
5	15- 614		МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	100КВМ	.50	55.60	38.40	.03	27.80	19.21	19.20	.01

18061-16

№	Норматив- П/П	Источники и позиции	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
						Всего	в том числе:		Всего	нормат., условно-	в том числе:	
							основная	экспл., зар. работ- ная плата		чистая	основная	экспл., зар. работ- ная плата
							в т.ч.	зар.пл.			в т.ч.	зар.пл.
	Т414-8		ДОБАВИ, КОЛЕРА СТАЛЬН, ПЕРЕПЛЕТОР, САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА									
6	34-283	47-1	ОПОРЫ СНИЖЕНИЯ АНТЕН ВЫСОТА 1М	ШТ	16.00	8.66	2.33	.00	138.56	37.28	37.28	.00
7	34-284		НА КАЖДЫЙ МЕТР ВЫСОТЫ СВЕРХ 1 ДО 6М ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ №283 ДЛЯ ОПОР	М	36.00	6.74	.75	.10	242.64	30.60	27.00	3.60
								.03				1.08
8	Ц1-2-Р1- 2095		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАРЫХ ПРОФИЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0.05Т	Т	.80	393.00	.00	.00	314.40	.00	.00	.00
9	Ц1-1-Р1- 344		ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОМ 2,5- 4КГ	КГ	120.00	.47	.00	.00	56.40	.00	.00	.00
10	Ц1-2-Р2- 447		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,32, 0,33	КВМ	7.92	28.00	.00	.00	221.76	.00	.00	.00
11	Ц1-2-Р2- 448		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,37	КВМ	46.08	25.90	.00	.00	1193.47	.00	.00	.00
12	Ц1-2-Р2- 471		СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ КВМ 0,24-0,34		10.32	16.60	.00	.00	171.31	.00	.00	.00
13	Ц1-2-Р2- 474		СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ КВМ 0,53, 0,5, 0,44		144.00	14.40	.00	.00	2073.60	.00	.00	.00
14	Ц1-2-Р2- 489		ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ КВМ 0,35-0,59		33.60	10.70	.00	.00	359.52	.00	.00	.00
15	Д9-1 ГМС 24-68		УСТАНОВКА ФЛАГОДЕРЖАТЕЛЕ ШТ И СТАЛЬНЫХ ДВУХРОЖКОВЫХ ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЬЮ	ШТ	2.00	4.31	.30	.00	8.62	.60	.60	.00
16	Д10-1 ГМС 24-65		УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НОМЕРНЫХ ТАБЛИЧЕК ДЛЯ КВАРТИР	ШТ	1.03	.20	.05	.00	.21	.05	.05	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									5067.64	248.71	190.37	58.3
Всего по разделу									5067.64	248.71	190.37	58.3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на сантехнические работы к типовому проекту II3-8I-I/I.2
дом 5-этажный 8-секционный 96-квартирный

Сметная стоимость	тыс.руб.	50,66
Показатели по смете:		
стоимость на		
1. I м2 общей площади	руб.	9,59
2. I м2 общей приведенной площади	"	9,35
3. I м3 объема	"	2,43
4. I квартиры	"	528

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ			ЕДИН-НИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТИВНО-УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛА.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛА.		
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ: ОТОПЛЕНИЕ					ВАР. 1							
1	16-7-1	35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	106.00	.86	.21	.01	91.16	23.32	22.26	1.06
2	16-7-1	36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	152.00	.91	.21	.01	138.32	33.44	31.92	1.52
3	16-7-1	37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	84.00	1.03	.21	.01	86.52	18.48	17.64	.84
4	16-7-1	38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ММ 32	М	142.00	1.14	.21	.01	161.88	31.24	29.82	1.42
5	16-7-1	39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	134.00	1.29	.21	.01	172.86	29.48	28.14	1.34
6	16-7-2	40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	164.00	1.61	.27	.03 ----- .01	264.04	49.20	44.28	4.92 ----- 1.64
7	16-8-2	67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 76Х3.5ММ	М	78.00	2.21	.47	.05 ----- .02	172.38	40.56	36.66	3.90 ----- 1.56
8	16-112-1	117	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2.00	17.40	.97	.13 ----- .04	34.80	2.20	1.94	.26 ----- .08
9	16-112-2	118	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМ. 80ММ	ШТ	6.00	24.80	1.71	.26 -----	148.80	11.82	10.26	1.56 -----

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
						ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
						НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.	
						.09				.54	
10	16- 134 12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ ДИАМ. ДО 25ММ	ШТ	8.00	1.68	.97	.13	13.44	8.80	7.76	1.04
							.04				.32
11	16- 219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 100М ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		7.82	3.94	3.73	.00	30.81	29.17	29.17	.00
12	16- 220 T22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 100М ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		.78	4.22	3.73	.00	3.29	2.91	2.91	.00
13	П2307-Р1- 21	КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ 1068Бк1 ДИАМ. 15ММ	ШТ	8.00	1.60	.00	.00	12.80	.00	.00	.00
14	Ц1-3-1013	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6Бк для ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КГ/СМ ²) ДИАМ 15ММ	ШТ	48.00	.92	.00	.00	44.16	.00	.00	.00
15	Ц1-3-1014	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6Бк для ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КГ/СМ ²) ДИАМ 20ММ	ШТ	48.00	1.32	.00	.00	63.36	.00	.00	.00
16	Ц1-3-1015	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6Бк для ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМ 25ММ	ШТ	16.00	1.96	.00	.00	31.36	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1469.98	280.62	262.76	17.8
											4.14
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1469.98	280.62	262.76	17.8

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА		ЭКСПЛ, МАШИН
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН				ЭКСПЛ, МАШИН	
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		

4,14												
РАЗДЕЛ:		ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			ВАР. 1							
1	16- Т7-3	41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	40,00	1,20	.23	.01	48,00	9,60	9,20	.40
2	16- Т7-3	42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	62,00	1,35	.23	.01	83,70	14,88	14,26	.62
3	16- Т7-3	43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	84,00	1,36	.23	.01	114,24	20,16	19,32	.84
4	16- 16-2	185	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	6,00	2,07	.19	.01	12,42	1,20	1,14	.06
5	16- 22	219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,86	3,94	3,73	.00	7,33	6,94	6,94	.00
6	Ц1-3-78		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	16,00	.95	.00	.00	15,20	.00	.00	.00
7	Ц1-3-79		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КГС/КВМ,СМ) ДИАМ 20ММ	ШТ	14,00	1,17	.00	.00	16,38	.00	.00	.00
8	Ц1-3-99		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1, 6МПА(16КГС/СМЧ) ДИАМ 25ММ	ШТ	28,00	1,59	.00	.00	44,52	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									341,79	52,78	50,86	1,9
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									341,79	52,78	50,86	1,9

П/П	НН	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ		В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		
												В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
РАЗДЕЛ: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ						ВАР. 1							
1	16-	41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	40.00	1.20	.23	.01	48.00	9.60	9.20	.40	
2	16-	42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	112.00	1.35	.23	.01	151.20	26.88	25.76	1.12	
3	16-	43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	40.00	1.36	.23	.01	54.40	9.60	9.20	.40	
4	16-	219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1.92	3.94	3.73	.00	7.56	7.16	7.16	.00	
5	Ц1-	3-78	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	16.00	.95	.00	.00	15.20	.00	.00	.00	
6	Ц1-	3-79	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КЧС/КВМ, СМ) ДИАМ 20ММ	ШТ	24.00	1.17	.00	.00	28.08	.00	.00	.00	
7	Ц1-	3-80	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КЧС/КВМ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	20.00	1.63	.00	.00	32.60	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									337.04	53.24	51.32	1.9	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									337.04	53.24	51.32	1.9	
РАЗДЕЛ: КАНАЛИЗАЦИЯ						ВАР. 1							
1	16-	28	ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЯХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	20.00	3.01	.39	.03	60.20	8.40	7.80	.60	
												.20	

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
2	16-30 Т5-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 50ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ	М	46.00	3.21	.45	.02	147.66	21.62	20.70	.92
							.01				.46
3	16-31 Т5-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 100ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ	М	290.00	4.59	.49	.03	1331.10	150.80	142.10	8.70
							.01				2.90
4	17-37 Т1-10	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	ШТ	8.00	14.60	1.14	.03	116.80	9.36	9.12	.24
							.01				.08
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1655.76	190.18	179.72	10.4
											3.64
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1655.76	190.18	179.72	10.4
											3.64
		РАЗДЕЛ: ВОДОСТОК									
1	16-41 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	16.00	1.20	.23	.01	19.20	3.84	3.68	.16
2	16-68 8-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАР- НЫХ ТРУБ ДИАМ. 89ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕ- НИЯ	М	34.00	2.62	.53	.07	89.08	20.40	18.02	2.38
							.02				.68
3	16-102 Т11-2	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	8.00	4.27	.88	.17	34.16	8.40	7.04	1.36
							.05				.40
4	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	.16	3.94	3.73	.00	.63	.60	.60	.00

П/П	НН	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		УСЛОВНО-	ОСНОВНАЯ
							ЗАРАБОТ-	МАШИИ		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-
							НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА
							В Т.Ч.			В Т.Ч.	
							ЗАР.ПЛ.			ЗАР.ПЛ.	
5	16-	220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 100М		.34	4.22	3.73	.00	1.43	1.27	1.27
	T22		ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМ								
			ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И								
			ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
			ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
6	Ц1-3-78		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ	ШТ	4.00	.95	.00	.00	3.80	.00	.00
			МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 1563Р								
			ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА								
			ДИАМ 15ММ								
			ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						148.31	34.50	30.60
											3.91
											1.08
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						148.31	34.50	30.60
											3.91
											1.08
			РАЗДЕЛ:								
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
			ВАР. 1								
1	15-	613	ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	100КВМ	1.80	38.60	21.40	.03	69.48	38.57	38.52
	T414-7		ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА								.05
			СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ								
			БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2								
			РАЗА								
2	15-	614	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	100КВМ	1.00	55.60	38.40	.03	55.60	38.43	38.40
	T414-8		ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН.								.03
			ПЕРЕПЛЕТОВ, САНПРИБОРОВ,								
			ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА								
3	26-	19	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ	КУБМ	6.00	8.05	4.73	.15	48.30	29.28	28.38
	4-6		ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ И								.90
			КРИВОЛИНЕЙНЫХ								
			ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ								
			МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И								
			СТЕКЛОВАТНЫМИ (БЕЗ ИХ								
			СТОИМ								.30
4	26-	73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	100КВМ	2.59	12.60	11.80	.05	32.63	30.69	30.56
	13-9		ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ								.13
			СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ								
			ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ					.02			.05
5	26-	76	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ	100КВМ	2.59	48.20	10.30	.08	124.84	26.88	26.68
	T12-2		ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ								.21
			СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА					.02			.05

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ			ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ: ОТОПЛЕНИЕ					ВЕР. 1						
1	16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	1069.00	.86	.21	.01	919.34	235.18	224.49	10.69
2	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	980.00	.91	.21	.01	891.80	215.60	205.80	9.80
3	16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	6.00	1.03	.21	.01	6.18	1.32	1.26	.06
4	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	20.55	3.94	3.73	.00	80.97	76.65	76.65	.00
5	18-109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ВЫСОТОЙ 582ММ ТИПА М-140А, М-140АО, М-90, РА-90 (ЭКМ)	КВМ	675.80	7.66	.25	.06	5176.63	209.50	168.95	40.55
							.02				13.52
6	18-129	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. НИТКИ 50ММ	М	26.00	2.38	.08	.01	61.88	2.34	2.08	.26
7	18-229	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	ШТ	60.00	.49	.08	.00	29.40	4.80	4.80	.00
8	Ш1-3-1034	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ ДИАМ 15ММ	ШТ	104.00	1.34	.00	.00	139.36	.00	.00	.00
9	Ш1-3-1035	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	221.00	1.50	.00	.00	331.50	.00	.00	.00

ИН	НОРМАТИВ-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИ-	КОЛИ-	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
П/П	ННЫЕ ИСТО-		НИЦА	ЧЕСТВО	ВСЕГО	В	ТОМ	ЧИСЛЕ:	ВСЕГО	НОРМАТ.	В
	ПОЗИ-	РАБОТ И ЗАТРАТ	ИЗМЕ-			ОСНОВНАЯ	ЭКСП.			УСЛОВНО-	ТОМ
	ЦИЯ		РЕНИЯ			ЗАРАБОТ-	МАШИИ			ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-
						НАЯ ПЛАТА				ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА
						В Т.Ч.					В Т.Ч.
						ЗАР.ПЛ.					ЗАР.ПЛ.
ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА											
ДИАМ 15ММ											
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									1298.36	218.23	210.36
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									1298.36	218.23	210.36
РАЗДЕЛ: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВАР. 1											
1	16-41 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ М ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	398.00	1.20	.23	.01	477.60	95.52	91.54	3.98
2	16-42 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ М ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	502.00	1.35	.23	.01	677.70	120.48	115.46	5.02
3	16-43 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ М ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	236.00	1.36	.23	.01	320.96	56.64	54.28	2.36
4	16-44 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ М ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ	М	16.00	1.58	.23	.01	25.28	3.84	3.68	.16
5	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 100М ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	11.52	3.94	3.73	.00	45.39	42.97	42.97	.00
6	17-42 Т3-1	УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ 1-ВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПР. ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0.34 КВМ	ШТ	96.00	3.54	.37	.02	339.84	37.44	35.52	1.92
							.01				.96
7	Ц1-3-78	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	202.00	.95	.00	.00	191.90	.00	.00	.00
8	Ц1-3-79	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ	ШТ	20.00	1.17	.00	.00	23.40	.00	.00	.00

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ			ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ. ЗАРАБОТ- НАШИН		ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ. ЗАРАБОТ- НАШИН
						ПЛАТА	В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.		ПЛАТА	В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.
МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КГС/КВМ, СМ) ДИАМ 20ММ										
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						2102.07	356.89	343.45	13.4	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						2102.07	356.89	343.45	13.4	
РАЗДЕЛ: КАНАЛИЗАЦИЯ					ВАР. 1					
1	16- Т5-1	30	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 50ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ	М	375.00	3.21	.45 ----- .01	1203.75	176.25	168.75 ----- 3.75
2	16- Т5-2	31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 100ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ	М	520.00	4.59	.49 ----- .01	2386.80	270.40	254.80 ----- 5.20
3	16- Т7-3	45	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	13.00	1.79	.23 .01	23.27	3.12	2.99 .13
4	16- 7-4	46	ПРОКЛАДКА ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. 50 ММ	М	88.00	2.21	.29 ----- .01	194.48	28.16	25.52 ----- .88
5	16- 22	219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1.01	3.94	3.73 .00	3.98	3.77	3.77 .00
6	17- 1-1	2	УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ЧУГУННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4-1700 (НА 1 КОМПЛЕКТ)	ШТ	96.00	52.60	1.84 ----- .09	5049.60	206.40	176.64 ----- 8.64
7	17-	15	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	96.00	15.50	1.06 .06	1488.00	107.52	101.76 5.76

[illegible]

18064-16

[illegible]

НОРМАТИВ- П/П ИСТО-		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИ-	КОЛИ-	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
ЧНИКИ И	НН ПОЗИ-	РАБОТ И ЗАТРАТ	НИЦА	ЧЕСТВО	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
И	ЦИЯ		ИЗМЕ-			ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		УСЛОВНО-	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
			РЕНИЯ			ЗАРАБОТ-	НАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	НАШИН
						НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПД.				ЗАР.ПД.	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								5125.05	334.68	304.79	29.81
								10.681			
РАЗДЕЛ:		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				ВАР. 1					
1	15- 613 Т414-7	ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100КВМ	3.20	38.60	21.40	.03	123.52	68.58	68.48	.10
2	15- 614 Т414-8	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОМ, САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	10.20	55.60	38.40	.03	567.12	391.99	391.68	.31
3	26- 19 4-6	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И СТЕКЛОВАТНЫМИ (БЕЗ ИХ СТОИМ	КУБМ	3.00	8.05	4.73	.15	24.15	14.64	14.19	.45
						.05		.15			
4	26- 73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100КВМ	1.27	12.60	11.80	.05	16.00	15.05	14.99	.06
						.02		.03			
5	26- 76 Т12-2	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100КВМ	1.27	48.20	10.30	.08	61.21	13.18	13.08	.10
						.02		.03			
6	26- 78 Т14-4	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	.24	20.40	18.60	.01	4.90	4.47	4.46	.00
7	Ш1-1-Р4- 106	МАТЫ И ПОЛОСЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА	КУБМ	3.00	44.70	.00	.00	134.10	.00	.00	.00
8	Ш1-1-Р4- 193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТБ-В	ТЫС.КВ М	.13	1870.00	.00	.00	237.49	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								1168.49	507.90	506.88	1.01
								.201			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на электроосвещение и устройства связи к типовому проекту II3-8I-I/I.2
дом 5-этажный 8-секционный 96-квартирный

Сметная стоимость	тыс.руб.	19,62
Показатели по смете:		
стоимость на		
1. I м2 общей площади	руб.	3,71
2. I м2 общей приведенной площади	"	3,62
3. I м3 объема	"	0,94
4. I квартиры	"	204

НОРМАТИВ- П/П ИСТО-			НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	ИСТО-	ИСТО-				ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. В ТОМ ЧИСЛЕ:		
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И МАТ-ЛЫ ВАР. ' 1												
1	21- ТЗ-1	25	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ШТ 1 КВАРТИРЕ КИРПИЧНЫХ ДОМОВ С ОБЫЧНОЙ САНАБИНОЙ РАСПОЛОЖЕННОЙ В 9ЭТ ДОМЕ С 1 КОМН В В КВАРТИРЕ		17.00	19.00	9.02	.14	323.00	155.72	153.34	2.38
				</								

КДН	НОРМАТИВ- ПО/П/ИНЫЕ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, В ТОМ ЧИСЛЕ:		
	ЧНИКИ И НН ПОЗИ- ЦИЯ					ОСНОВНАЯ ЭКСПЛ. ЗАРАБОТ- МАШИН НАЯ ПЛАТА		ЧУСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЭКСПЛ. ЗАРАБОТ- МАШИН НАЯ ПЛАТА		
						В Т.Ч. ЗАР.ПД.				В Т.Ч. ЗАР.ПД.	
9	21- 104 18-2	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКР.ИЛИ ПЕРЕГОРОД	100М	92,85	6.60	5.40	.00	612.81	501.39	501,39	.00
10	21- 113	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	.02	11.30	10.30	.00	.23	.21	.21	.00
11	21- 114 23-2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	2.45	13.30	10.60	.00	32.58	25.97	25,97	.00
12	21- 115 23-3	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧ	100Т	.11	33.60	20.80	.00	3.70	2.29	2,29	.00
13	21- 118	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	.48	11.30	.00	.00	5.42	.00	.00	.00
14	21- 119 23-7	УСТАНОВКА ШТЕРЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	7.88	12.90	10.60	.00	101.65	83.53	83,53	.00
15	21- 121	УСТАНОВКА БЛОКОВ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО, КОД-ВО УСТАНОВЛЕННЫХ АППАРАТОВ ДО 3	100ШТ	.66	23.00	17.70	.00	15.18	11.68	11,68	.00
16	11-1-РЗ- 130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32/3,2ММ МАРКИ БСТ2КП- БСТ4КП	М	150.00	.32	.00	.00	48.00	.00	.00	.00
17	11-5-Р2- 166	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 2, 5КВ.ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	2.00	22.80	.00	.00	45.60	.00	.00	.00
18	11-5-Р2- 167	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 4КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	3.60	29.50	.00	.00	106.20	.00	.00	.00
19	11-5-Р2- 168	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 6 КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 330В	ТЫС.М	.55	39.20	.00	.00	21.56	.00	.00	.00
20	11-5-Р2-	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ	ТЫС.М	.30	98.20	.00	.00	29.46	.00	.00	.00

ИНН	П/П	НОРМАТИВ- ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
							В Т.Ч. ЗАР.ПД.			В Т.Ч. ЗАР.ПД.	
	170		16КВ ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В								
21	Ц1-5-Р2- 171		ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧЕНИЕМ 25КВММ	ТЫС.М	1.50	138.00	.00	.00	207.00	.00	.00
22	Ц1-5-Р2- 202		ПРОВОД МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5КВМ	ТЫС.М	8.80	40.70	.00	.00	358.16	.00	.00
23	Ц1-5-Р2- 205		ПРОВОД МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5КВММ	ТЫС.М	1.40	58.90	.00	.00	82.46	.00	.00
24	Ц1-5-Р2- 489		ПРОВОД МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 05ММ	ТЫС.М	.02	13.40	.00	.00	.27	.00	.00
25	Ц1-5-Р3-41		СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ТИПА ППР-100 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ	ШТ	80.00	5.57	.00	.00	445.60	.00	.00
26	Ц1-5-Р3-46		СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ СО ВЗРЫВООПАСН ОЙ СРЕДОЙ ТИПА В32- 100ЛУЗ	ШТ	9.00	36.40	.00	.00	327.60	.00	.00
27	Ц1-5-Р3- 228		УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВХОД" СУП-М-У2(СТВ-01)	ШТ	17.00	2.86	.00	.00	48.62	.00	.00
28	Ц1-5-Р6- 240		ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1.00	14.20	.00	.00	14.20	.00	.00
29	Ц1-5-Р4-29		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА ПВ-2- 1056М1Б	ШТ	2.00	2.25	.00	.00	4.50	.00	.00
30	Ц1-5-Р4- 150		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700	ШТ	96.00	.46	.00	.00	44.16	.00	.00
31	Ц1-5-Р4- 151		ВИЛКА К ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКЕ А-700	ШТ	96.00	.41	.00	.00	39.36	.00	.00
32	Ц1-5-Р4- 217		ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ С МЕЛОДИЧНЫМ БОЕМ НА НАПРЯЖЕНИЕ 127-220В	ШТ	96.00	4.63	.00	.00	444.48	.00	.00

ИНН	НОРМАТИВ- ПО/ПННГ ИСТО- ЧНИКИ И НН ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕР- ЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
33	П1507-Р1-41	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ Т, НСП01-100"АСТРА-1"ИСП1, 2,3	ШТ	10,00	3.63	.00	.00	36.30	.00	.00	.00
34	П1507-Р1-45	ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК НСП03-60-01УЗ	ШТ	216,00	1.37	.00	.00	295,92	.00	.00	.00
35	П0503-Р8-124Г	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАР ДИАМ 25ММ СРЕДНЕГО ТИПА	ТЫС.М	.28	333.60	.00	.00	93.41	.00	.00	.00
36	П0503-Р8-125Г	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАРУЖНЫМ ДИАМ 32ММ СРЕДНЕГО ТИПА	ТЫС.М	.24	527.30	.00	.00	126.55	.00	.00	.00
37	П0503-Р8-126Г	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАР ДИАМ 40ММ СРЕДНЕГО ТИПА	ТЫС.М	.30	753.20	.00	.00	225.96	.00	.00	.00
38	П1517-Р2-396	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ Т.ШЭ-2201 4Х14	ШТ	24,00	80.70	.00	.00	1936.80	.00	.00	.00
39	П1517-Р2-398	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ШЭ2301 НА 3 СМЕТЧИКА	ШТ	16,00	130.20	.00	.00	2083.20	.00	.00	.00
40	П1504-Р4-236	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТИПА ПМЕ-222 НЕРФВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ	ШТ	1,00	9.67	.00	.00	9.67	.00	.00	.00
41	П1504-Р1-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСК ИЙ ТИПА АВ-0,1-2,5-220(АВ-2А)	ШТ	32,00	.56	.00	.00	17.92	.00	.00	.00
42	П1504-Р17-76	БЛОК ИЗ 3Х ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОДНОЙ РОЗЕТКИ ЗАКЛАДНОЙ КОРОБКИ ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКИ	ШТ	66,00	.97	.00	.00	64.02	.00	.00	.00
43	Ц8-10-591	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫ Й ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	1,50	37.30	29.80	.04	55.95	44.76	44.70	.06
							.01				.01
44	Ц8-1-604	БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	100ШТ	.10	92.40	34.20	24.50	9.24	5.87	3.42	2.45
							7.72				.77
45	Ц8-1-613	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗОВЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	100ШТ	.96	27.60	17.00	.88	26.50	17.16	16.32	.84
							.35				.34

ИН	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ										
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ОСНОВНАЯ ЭКСПЛ. МАШИИ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ОСНОВНАЯ ЭКСПЛ. МАШИИ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА		В Т.Ч. ЗАР.ПЛА			
46	Ц8-2-405		КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ		.12	395.00	24.90	3.10	47.40	3.36	2.99	.37							
								1.10				.13							
47	Ц8-2-525		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ШТ (АВТОМАТ) 1-3х ПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А УСТАНОВЛ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ		32.00	2.88	1.04	.06	92.16	35.20	33.28	1.92							
								.01				.32							
48	Ц8-2-610		ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЗИТЕЛЬНЫЙ в МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССОЙ ДО 12КГ	100ШТ	.01	179.00	94.30	3.20	1.79	.97	.94	.03							
								1.16				.01							
49	Ц8-4-604		ФОНАРЬ СИГНАЛЬН. С НАДПИСЬЮ "ВХОД", "ВЫХОД", "ВЕЗДЕ" И Т.П.	100ШТ	.17	83.40	41.00	31.10	14.18	12.26	6.97	5.29							
								9.00				1.53							
50	Ц8-5-522		АППАРАТ ДО 25А ШТЕПЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОНТАКТАМИ ДО 4 ЦЕПЕЙ СЕТЕЙ СИЛОВЫХ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ, КО	ШТ	232.00	2.32	1.02	.05	538.24	248.24	236.64	11.60							
								.01				2.32							
51	Ц8-5-529		КНОПКА ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Х	ШТ	2.00	1.99	1.09	.05	3.98	2.28	2.18	.10							
								.01				.02							
52	Ц8-5-531		ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 1000А	ШТ	1.00	4.93	2.05	.11	4.93	2.16	2.05	.11							
								.02				.02							
53	П150408- Р2-23		ПАТРОН НАСТЕННЫЙ ТИПА Е270П-04	ТЫС.ШТ	.10	186.10	.00	.00	17.87	.00	.00	.00							
54	П150408- Р2-24		ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ Т. Е27 Н12-П-09	ТЫС.ШТ	.43	136.33	.00	.00	59.03	.00	.00	.00							
55	СКЦЭ-84- Р1-26		ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ШТ ПАНЕЛЬ ВРУ1-25- СТОИМОСТЬ И УСТАНОВКА	ШТ	1.00	235.00	14.80	.98	235.00	15.78	14.80	.98							
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									13216.11	3046.32	2941.44	104.81							
												57.32							

ИНН	НОРМАТИВ- ПОЗИЦИОННЫЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ-	ЭКСПЛ. МАШИИ НАШИИ ПЛАТА		ЧИСТАЯ ПРОДУК-	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ-	ЭКСПЛ. МАШИИ ПЛАТА
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПЛА.				ЗАР.ПЛА.	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								13216.11	3046.32	2941.44	104.8
											57.32
РАЗДЕЛ: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ					ВАР. 1						
1	Ц1-5-Р1- 2526	КАБЕЛЬ СВЯЗИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТПД ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ С ЧИСЛОМ ПАР 10	ТЫС.М	.06	158.00	.00	.00	9.48	.00	.00	.00
2	Ц10-1-960	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАССОЙ 1М ДО 1КГ В ПОДЗЕМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	ТЫС.М	.06	137.00	74.20	32.00	8.22	6.37	4.45	1.92
							9.66				.58
3	Ц10-1-966	МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ ЕМКОСТЬ 10X2	ШТ	4.00	4.50	2.33	.70	18.00	12.12	9.32	2.80
							.22				.88
4	Ц10-1-967	МУФТА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА КАБЕЛЕ ЕМКОСТЬ 20X2	ШТ	4.00	6.71	3.11	.87	26.84	15.92	12.44	3.48
							.27				1.08
5	Ц10-1-970	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПАР	100ШТ	.10	9.14	8.61	.00	.91	.86	.86	.00
6	Ц10-10-972	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	ШТ	8.00	4.01	1.62	.55	32.08	17.36	12.96	4.40
							.18				1.44
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								95.53	52.63	40.03	12.6
											3.98
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								95.53	52.63	40.03	12.6
											3.98
РАЗДЕЛ: РАДИОФИКАЦИЯ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ					ВАР. 1						
1	34- 641 124-1	УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ 1 СТОЙКИ ОДИНАРНОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	ШТ	8.00	14.20	4.34	.20	113.60	36.32	34.72	1.60

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-		В ТОМ ЧИСЛЕ:
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛА		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛА
2	Ц1-5-Р2-491	ПРОВОД МАРКИ ПВЖ ДИАМ 1, 8КВММ	ТЫС.М	40	25.90	0.00	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
3	Ц1-5-Р2-495	ПРОВОД МАРКИ ПТЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМ 2Х1, 2КВММ	ТЫС.М	2.50	22.90	0.00	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
4	П290220-Р1-251	ТРАНСФОРМАТОР СТОЕЧНЫЙ ТИПА ТПГ-10	ШТ	4.00	4.09	0.00	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
5	Ц8-1-402	ПРОВОД МАРКИ ППВ, АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	25.00	16.50	8.07	5.15	412.50	330.50	201.75	128.75
							1.63				40.75
6	Ц8-2-402	ПРОВОД МАРКИ ППВ, АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	4.00	12.70	7.55	3.71	50.80	45.04	30.20	14.84
							1.18				4.72
7	Ц8-7-591	РОЗЕТКА ШТЕПЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	2.50	20.80	12.50	0.02	52.00	31.30	31.25	0.05
							0.01				0.03
8	Ц10-1-605	КОРОБКА РАЗЪЕДИТЕЛЬНО-СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	96.00	0.58	0.46	0.00	55.68	44.16	44.16	0.00
9	Ц10-5-397	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25 ВТ НА СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЯКЕ	ШТ	4.00	1.49	1.24	0.00	5.96	4.96	4.96	0.00
10	Ц10-18-972	ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЯКИ НА СТЕНУ	ШТ	8.00	3.17	1.53	0.41	25.36	15.52	12.24	3.28
							0.13				1.04
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						799.87	507.80	359.28	148.51
											46.53
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						799.87	507.80	359.28	148.51
											46.53
РАЗДЕЛ:		ТЕЛЕВИДЕНИЕ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ				ВАР. 1					

ИНН	НОРМАТИВ- ПО/П/Н/ЫЕ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
	ЧИСЛИ И ИНН ПОЗИ- ЦИЙ					ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		УСЛОВНО-	ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ
						ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
						НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.	
1	Ц1-5-Р1- 2772	КАБЕЛЬ МАРКИ РК-75-9-12	ТЫС.М	.28	342.00	.00	.00	95.76	.00	.00	.00
2	П150401-92	УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ Т.УАР- 6,1	ШТ	40.00	1.34	.00	.00	53.60	.00	.00	.00
3	П1601-Р2- 395	УСИЛИТЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТИПА УТТО-2(УТО)	ШТ	4.00	64.90	.00	.00	259.60	.00	.00	.00
4	П1601-Р2- 484	АНТЕННА С МАНТОЙ ТИПА АТСК	ШТ	4.00	10.10	.00	.00	40.40	.00	.00	.00
5	Ц8-2-402	ПРОВОД МАРКИ ПЛВ, АПЛВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОБООДКЕ	100М	2.80	12.70	7.55	3.71	35.56	31.53	21.14	10.39
							1.18				3.30
6	Ц10-1-604	ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ОСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕР.ВЕЛИЧИНЫ И КАЧЕСТВА СИГНАЛА, ТРАССЫ, КАБЕЛЯ, КОРОБКИ, ФИЛЬТРА, СЛОЖЕНИЯ, УСИЛИТЕЛЕ	ШТ	4.00	10.10	2.35	7.70	40.40	40.20	9.40	30.80
							2.72				10.88
7	Ц10-1-605	КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	40.00	.58	.46	.00	23.20	18.40	18.40	.00
8	Ц10-2-605	УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	12.00	2.26	1.31	.00	27.12	15.72	15.72	.00
9	Ц10-3-605	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛ КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР, КАБЕЛЕЙ	ШТ	80.00	.18	.14	.00	14.40	11.20	11.20	.00
10	Ц10-5-604	АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕШАНИЯ НА АНТЕН ОПОРЕ ВЫС ДО 8,6 С 1 ЯРУСОМ НА БЕТ ИЛИ МЕТАЛ КР	ШТ	4.00	16.60	8.49	5.60	66.40	56.36	33.96	22.40
							2.01				8.04

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
						ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
						НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПД.				ЗАР.ПД.	
11	Ц10-17-606	СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ ОДНОГО КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЯ	ШТ	4.00	12.20	12.00	.00	48.80	48.00	48.00	.00
12	Ц10-22-943	ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТР.ПРОЧН. ИЗОЛЯЦИИ 4Х-ТРУБОЧ	ШТ	4.00	18.20	4.10	14.00	72.80	72.40	16.40	56.00
							3.59				14.36
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						778.04	293.81	174.22	119.51
											36.58
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						778.04	293.81	174.22	119.51
											36.58
	РАЗДЕЛ:	КАНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ				ВАР. 1					
1	П0503-Р8- 124Г	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ НАР ДИАМ 25ММ СРЕДНЕГО ТИПА	ТЫС.М	.06	333.60	.00	.00	20.02	.00	.00	.00
2	Ц8-1-417	ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ВНУТР. ДИАМ ДО 25ММ	100М	.60	34.80	14.40	12.20	20.88	15.96	8.64	7.32
							3.85				2.31
3	Ц8-2-405	КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	Т	.02	395.00	24.90	3.10	7.90	.56	.50	.06
							1.10				.02
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						48.80	16.52	9.14	7.31
											2.33
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						48.80	16.52	9.14	7.31
											2.33
	РАЗДЕЛ:	ЗАЗЕМЛЕНИЕ				ВАР. 1					
1	Ц8-1-471	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 10ШТ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50X50X5ММ	10ШТ	.90	19.30	4.60	.70	17.37	4.77	4.14	.63
							.10				.09
2	Ц8-2-472	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬН ИЗ ПОДОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕН	100М	.48	27.00	6.80	.90	12.96	3.70	3.26	.43

П/П	НОРМАТИВ- ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
						ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
						НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПД.				ЗАР.ПД.	
160КВММ											
3	ЦБ-8-472	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМ. 8ММ	100М	1.70	51.80	14.90	1.60	88.06	28.05	25.33	2.72
							.10				.17
4	Ц10-13-972	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО БЕТОННОЙ СТЕНЕ	М	10.50	.87	.19	.06	9.13	2.62	1.99	.63
							.02				.21
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								127.52	39.14	34.73	4.4
											.47
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								127.52	39.14	34.73	4.4
											.47

ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах

№№ пп	Ресурсы	Един. измер.	Количество
I	Общестроительные работы		
	Подземная часть		
	Затраты труда	чел.-ч.	5587
	Заработная плата	руб.	3053
	Строительные машины	"	4383
	Надземная часть		
	Затраты труда	чел.-ч.	51819
	Заработная плата	руб.	29276
	Строительные машины	"	13593
II	Сантехнические работы		
	Затраты труда	чел.-ч.	7146
	Заработная плата	руб.	4384
	Строительные машины	"	477
III	Электромонтажные работы		
	Затраты труда	чел.-ч.	6672
	Заработная плата	руб.	3568
	Строительные работы	"	397

Ведомость потребности в затратах труда,
материалах и полуфабрикатах для строительства

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Затраты труда	ч.дн.	11097
2	Битум и мастика битумная	т	47,6
3	Болты разные	кг	100,4
4	Гвозди разные	кг	137,4
5	Гипс	т	2,64
6	Гравий и щебень	м3	68,53
7	Замазка стекольная	кг	634,1
8	Кирпич	т.шт	24,5
9	Клей малярный	кг	126,8
10	Краски и шпаклевки тертые	кг	1601,0
11	Кронштейны	кг	158,5
12	Лаки разные	кг	21,1
13	Лес пиленный	м3	15,85
14	Мастика для герметизации стыков	т	0,05
15	Мел молотый	т	3,7
16	Обои разные	м2	10295
17	Мастика для уплотнения стыков	т	
18	Олифа	кг	1532,3
19	Пакля, пряда льняная, пеньковая	кг	5918,0

№ пп	Наименование работ	Единица измере- ния	Количество
1	2	3	4
20	Песок	м3	17,5
21	Плитки облицовочные	м2	866,8
22	Плитки покрытия пола керами- ческие	м2	516,3
23	Плиты минераловатные	м3	231,5
24	Поручни пластмассовые	м	300,0
25	Прокладка оконная	кг	52,8
26	Прокладка уплотнительная	м	242,9
27	Сталь кровельная листовая	т	1,58
28	Стекло оконное	м2	92,0
29	Стекло жидкое	м2	92,0
30	Трубы асбестоцементные	м	84,5
31	Цемент марки 300	т	1,06
32	Рубероид	м2	5184,0
33	Линолеум	м2	5002,0
34	Полуфабрикаты		
35	Бетон тяжелый марки 50		
36	"-" 75	м3	
37	"-" 100	"	

I	2	3	4
38	Бетон тяжелый марки 150	м3	4,44
39	-"-" 200	"	48,67
	Бетон легкий		
	раствор цементный известковый 25	м3	9,15
	раствор известковый 1:2,5	м3	41,89
	раствор отдел.1:1:6	м3	2,43
	раствор цементный 25	м3	4,81
	раствор цемент.изв.50	"	3,96
	раствор цементный 200	"	12,41
	раствор цементный 75	"	22,19
	раствор цементный 100	"	30,29
	плинтус деревянный	шт	5002
	арматура класса AI	тн	0,15
	-"-" BI	тн	0,08
	-"-" AIII	тн	1,61
	керамзитобетон M-75	м3	265,03
	раствор цементный 50	м3	0,64
	раствор цементно-известковый 100	м3	1,22

I	2	3	4
---	---	---	---

СОДЕРЖАНИЕ СМЕТЫ

№№ пп	Наименование разделов	Краткая характеристика проектного решения	№№ стр.	№№ пп	Наименование разделов	Краткая характеристика проектного решения	№№ стр.
1	2	3	4	1	2	3	4
	Пояснительная записка и техничко-экономические показатели	-	3	II	Разные работы	приямки, окна, двери	25
	Объектная смета	-	4		Надземная часть		
	Сводка стоимости строи- тельно-монтажных работ	-		I2	Наружные стены	крупные легкобетонные блоки двухрядной разрез- ки толщиной 500 мм, фасад I	28
	I. Общестроительные работы			I3	Внутренние стены	железобетонные блоки	33
	Подземная часть			I4	Перекрытия	многопустотные панели	36
I	Земляные работы	ленточные фундаменты	10	I5	Лестницы	-	38
2	Фундаменты	сборные железобетонные плиты и блоки. Фасад I - одинарный там- бур	11	I6	Лоджии и балконы	при толщине стен 500 мм, одинарном тамбуре	42
3	Наружные стены	легкобетонные блоки Фасад I, одинарный тамбур	13	I7	Ограждения лоджий и балконов	экраны из асбестоцемен- та	42
4	Внутренние стены	железобетонные блоки	15	I8	Перегородки	гипсобеетонные и керамзи- тобетонные при санузлах россыпью	44
5	Перекрытия	многопустотные панели	17	I9	Крыша	-	47
6	Лестницы	фасад I, одинарный там- бур	19	20	Кровля	четырёхслойный рулонный ковёр	49
7	Лоджии и балконы	железобетонные плиты, фасад I	22	21	Подготовка под полы типовых этажей	под линолеумные полы при санузлах россыпью	50
8	Подготовка под полы I-го этажа	под полы из линолеума, санузлы россыпью	23	22	Полы	линолеумные полы, сануз- лы россыпью	52
9	Полы	уплотненный щебнем пол по бетонному основанию	24	23	Окна и балконные двери	раздельные переплеты, фасад I	52
10	Малярные работы	-	25	24	Двери	при санузлах россыпью	55
				25	Встроенная мебель	-	57

I	2	3	4	I	2	3	4
26	Штукатурные работы	-	60	45	Газоснабжение	-	79
27	Облицовочные работы	-	61	46	Отделочные работы	изоляция и масляная окраска трубопроводов	81
28	Малярные и обойные работы	-	61	47	Общестроительные работы	-	82
29	Стекольные работы	-	62	Ш. Электротехнические работы			
30	Наружная отделка	-	63				
31	Мусоропровод	-	63				
32	Разные работы	-	64				
П. Сантехнические работы				Надземная часть			
Подземная часть							
33	Отопление	Отопление с двойным остеклением, с кранами двойной регулировки	67	49	Электроосвещение - монтаж и материалы	-	84
34	Холодное водоснабжение	-	69	50	Телефонизация	-	89
35	Горячее водоснабжение	-	70	51	Радиофикация	-	89
36	Канализация	-	70	52	Телевидение	-	90
37	Водосток	-	71	53	Канализация устройств связи	-	92
38	Отделочные работы	изоляция и масляная окраска трубопроводов	72	54	Заземление	-	92
Надземная часть				55	Ведомость потребности в производственных ресурсах	-	94
39	Отопление	отопление с двойным остеклением с кранами двойной регулировки, отопительные приборы - радиаторы М-140	74	56	Содержание сметы	-	97
40	Вентиляция	-	75	57	Ведомость потребности материалов	-	95
41	Холодное водоснабжение	-	75				
42	Горячее водоснабжение	-	76				
43	Канализация	-	77				
44	Водосток	-	78				