

Серия I2I

Крупнопанельные жилые дома и блок-секции

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I2I-043/I.2

9-этажная 36-квартирная блок-секция  
IБ.2Б.3Б.3Б широтной ориентации

Часть 8

С М Е Т Ы

Книг 3

Книга I (стр. I-202)

17289 - 17

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА  
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ,  
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

Серия I2I

112 89 - 17

Крупнопанельные жилые дома и блок-секции

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I2I-043/I.2

IБ.2Б.3Б.3Б

Широтной ориентации

Часть 8

С М Е Т Ы

Разработана  
ЦНИИЭП жилища

Введена в действие  
ЦНИИЭП жилища  
"22" декабря 1980 г.  
приказом № 466

Руководитель отделения  
проектных работ

Руководитель отдела № I

Главный архитектор проекта

Главный инженер проекта

Главный экономист  
отделения проектных работ

Руководитель отдела № 25

А.И. Криппа

В.И. Блюменталь

И.Ю. Маркова

Ю.П. Полозов

Д.Б. Ломоносов

И.П. Ковалевский

В составлении сметы к 121-043/1,2  
принимали участие

№ пп	Наименование разделов смет	Авторы проектов			Составители смет		
		Фамилия, и.о.	Должность	Роспись	Фамилия, и.о.	Должность	Роспись
1	Общестроительные работы	Полозов И.П.	ГИП	<i>Полозов</i>	Срубас Ю.С.	ст. инженер	
		Маркова И.Ю.	ГАП	<i>Маркова</i>	Литвинова Т.П.	гл. специал.	<i>Литвинова</i>
2	Отопление и вен- тиляция	Никитина Н.	рук. гр.	<i>Никитина</i>	Васильева М.Л.	ст. инженер	<i>Васильева</i>
3	Водопровод и ка- нализация	Верижский С.	ГИП	<i>Верижский</i>	Ветрова Л.М.	рук. группы	<i>Ветрова</i>
4	Электроосвещение	Подлипенская Н.	рук. гр.	<i>Подлипенская</i>	Долгушина Г.В.	рук. группы	<i>Долгушина</i>
5	Слаботочные устройства	Старик Б.А.	ГИП	<i>Старик</i>	Долгушина Г.В.	рук. группы	<i>Долгушина</i>
6	Лифты				Пончек И.И.	ст. инженер	<i>Пончек</i>

121-043/1.2

19289-17

9-этажная 36-квартирная блок-секция IB.2Б.3Б.3Б  
широтной ориентации

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ пп	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	2	3	4
1	Сметная стоимость	тыс. руб.	196,49
2	В том числе строительно-монтажные работы	"	190,78
3	Общая приведенная площадь	м <sup>2</sup>	1924,11
4	Общая площадь	"	1872,27
5	Жилая площадь	"	1114,74
6	Строительный объем	м <sup>3</sup>	6717,00
7	Средняя общая приведенная площадь 1 квартиры	м <sup>2</sup>	53,45
8	Стоимость 1 м <sup>2</sup> общей приведенной площади	руб.	102,12
9	Стоимость 1 м <sup>2</sup> общей площади	"	104,95
10	Стоимость 1 м <sup>2</sup> жилой площади	"	176,27
11	Стоимость 1 м <sup>3</sup> здания	"	29,25
12	Стоимость 1 квартиры	"	5458

Главный архитектор проекта

Главный специалист по сметам

Маркова И.Ю.

Литвинова Т.П.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к рабочим чертежам типового проекта 9-этажной блок-секции серии I2I-043/I.2 составлена в соответствии с Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства (СН 40I-69) и по единым районным единичным расценкам, введенным в действие с I.0I.1969 г., с включением цен на местные материалы применительно к условиям строительства для 2-го пояса Московской области.

Смета разработана следующим образом:

1. На каждый вид строительных и монтажных работ, для каждого варианта конструкций, отделки и оборудования, предусмотренных проектом, составлены расчеты сметной стоимости (раздел сметы).

2. Стоимость индустриальных изделий определена по штучным ценам, составленным в соответствии с п.25 прейскуранта № 06-08.

3. Стоимость местных материалов, неучтенных в ЕРЕР, определена в смете отдельными позициями по "Ценнику сметных цен на местные материалы для составления смет для типовых проектов".

4. Перечень сметных расчетов по каждому конструктивному элементу или виду работ, предусмотренных данным проектом отдельно по подземной и надземной части приведен в конце сметы.

5. Сметная стоимость по каждому разделу общестроительных, сантехнических и электротехнических работ внесена в сводку стоимости строительно-монтажных работ по форме № 8 (приложение № 2I к СН 40I-69), в которой также предусмотрены накладные расходы и плановые накопления в следующих размерах:

Накладные расходы

На общестроительные работы по подземной части - 16,5%

по надземной части - 13,5%

На внутренние санитарно-технические работы - 14,9%

На санкабины - 8,3%

Плановые накопления по всем расчетам приняты - 6%

Расходы на пуск и регулировку систем отопления приняты в размере 1%, а на вентиляцию с принудительным воздухообменом - 2,5%.

Указанные расходы включены в сводку строительно-монтажных работ.

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на строительство 9-этажной 36-квартирной блок-секции 1Б.2Б.3Б.3Б  
широтной ориентации с теплым чердаком 121-043/1

Сметная стоимость 196,49 тыс.руб.

№ пп	№ смет и затрат	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс. руб.						Технико-экономические показатели		
			строи- тельн. работ	монт. работ	инж. обору- дован.	технол. оборуд. мебели и инв.	пр. зат- рат	Всего	наимен. един. измер.	колич. един. измер.	стоим. един. измер.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Подземная часть									
1		Общестроительные работы	12,22	-	-	-	-	12,22	м2 общ. прив.пл.	1924,11	6,35
2		Сантехнические работы	1,15	-	-	-	-	1,15	-"	-"	0,60
3		Электротехнические работы	0,61	-	-	-	-	0,61	-"	-"	0,32
4		Фрагмент лоджий	0,58	-	-	-	-	0,58	-"	-"	0,3
		Итого	14,56	-	-	-	-	14,56	-"	-"	7,57
5		ЭБ-1	0,53	-	-	-	-	0,53	-"	-"	0,28
6		ЭБ-1 фрагм. лодж. 13 лев. 2 64х1,2349=79	0,08	-	-	-	-	0,08	-"	-"	0,04
		Итого по элементам блокировок	0,61	-	-	-	-	0,61	-"	-"	0,32
		Итого по подв. части с эл. блокировок	15,17	-	-	-	-	15,17	-"	-"	7,89

121-043/1.2

17289-17

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. Надземная часть									
1		Общестроительные работы	145,69	-	-	-	-	145,69	м2 общ. прив.пл.	1924,11	75,72
2		Сантехнические работы	12,96	-	-	-	-	12,96	"	"	6,74
3		Электротехнические работы	6,07	-	-	-	-	6,07	"	"	3,15
4		Устройство связи	0,76	-	-	-	-	0,76	"	"	0,39
5		Лифты	0,90	1,56	5,71	-	-	8,17	"	"	4,25
		Итого	166,38	1,56	5,71	-	-	173,65	"	"	90,25
6		Элемент блокировки ЭБ-I	4,79	-	-	-	-	4,79	"	"	2,49
7		Фрагмент лоджий I3 лев-2 239х1,203I=2877	2,88	-	-	-	-	2,88	"	"	1,49
		Итого с эл.блокир.	174,05	1,56	5,71	-	-	181,32	"	"	94,23
		Всего по объектной смете	189,22	1,56	5,71	-	-	196,49	"	"	102,12

Главный инженер проекта

Полозов Ю.П.

Главный специалист по сметам

Литвинова Т.П.

121-043/1.2

18

17289-17



С В О Д К А  
стоимости строительно-монтажных работ

№ пп	Наименование работ	Стоимость по смете				Лимитированные затраты		Сметная стоимость с лимитированными затратами (руб.)	Удельный вес в % к общей стоимости строит.-монтажных работ
		прямые затраты (руб.)	накладные и плановые расходы и накопления	с накладными расходами и плановыми накоплениями		%%	сумма (руб.)		
			%%	сумма (руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подземная часть								
1	Земляные работы вар.2	561	23,49	132	693				
2	Свайное основание вар.1	4437	"	1042	5479				
3	Наружные стены одно- слойной конструкции т.330 мм при свайном основании вар.1	1777	"	417	2194				
4	Внутренние стены при свайном основании вар.1	609	"	143	752				
5	Перекрытия вар.1	1560	"	366	1926				
6	Лестницы вар.1	201	"	47	248				
7	Крыльца вар.1	112	"	26	138				

121-043/1.2

- 9 -

17289-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Полы техподполья, вар. I	52	23,49	12	64				
9	Подготовка под полы I эт. при с/у "россыпь" вар. I	552	-"	130	682				
10	Внутренние отделочные работы вар. I	1	-"	-	1				
11	Разные работы вар. I	33	-"	8	41				
	Итого общестр. работы	9895		2323	12218				6,79
	Сантехнические работы								
12	Отопление конвекторное вар. I	212	21,79	46	258				
13	Холодное водоснабжение вар. I	84	-"	18	102				
14	Горячее водоснабжение вар. I	70	-"	15	85				
15	Канализация вар. I	266	-"	58	324				
16	Водосток	50	-"	11	61				
17	Строительные работы	257	23,49	60	317				
	Итого сантехн. работы	939		208	1147				0,64

121-043/1.2

- 10 -

17239-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электромонтажные работы								
18	Строительные работы, связанные с эл.работами	6	23,49	1	7				
19	Электроосвещение	573	6	34	607				
	Итого по эл.монт.работам	579		35	614			0,33	
	Фрагменты лоджий								
20	13 лев - 2	235	23,49	55	290				
21	13 прав - 2	234	—	55	289				
	Итого	469		110	579			0,32	
	Итого по подземной части	11882		2676	14558			8,08	
	Надземная часть								
	Общестроительные работы								
22	Наружные стены т.350 мм вар.1	23025	20,31	4676	27701				
23	Внутренние стены при с.у. россыпью и перекрытиях т.160 мм вар.1	24651	—	5007	29658				
24	Перегородки жел.бет. при с.у.россыпью и перекрыт. т.160 мм, вар.1	3774	—	766	4540				
25	Перекрытия т.160 мм вар.1	18104	—	3677	21781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Санподдоны вар. I	1381	20,31	280	1661				
27	Лестницы и входы, вар. I	2302	—"	468	2770				
28	Крыша	4321	—"	878	5199				
29	Кровля	1165	—"	237	1402				
30	Подготовка под полы 2-9 эт. вар. I	129	—"	26	155				
31	Чистые полы — основн. пл. решение вар. I	10942	—"	2222	13164				
32	Двери при санузлах россыпь вар. I	7050	—"	1432	8482				
33	Штукатурные работы	459	—"	93	552				
34	Облицовочные работы	1762	—"	358	2120				
35	Стекольные работы	113	—"	23	136				
36	Малярные и обойные работы вар. I	3127	—"	635	3762				
37	Встроенная мебель при с.у. россыпь вар. I	3980	—"	808	4788				
38	Разные работы	4384	—"	890	5274				
39	Фрагмент I3 лев - 2	1837	—"	373	2210				
40	Фрагмент I3 прав - 2	1837	—"	373	2210				
41	Окна разд. вар. I	6652	—"	1351	8003				
42	Подоконные доски вар. I	98	—"	20	118				
	Итого по надземной части	121093		24593	145686			79,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сантехнические работы								
43	Конвекторное отопление вар.1	521	23,01	120	641				
44	Конвекторы, при двойном остеклении рядовая блок-секция вар.3	1621	—"	373	1994				
45	Вентиляция вар.1	120	24,83	30	150				
46	Холодное водоснабжение вар.1	520	21,79	113	633				
47	Горячее водоснабжение вар.1	685	—"	149	834				
48	Канализация вар.1	4828	—"	1052	5880				
49	Водосток	93	—"	20	113				
50	Газоснабжение вар.1	1696	—"	370	2066				
51	Строительные работы	536	20,31	109	645				
	Итого	10620		2336	12956				7,17
	Электромонтажные работы								
52	Электроосвещение Электроизделия, вар.1	1157	6	69	1226				

121-043/1.2

- 13 -

17289-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Электроосвещение монтажные работы россыпь освещение лестничных клеток люминисцентными лампами, вар. I	2073	6	124	2197				
54	Электроосвещение материалы россыпь освещение лестничных клеток люминисцентными лампами, вар. I	2501	6	150	2651				
	Итого электромонтажных работы	5731		343	6074				3,36
	Устройство связи								
55	Телефонизация	68	6	4	72				
56	Радиотрансляция	351	6	21	372				
57	Телеантенна	176	6	11	187				
58	Канализация	71	6	4	75				
59	Воземление	53	6	3	56				
	Итого	719		43	762				0,42

121-043/1.2

- 14 -

17289 - 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лифты								
60	Монтажные работы	1287	6	77	1364				
61	Материалы	124	6	7	131				
62	Строительные работы	646	20,31	131	777				
63	Воземление	59	6	3	62				
64	Отделочные работы	106	20,31	22	128				
65	Итого лифты	2222		240	2462				1,36
66	Итого надземная часть	140385		27555	167940				91,92
67	Итого по смете	152267		30231	182498				100

Главный специалист по сметам

Старший инженер

*Литвинова*

Литвинова Т.П.

Срубас Ю.Е.

121-043/1.2

- 15 -

17289-17

: НН: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПП: НОБДАННИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

1		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	ВАР.1			
1	1-403А ТАБ. СНИП 10-48Г, Т.4.39	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГР.БУЛЬДОЗЕРОМ БЕЗ ОТКРЫЛКОВ МОЩН.80- 100Л.С.С ПЕРЕМЕЩЕНИ ЕМ ДО 10М	100К УБ.М	0,66	2,77	2
2	1-404Ж ТАБ. СНИП 10-48Г, Т439	ПРИ ДАЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА СВЕРХ 10М НА ПОСЛЕД 40М ДОБАВЛЯТЬ (ОТВАЛ БЕЗ ОТРЫЛКОВ)	100К УБМ	0,66	6,68	4
3	1-320А ТАБ. СНИП 10-41Ж	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР.ЭКСКАВАТОРОМ-ОБР. ЛОПАТОЙ С КОВШОМ ЕМК 0,5МЗ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	100К УБМ	7,40	14,16	105
4	1-319А ТАБ. СНИП 10-41Е, Т431	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГРУППЫ ЭСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 0, 5МЗ С ПОГРУЗ. НА АВТОСАМОСВАЛ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ	100К УБМ	0,66	11,41	8
5	1-364 ТАБ. СНИП 10-44-Ж	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА 2 ГРУППЫ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 10 Т	100 КБМ	7,70	1,96	15
6	1-610А ТАБ. СНИП 10-103Б, Т413	ДОБОР ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК	1КУБМ	12,35	1,27	16
7	1-435 ТАБ. СНИП 10-49-Д	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН.80- 100Л.С.ГРУНТОМ 2ГР.С ПЕРЕМЕЩ.ДО 5М	100К УБМ	1,83	1,65	3
8	1-436Б ТАБ. СНИП 10-49Д	ПРИДАЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА СВЕРХ 5М НА 20М ДОБАВЛЯТЬ	100К УБМ	1,83	2,76	5
9	1-46А	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ИЛИ	100К	2,11	10,52	22



ИЗМ: ОБЪЕКТ : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПОДПИСАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	ТАБ.	ПАЗУХ ЭКСКАВАТОРОМ С БМ				
	СНИП	ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ				
	10-21Ж	ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ				
	Т.4.					
	П26					
	17					
10	1-910	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2	100К	3,94	12,40	49
	ТАБ.	И 3 ГРУППЫ	УБМ			
	СНИП	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ				
	10-141-	ТРАМБОВКАМИ				
	Л					
11	1-750А	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ	100К	3,10	3,84	12
	ТАБ.	РУЧНЫМ СПОСОБОМ	ВМ			
	СНИП	ПЛОТНЫХ ГРУНТОВ 2				
		ГРУППЫ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				240
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
12	Ц-3Р3	ОТВОЗ ГРУНТА	ТН	1330,0	0,25	333
	1					
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				333
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				573

## 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ВАР.2

1	1-403А	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	100К	0,66	2,77	2
	ТАБ.	1ГР.БУЛЬДОЗЕРОМ БЕЗ	УБ,М			
	СНИП	ОТКРЫЛКОВ МОЩН.80-				
	10-48Г,	100Л.С.С ПЕРЕМЕЩЕНИ				
	Т.4,39	ЕМ ДО 10М				
2	1-404Ж	ПРИ ДАЛЬНОСТИ	100К	0,66	6,68	4
	ТАБ.	ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	УБМ			
	СНИП	СВЕРХ 10М НА ПОСЛЕД				
	10-48Г,	40М ДОБАВЛЯТЬ (ОТВАЛ				
	Т439	БЕЗ ОТРЫЛКОВ)				
3	1-320А	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2	100К	7,27	14,16	103
	ТАБ.	ГР.ЭКСКАВАТОРОМ-ОБР.	УБМ			
	СНИП	ЛОПАТОЙ С КОВШОМ ЕМК				
	10-41Ж	0,5МЗ С ПОГРУЗКОЙ НА				
		АВТОСАМОСВАЛЫ				
4	1-319А	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	100К	0,66	11,41	8
	ТАБ	1ГРУППЫ ЭСКАВАТОРОМ	УБМ			
	СНИП	ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 0,				

НН: ОБС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП: НОВДНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР	ЕД. ИЗМ.	ЕД. ИЗМ.	СУММА
10-41Е, Т431	5МЗ С ПОГРУЗ. НА АВТОСАМОСВАЛ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ				
5 1-364 ТАБ. СНИП 10-44-Ж	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА 2 ГРУППЫ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 10 Т	100 КБМ	7,57	1,96	15
6 1-610А ТАБ. СНИП 10-103Б, Т413	ДОБОР ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК	1КУБМ	12,10	1,27	15
7 1-435 ТАБ. СНИП 10-49-Д	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. 80- 100Л.С. ГРУНТОМ 2ГР.С ПЕРЕМЕЩ. ДО 5М	100К УБМ	1,83	1,65	3
8 1-436Б ТАБ. СНИП 10-49Д	ПРИДАЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА СВЕРХ 5М НА 20М ДОБАВЛЯТЬ	100К УБМ	1,83	2,76	5
9 1-46А ТАБ. СНИП 10-21Ж Т.4. П26 17	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ИЛИ ПАЗУХ ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ	100К БМ	2,11	10,52	22
10 1-910 ТАБ. СНИП 10-141- Л	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2 И 3 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100К УБМ	3,94	12,40	49
11 1-750А ТАБ. СНИП	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ПЛОТНЫХ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ	100К БМ	2,58	3,84	10
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				236
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
12 4-3р3 1	ОТВОЗ ГРУНТА	ТН	1301,0	0,25	325
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				325

: НН: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						561
3 ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ						ВАР.1
1	11-1 ТАБ. СНИП 19-1-А	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧ ФУНД ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО	1 КУБМ	1,20	7,84	9
2	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	20,82	3,63	76
3	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 3Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	14,42	2,48	36
4	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	9,74	6,10	59
5	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	244,36	3,59	877
6	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1 КУБМ	19,80	1,45	29
7	12-83А ТАБ. СНИП 20-11-Г	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОН ТОЛЩ ДО 500 ММ	1 КУБМ	1,00	6,13	6
8	12-11Б	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ	1 КУБМ	0,84	3,94	3

ИМ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПО: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	ТАБ. СНИП 20-1-Л	БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
9	12-9В ТАБ. СНИП 20-1-И	ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	КУБМ	0,60	1,80	1
10	12-20А ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНД БЕТ ОБЪЕМ ДОС КУБМ ПОД ОБОРУД	1КУБМ	0,16	5,30	1
11	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	39,90	0,19	8
12	12-11В ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1 КУБМ	7,93	3,94	31
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1136
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
13	ЦСЧ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	22,37	4,96	111
14	ЦСЧ П. 13	БТ М-100	КУБМ	1,18	20,80	25
15	ЦСЧ П. 14	БТ М-150	КУБМ	0,86	22,80	20
16	ЦСЧ П. 15	БТ М-200	КУБМ	8,70	24,60	214
17	ЦСЧ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	1,24	12,60	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				385
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
18	РСЧ14- 79	Ф-Л8.24-2	ШТ	21,00	21,79	458
19	РСЧ14- 79	Ф-Л8.12-2	ШТ	6,00	10,74	64
20	РСЧ14- 79	Ф-Л10.24-2	ШТ	11,00	24,89	274

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
21	РСЦ14-79	Ф-Л10.8-2		ШТ	6,00	9,85	59
22	РСЦ14-79	Ф-Л10.12-2		ШТ	14,00	12,36	173
23	РСЦ14-79	Ф-Л14.24-2		ШТ	1,00	36,16	36
24	РСЦ14-79	Ф-Л14.12-2		ШТ	5,00	18,09	90
25	РСЦ14-79	Ф-Л16.12-2		ШТ	2,00	21,63	43
26	РСЦ14-79	Ф-Л20.12-2		ШТ	7,00	40,74	285
27	10.10-33Т9	ФС-ФБС24.3.6		ШТ	2,00	14,01	28
28	10.10-32Т9	ФС-ФБС24.4.6		ШТ	25,00	18,03	451
29	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.4.6-		ШТ	24,00	7,01	168
30	10.10-32Т9	ФС-ФБС12.4.3		ШТ	4,00	4,57	18
31	10.10-33Т9	ФС-ФБС24.5.6		ШТ	15,00	22,55	338
32	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-		ШТ	11,00	8,76	96
33	10.10-32Т9	ФС-ФБС24.6.6		ШТ	5,00	27,09	135
34	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.6.6-		ШТ	4,00	10,51	42
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ							2760
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							4281
4 ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ							ВАР,2
1	11-1 ТАБ. СНИП 19-1-А	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧ ФУНД ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ	1 КУБМ	1,20	7,84	9	

ИНН: ОБС- ;	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП: НОВАНИЕ ;	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР	ЕД. ИЗМ	ЕД. ИЗМ	СУММА

		ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО				
2	11-3 ТАБ, СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	20,55	3,63	75
3	11-5 ТАБ, СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДОЗТ НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	14,42	2,48	36
4	11-28 ТАБ, СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	8,64	6,10	53
5	11-29 ТАБ, СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	244,36	3,59	877
6	16-40 ТАБ, СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОИ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1 КУБМ	19,80	1,45	29
7	12-83А ТАБ, СНИП 20-11-Г	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОН ТОЛЩ ДО 500 ММ	1 КУБМ	1,00	6,13	6
8	12-11Б ТАБ, СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1 КУБМ	0,84	3,94	3
9	12-9В ТАБ, СНИП 20-1-И	ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	КУБМ	0,60	1,80	1
10	12-20А ТАБ, СНИП	ФУНД БЕТ ОБЪЕМ ДО 5 КУБМ ПОД ОБОРУД	1 КУБМ	0,16	5,30	1

: ИИ: СБЛС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

20-3-A						
11	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-A	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	39,90	0,19	8
12	12-11В ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1 КУБМ	7,93	3,94	31
	ИТОГО ПО РАБОТАМ					1129
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
13	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	22,37	4,96	111
14	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	1,18	20,80	25
15	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	0,86	22,80	20
16	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	8,70	24,60	214
17	ЦСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	1,24	12,60	16
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					385
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
18	РСЦ14- 79	Ф-Л8.24-2	ШТ	21,00	21,79	458
19	РСЦ14- 79	Ф-Л8.12-2	ШТ	5,00	10,74	54
20	РСЦ14- 79	Ф-Л10.24-2	ШТ	11,00	24,89	274
21	РСЦ14- 79	Ф-Л10.8-2	ШТ	6,00	9,85	59
22	РСЦ14- 79	Ф-Л10.12-2	ШТ	14,00	12,36	173
23	РСЦ14- 79	Ф-Л14.24-2	ШТ	1,00	36,16	36
24	РСЦ14- 79	Ф-Л14.12-2	ШТ	5,00	18,09	90

ИМ: ОБЪС:		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР	ЕД. ИЗМ	ЕД. ИЗМ	СУММА
25	РСЦ14-79	Ф-Л16.12-2	ШТ	2,00	21,63	43
26	РСЦ14-79	Ф-Л20.12-2	ШТ	7,00	40,74	285
27	10.10-33Т9	ФС-ФБС24.3.6	ШТ	2,00	14,01	28
28	10.10-32Т9	ФС-ФБС24.4.6	ШТ	25,00	18,03	451
29	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.4.6-	ШТ	20,00	7,01	140
30	10.10-32Т9	ФС-ФБС12.4.3	ШТ	4,00	4,57	18
31	10.10-33Т9	ФС-ФБС24.5.6	ШТ	15,00	22,55	338
32	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	10,00	8,76	88
33	10.10-32Т9	ФС-ФБС24.6.6	ШТ	5,00	27,09	135
34	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.6.6-	ШТ	4,00	10,51	42
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						2713
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						4226
5 ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ						ВАР.3
1	11-1 ТАБ. СНИП 19-1-А	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО	1 КУБМ	1,20	7,84	9
2	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 1,5 Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ	КУБМ	21,09	3,63	77



ИМ: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НУБВАННИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
КОТЛОВАНА						
3	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДОЗТ НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	14,42	2,48	36
4	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	12,58	6,10	77
5	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	20,22	3,59	73
6	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1 КУБМ	19,80	1,45	29
7	12-83А ТАБ. СНИП 20-11-Г	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОН ТОЛЩ ДО 500 ММ	1 КУБМ	1,00	6,13	6
8	12-11Б ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1 КУБМ	0,84	3,94	3
9	12-9В ТАБ. СНИП 20-1-И	ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	КУБМ	0,60	1,80	1
10	12-20А ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНД БЕТ ОБЪЕМ ДО 5 КУБМ ПОД ОБОРУД	1 КУБМ	0,16	5,30	1
11	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1 КВМ	39,90	0,19	8
12	12-11В ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1 КУБМ	7,93	3,94	31

НЧ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАБОТАМ						350
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
13	ЦСЧ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	22,37	4,96	111
14	ЦСЧ П. 13	БТ М-100	КУБМ	1,18	20,80	25
15	ЦСЧ П. 14	БТ М-150	КУБМ	0,86	22,80	20
16	ЦСЧ П. 15	БТ М-200	КУБМ	8,70	24,60	214
17	ЦСЧ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	1,24	12,60	16
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						385
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
18	РСЦ14- 79	Ф-Л8.24-2	ШТ	21,00	21,79	458
19	РСЦ14- 79	Ф-Л8.12-2	ШТ	7,00	10,74	75
20	РСЦ14- 79	Ф-Л10.24-2	ШТ	11,00	24,89	274
21	РСЦ14- 79	Ф-Л10.8-2	ШТ	6,00	9,85	59
22	РСЦ14- 79	Ф-Л10.12-2	ШТ	14,00	12,36	173
23	РСЦ14- 79	Ф-Л14.24-2	ШТ	1,00	36,16	36
24	РСЦ14- 79	Ф-Л14.12-2	ШТ	5,00	18,09	90
25	РСЦ14- 79	Ф-Л16.12-2	ШТ	2,00	21,63	43
26	РСЦ14- 79	Ф-Л20.12-2	ШТ	7,00	40,74	285
27	10.10- 33Т9	ФС-ФБС24.3.6	ШТ	4,00	14,01	56
28	10.10- 32Т9	ФС-ФБС24.4.6	ШТ	25,00	18,03	451

: НН: ОБЛС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВДНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
29	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.4.6-	ШТ	20,00	7,01	140
30	10.10-32Т9	ФС-ФБС12.4.3	ШТ	20,00	4,57	91
31	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	12,00	8,76	105
32	10.10-33Т9	ФС-ФБС12.5.3	ШТ	6,00	5,70	34
33	10.10-32Т9	ФС-ФБС24.6.6	ШТ	5,00	27,09	135
34	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.6.6-	ШТ	4,00	10,51	42
35	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.3.6-	ШТ	1,00	5,24	5
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						2554
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						3289
6 СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ						ВАР.1
1	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,83	3,59	3
2	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж- БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	19,32	19,10	369
3	7-85 ТАБ. СНИП 17-17-Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 11 ГРУППЫ	1 КУБМ	27,05	16,40	444
4	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНН ЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	91,00	1,02	93
5	12-173В	УКЛАДКА БЕТОНА В	1	4,42	2,05	9

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: ИСБДНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	СУММА	:
	ТАБ.	СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И КУБМ				
	СНИП	ПО СБОР. ЖБ РИГ				
	20-24-В	ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ				
		КОНСТР				
6	11-103	УСТАНОВКА КОЛОНН	1 КУБМ	5,46	14,30	78
	ТАБ.	ВЕСОМ ДО 1 Т В				
	СНИП	СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ				
	19-7-А	ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ				
		ЗДАНИЙ				
7	12-20А	ФУНД БЕТ ОБЪЕМ ДО 5	1 КУБМ	0,76	5,30	4
	ТАБ.	КУБМ ПОД ОБОРУД				
	СНИП					
	20-3-А					
8	12-20Б	ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ	1 КУБМ	2,81	5,30	15
	ТАБ.	ОБЪЕМОМ ДО 5 КУБМ ПОД				
	СНИП	ОБОРУДОВАНИЕ				
	20-3-А					
9	12-11А	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ	1 КУБМ	5,04	3,94	20
	ТАБ.	БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ				
	СНИП	И СООРУЖЕНИЯ				
	20-1-Л					
10	12-45А	ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И	1 КУБМ	0,20	4,86	1
	ТАБ.	СТЕНЫ ПОДВАЛОВ				
	СНИП	БЕТОННЫЕ				
	20-7-А					
ИТОГО ПО РАБОТАМ					1035	
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
11	ЦСЦ П.	БТ М-200	КУБМ	4,95	24,60	122
	15					
12	ЦСЦ П.	БТ М-100	КУБМ	6,12	20,80	127
	13					
13	ЦСЦ П.	БТ М-150	КУБМ	2,87	22,80	65
	14					
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					314	
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
14	10.10-	ФС-ФБС-24.36	ШТ	2,00	14,09	28
	32Т9					
15	РСЦ12-	СЦ6-30	ШТ	50,00	30,99	1550
	76					
	П146					
16	РСЦ12-	СЦ5-30	ШТ	43,00	25,66	1103



РН: СБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
П: ПОВАННИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
8	12-20Б ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5КУБМ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1КУБМ	2,81	5,30	15
9	12-11А ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1КУБМ	3,78	3,94	15
10	12-45А ТАБ. СНИП 20-7-А	ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ БЕТОННЫЕ	1КУБМ	0,30	4,86	1
ИТОГО ПО РАБОТАМ						989
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
11	ЧСЧ П. 15	БТ М-200	КУБМ	4,89	24,60	120
12	ЧСЧ П. 13	БТ М-100	КУБМ	4,94	20,80	103
13	ЧСЧ П. 14	БТ М-150	КУБМ	2,87	22,80	65
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						288
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
14	10.10- 32Т9	ФС-ФБС-24.36	ШТ	4,00	14,09	56
15	РСЧ12- 76 П146	СЧ6-30	ШТ	41,00	30,99	1271
16	РСЧ12- 76 П144	СЧ5-30	ШТ	52,00	25,66	1334
17	10.10-8 П86	О-1	ШТ	90,00	4,46	401
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						3063
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						4340
8 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1						

ИИ: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :		
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА	
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	83,77	0,97	81
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНДА ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32
ИТОГО ПО РАБОТАМ						128
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						2
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 34Г9	9НСЦ-1И.2	ШТ	3,00	139,33	418
9	10.10- 36Г9	9НСЦ-2И.2	ШТ	2,00	112,39	225
10	10.10- 34Г9	9НСЦ-6И.2	ШТ	4,00	128,82	515
11	10.10-	9НСЦ-7	ШТ	1,00	164,87	165

НН: ОБС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :

12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ	1,00	164,87	165
13	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ	2,00	34,77	70
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23	ШТ	1,00	143,38	143
15	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2	ШТ	1,00	143,38	143
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1950
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2081

## 9 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.2

1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	83,77	0,97	81
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ДЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32



ИИ: ОБОС : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАБОТАМ 128

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

6 41-1- УПЛОТН. ПРОКЛАД. М 7,86 0,26 2  
 464

7 41-1- МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ. КГ 1,50 0,26  
 330

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ 2

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

8 10.10- 9НСЧ-1И.2 ШТ 3,00 139,33 418  
 34Т9

9 10.10- 9НСЧ-2И.2 ШТ 2,00 112,39 225  
 36Т9

10 10.10- 9НСЧ-6И.2 ШТ 4,00 128,82 515  
 34Т9

11 10.10- 9НСЧ-7 ШТ 1,00 164,87 165  
 34Т9

12 10.10- 9НСЧ-7-2 ШТ 1,00 164,87 165  
 34Т9

13 10.10- 9НСЧ-8-2 ШТ 2,00 34,77 70  
 34Т9

14 10.10- 9НСЧ-23 ШТ 1,00 143,38 143  
 34Т9

15 10.10- 9НСЧ-23-2 ШТ 1,00 143,38 143  
 34Т9

16 10.10- 9НСЧ-22-3 ШТ 1,00 105,95 106  
 34Т9

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 1950

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2081

10 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.3

1 11-426 УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ 1КВМ 77,27 0,97 75  
 ТАБ. ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО  
 СНИП 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,  
 19-24-Б 9М В ЖИЛЫХ И

ИЗМ:	ОБОС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПРИБАВЛЕНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА	

## ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

2	11-428	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН	М2	20,89	1,12	23
	ТАБ.	ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2				
	СНИП	ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ				
	19-24-Г	В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ				

3	11-446	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	13,09	0,10	1
	ТАБ.					
	СНИП					
	19-25-А					

4	11-449	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	13,09	0,09	1
	ТАБ.					
	СНИП					
	19-25-Г					

ИТОГО ПО РАБОТАМ 101

## МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

5	41-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,40	0,26	4
---	----------	------------------	---	-------	------	---

6	41-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,75	0,26	1
---	----------	-------------------	----	------	------	---

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ 5

## ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

7	10.10-34Т9	9НСЧ-1И.2	ШТ	2,00	139,33	279
---	------------	-----------	----	------	--------	-----

8	10.10-36Т9	9НСЧ-2И.2	ШТ	2,00	112,39	225
---	------------	-----------	----	------	--------	-----

9	10.10-34Т9	9НСЧ-6И.2	ШТ	4,00	128,82	515
---	------------	-----------	----	------	--------	-----

10	10.10-34Т9	9НСЧ-7	ШТ	1,00	164,87	165
----	------------	--------	----	------	--------	-----

11	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ	1,00	164,87	165
----	------------	----------	----	------	--------	-----

12	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ	2,00	34,77	70
----	------------	----------	----	------	-------	----

13	10.10-34Т9	9НСЧ-23	ШТ	1,00	143,38	143
----	------------	---------	----	------	--------	-----

14	10.10-	9НСЧ-23-2	ШТ	1,00	143,38	143
----	--------	-----------	----	------	--------	-----

НН: ОБЪС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
34Т9					
15 10.10- 34Т9	9НС-2-9	ШТ	1,00	88,62	89
16 10.10- 34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1899
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2005
11 НАР СТЕНЬ ОДН КОНСТР Т 33СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1					
1 11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	76,42	0,97	74
2 11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	19,46	1,12	22
3 11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	12,79	0,10	1
4 11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	12,79	0,09	1
5 13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				130
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
6 Ц1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,07	0,26	4
7 Ц1-1-	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,69	0,26	1

: ИМ: ОБЪЕКТ: : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : : : ПО: ПОДВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА : :						
: 330 :						
: ИТОГО МАТЕРИАЛОВ :						: 4 :
: ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР :						
: 8	: 10.10-34Т9 :	: 9НСЧ-1И.2 :	: ШТ :	: 3,00 :	: 145,93 :	: 438 :
: 9	: 10.10-36Т9 :	: 9НСЧ-2И.2 :	: ШТ :	: 2,00 :	: 117,54 :	: 235 :
: 10	: 10.10-34Т9 :	: 9НСЧ-6И.2 :	: ШТ :	: 4,00 :	: 133,52 :	: 534 :
: 11	: 10.10-34Т9 :	: 9НСЧ-47 :	: ШТ :	: 1,00 :	: 175,04 :	: 175 :
: 12	: 10.10-34Т9 :	: 9НСЧ-7-2 :	: ШТ :	: 1,00 :	: 175,04 :	: 175 :
: 13	: 10.10-34Т9 :	: 9НСЧ-8-2 :	: ШТ :	: 2,00 :	: 34,20 :	: 68 :
: 14	: 10.10-34Т9 :	: 9НСЧ-23 :	: ШТ :	: 1,00 :	: 150,13 :	: 150 :
: 15	: 10.10-34Т9 :	: 9НСЧ-23-2 :	: ШТ :	: 1,00 :	: 150,13 :	: 150 :
: 16	: 10.10-34Т9 :	: 9НСЧ-22-3 :	: ШТ :	: 1,00 :	: 104,80 :	: 105 :
: ИТОГО ИЗДЕЛИЙ :						: 2030 :
: ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :						: 2165 :
: 12 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т ЗЗСМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.2 :						
: 1	: 11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б :	: УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ :	: 1КВМ :	: 76,42 :	: 0,97 :	: 74 :
: 2	: 11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г :	: УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 м2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ :	: М2 :	: 19,46 :	: 1,12 :	: 22 :

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4 ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	12,79	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	12,79	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2 СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32
ИТОГО ПО РАБОТАМ						130
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,07	0,26	4
7	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,69	0,26	1
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						4
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 34Т9	9НСЧ-1И.2	ШТ	3,00	145,93	438
9	10.10- 36Т9	9НСЧ-2И.2	ШТ	2,00	117,54	235
10	10.10- 34Т9	9НСЧ-6И.2	ШТ	4,00	133,52	534
11	10.10- 34Т9	9НО-Ц7	ШТ	1,00	175,04	175
12	10.10- 34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ	1,00	175,04	175
13	10.10- 34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ	2,00	34,20	68
14	10.10- 34Т9	9НСЧ-23	ШТ	1,00	150,13	150
15	10.10- 34Т9	9НСЧ-23-2	ШТ	1,00	150,13	150
16	10.10-	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

34Т9

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ

2030

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

2165

13 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 33СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.3

1 11-426 УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ 1КВМ 69,92 0,97 68  
 ТАБ. ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО  
 СНИП 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,  
 19-24-Б 9М В ЖИЛЫХ И  
 ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

2 11-428 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ М2 28,25 1,12 32  
 ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕН  
 СНИП ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2  
 19-24-Г ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ  
 В БЕСКАРКАСНО-  
 ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И  
 ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ

3 11-446 ЗЕКАНКА И РАСШИВКА 1М 18,74 0,10 2  
 ТАБ. РАСТВОРОМ ШВОВ  
 СНИП НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ  
 19-25-А ПАНЕЛЕЙ

4 11-449 УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ М 18,74 0,09 2  
 ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ  
 СНИП ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ  
 19-25-Г НА МАСТИКЕ В 1 РЯД

ИТОГО ПО РАБОТАМ

103

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

5 Ц1-1- УПЛОТН. ПРОКЛАД. М 20,61 0,26 5  
 464

6 Ц1-1- МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ. КГ 3,93 0,26 1  
 330

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ

6

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

7 10.10- 9НСЧ-1И.2 ШТ 2,00 145,93 292  
 34Т9

8 10.10- 9НСЧ-2И.2 ШТ 2,00 117,54 235  
 36Т9

ИЧ: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
9 10.10-34Т9	9НС4-6И.2	ШТ	4,00	133,52	534
10 10.10-34Т9	9НС-Ц7	ШТ	1,00	175,04	175
11 10.10-34Т9	9НС4-7-2	ШТ	1,00	175,04	175
12 10.10-34Т9	9НС4-8-2	ШТ	2,00	34,20	68
13 10.10-34Т9	9НС4-23	ШТ	1,00	150,13	150
14 10.10-34Т9	9НС4-23-2	ШТ	1,00	150,13	150
15 10.10-34Т9	9НС-2-9	ШТ	1,00	94,53	95
16 10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1979
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2089
14 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1					
1 11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	83,78	0,97	81
2 11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3 11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4 11-449 ТАБ. СНИП	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ	М	7,15	0,09	1

: НЧ: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
19-25-Г		НА МАСТИКЕ В 1 РЯД					
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2 СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				128	
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
6	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2	
7	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2	
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
8	10.10- 34Т9	9НСЧ-1И.2	ШТ	3,00	156,14	468	
9	10.10- 36Т9	9НСЧ-2И.2	ШТ	2,00	125,80	252	
10	10.10- 34Т9	9НСЧ-6И2	ШТ	4,00	144,41	578	
11	10.10- 34Т9	9НСЧ-7	ШТ	1,00	189,63	190	
12	10.10- 34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ	1,00	189,63	190	
13	10.10- 34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ	2,00	34,70	69	
14	10.10- 34Т9	9НСЧ-23	ШТ	1,00	160,77	161	
15	10.10- 34Т9	9НСЧ-23-2	ШТ	1,00	160,77	161	
16	10.10- 34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115	
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2314	



: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

15 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.2

1 11-426 УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ 1КВМ 83,78 0,97 81  
 ТАБ. ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО  
 СНИП 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,  
 19-24-Б 9М В ЖИЛЫХ И  
 ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

2 11-428 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ М2 12,10 1,12 14  
 ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕН  
 СНИП ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2  
 19-24-Г ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ  
 В БЕСКАРКАСНО-  
 ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И  
 ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ

3 11-446 ЧЕКАНКА И РАСШИВКА 1М 7,15 0,10 1  
 ТАБ. РАСТВОРОМ ШВОВ  
 СНИП НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ  
 19-25-А ПАНЕЛЕЙ

4 11-449 УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ М 7,15 0,09 1  
 ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ  
 СНИП ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ  
 19-25-Г НА МАСТИКЕ В 1 РЯД

5 13-30 БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ 1КВМ 57,30 0,56 32  
 ТАБ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И  
 СНИП ФУНДА ПО ВЫРОВНЕННОЙ  
 21-6-Ж ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ  
 МАСТИКЕ В 2СЛОЯ

ИТОГО ПО РАБОТАМ 128

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

6 41-1- УПЛОТН. ПРОКЛАД. М 7,86 0,26 2  
 464

7 41-1- МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ. КГ 1,50 0,26  
 330

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ 2

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

8 10.10- 9НСЧ-1И.2 ШТ 3,00 156,14 468  
 34Т9

9 10.10- 9НСЧ-2И.2 ШТ 2,00 125,80 252  
 36Т9

10 10.10- 9НСЧ-6И2 ШТ 4,00 144,41 578  
 34Т9

: НЧ: ОБЪЕМ : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :		: ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :	
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7	ШТ 1,00 189,63 190
12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ 1,00 189,63 190
13	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ 2,00 34,70 69
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23	ШТ 1,00 160,77 161
15	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2	ШТ 1,00 160,77 161
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ 1,00 115,37 115
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ			2183
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			2314
16 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.3			
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-5	УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ 77,29 0,97 75
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2 20,89 1,12 23
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М 13,09 0,10 1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М 13,09 0,09 1
ИТОГО ПО РАБОТАМ			101

НН: 060С- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	41-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,40	0,26	4
6	41-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,75	0,26	1
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						5
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10-34Т9	9НС4-1И.2	ШТ	2,00	156,14	312
8	10.10-36Т9	9НС4-2И.2	ШТ	2,00	125,80	252
9	10.10-34Т9	9НС4-6И2	ШТ	4,00	144,41	578
10	10.10-34Т9	9НС4-7	ШТ	1,00	189,63	190
11	10.10-34Т9	9НС4-7-2	ШТ	1,00	189,63	190
12	10.10-34Т9	9НС4-8-2	ШТ	2,00	34,70	69
13	10.10-34Т9	9НС4-23	ШТ	1,00	160,77	161
14	10.10-34Т9	9НС4-23-2	ШТ	1,00	160,77	161
15	10.10-34Т9	9НС-2-9	ШТ	1,00	91,49	91
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						2119
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2224
17 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.1						
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И	1КВМ	64,68	0,97	63

ИИ: 060С- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПП: НОВД ИИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ. ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	28,60	0,56	16
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				94
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ч1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	Ч1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10- 34Т9	9НСЧ-162	ШТ	3,00	113,31	340
9	10.10- 36Т9	9НСЧ-2Б.2	ШТ	2,00	91,63	183
10	10.10- 34Т9	9НСЧ-6Б.2	ШТ	4,00	102,84	411
11	10.10- 34Т9	9НСЧ-7Б	ШТ	1,00	135,42	135
12	10.10- 34Т9	9НСЧ-7-2Б	ШТ	1,00	135,42	135
13	10.10-	9НСЧ-8-2Б	ШТ	2,00	33,88	68



ИЧ: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
П.П.НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
6	41-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	41-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-34Т9	9НСЧ-162	ШТ	3,00	113,31	340
9	10.10-36Т9	9НСЧ-26.2	ШТ	2,00	91,63	183
10	10.10-34Т9	9НСЧ-66.2	ШТ	4,00	102,84	411
11	10.10-34Т9	9НСЧ-76	ШТ	1,00	135,42	135
12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-26	ШТ	1,00	135,42	135
13	10.10-34Т9	9НСЧ-8-26	ШТ	2,00	33,88	68
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23Б	ШТ	1,00	121,65	122
15	10.10-34Т9	9НСЧ-23-26	ШТ	1,00	121,65	122
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1622
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1719
19 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 26СМ ПРИ СВ ОСН						ВАР.3
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	68,41	0,97	66
2	11-428 ТАБ. СНИП	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2	М2	12,10	1,12	14

ИИ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 ПП: НОВДНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

19-24-Г	ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ					
3 11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1	
4 11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1	
ИТОГО ПО РАБОТАМ					81	
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5 41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2	
6 41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26		
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					2	
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7 10.10- 34Т9	9НСЧ-1Б2	ШТ	2,00	113,31	227	
8 10.10- 36Т9	9НСЧ-2Б.2	ШТ	2,00	91,63	183	
9 10.10- 34Т9	9НСЧ-6Б.2	ШТ	4,00	102,84	411	
10 10.10- 34Т9	9НСЧ-7Б	ШТ	1,00	135,42	135	
11 10.10- 34Т9	9НСЧ-7-2Б	ШТ	1,00	135,42	135	
12 10.10- 34Т9	9НСЧ-8-2Б	ШТ	2,00	33,88	68	
13 10.10- 34Т9	9НСЧ-23Б	ШТ	1,00	121,65	122	
14 10.10- 34Т9	9НСЧ-23-2Б	ШТ	1,00	121,65	122	
15 10.10- 34Т9	9НСЧ-2-9	ШТ	1,00	88,62	89	

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1598
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1681
20 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 3ЗСМ ПРИ СВ ОСН						
					ВАР.1	
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	64,69	0,97	63
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	28,60	0,56	16
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				94
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	41-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	41-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2



ИИ: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
П: ПОВАННИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10-34Т9	9НСЧ-16.2	ШТ	3,00	118,83	356
9	10.10-36Т9	9НСЧ-26.2	ШТ	2,00	96,07	192
10	10.10-34Т9	9НСЧ-66.2	ШТ	4,00	107,57	430
11	10.10-34Т9	9НСЧ-76	ШТ	1,00	144,17	144
12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-26	ШТ	1,00	144,17	144
13	10.10-34Т9	9НСЧ-8-26	ШТ	2,00	27,44	55
14	10.10-34Т9	9НСЧ-236	ШТ	1,00	127,15	127
15	10.10-34Т9	9НСЧ-23-26	ШТ	1,00	127,15	127
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1681
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1777
21 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т ЗЗСМ ПРИ СВ ОСН ВАР.2						
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	64,69	0,97	63
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	1М	7,15	0,10	1

ИД:	ОБЪЕКТ:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ИД:	ОБЪЕКТ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР	ЕД.	ИЗМ:	СУММА
19-25-А	ПАНДЕЛЕЙ					
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНДЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПОЛУЧА ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2 СЛОЯ	1КВМ	28,60	0,56	16
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				94
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10- 34Т9	9НСЧ-1Б.2	ШТ	3,00	118,83	356
9	10.10- 36Т9	9НСЧ-2Б.2	ШТ	2,00	96,07	192
10	10.10- 34Т9	9НСЧ-6Б.2	ШТ	4,00	107,57	430
11	10.10- 34Т9	9НСЧ-7Б	ШТ	1,00	144,17	144
12	10.10- 34Т9	9НСЧ-7-2Б	ШТ	1,00	144,17	144
13	10.10- 34Т9	9НСЧ-8-2Б	ШТ	2,00	27,44	55
14	10.10- 34Т9	9НСЧ-23Б	ШТ	1,00	127,15	127
15	10.10- 34Т9	9НСЧ-23-2Б	ШТ	1,00	127,15	127
16	10.10- 34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1681

НН: СБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНКЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

1777

22 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т ЗЗСМ ПРИ СВ ОСН

ВАР.3

1 11-426 УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ 1КВМ 59,63 0,97 58  
 ТАБ. ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО  
 СНИП 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,  
 19-24-Б 9М В ЖИЛЫХ И  
 ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

2 11-428 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ М2 20,89 1,12 23  
 ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕН  
 СНИП ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2  
 19-24-Г ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ  
 В БЕСКАРКАСНО-  
 ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И  
 ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ

3 11-446 4ЕКАНКА И РАСШИВКА 1М 13,09 0,10 1  
 ТАБ. РАСТВОРОМ ШВОВ  
 СНИП НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ  
 19-25-А ПАНЕЛЕЙ

4 11-449 УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ М 13,09 0,09 1  
 ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ  
 СНИП ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ  
 19-25-Г НА МАСТИКЕ В 1 РЯД

ИТОГО ПО РАБОТАМ

84

МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

5 41-1- УПЛОТН. ПРОКЛАД. М 14,40 0,26 4  
 464

6 41-1- МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ. КГ 2,75 0,26 1  
 330

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ

5

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

7 10.10- 9НСЦ-16.2 ШТ 2,00 118,83 238  
 34Т9

8 10.10- 9НСЦ-26.2 ШТ 2,00 96,07 192  
 36Т9

9 10.10- 9НСЦ-66.2 ШТ 4,00 107,57 430  
 34Т9

10 10.10- 9НСЦ-7Б ШТ 1,00 144,17 144

ИЧ: ОБЛС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ИП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
34Т9						
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7-25	ШТ	1,00	144,17	144
12	10.10-34Т9	9НСЧ-8-25	ШТ	2,00	27,44	55
13	10.10-34Т9	9НСЧ-23Б	ШТ	1,00	127,15	127
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23-25	ШТ	1,00	127,15	127
15	10.10-34Т9	9НС-2-9	ШТ	1,00	94,53	95
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1657
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1745
23 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.1						
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	64,70	0,97	63
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ.	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И	1КВМ	28,60	0,56	16

НН: 050С-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ.	ЕД. ИЗМ.	СУММА
СНИП 21-6-Ж	ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ				
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				94
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6 Ц1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7 Ц1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8 10.10- 34Т9	9НСЦ-16.2	ШТ	3,00	127,39	382
9 10.10- 36Т9	9НСЦ-2Б.2	ШТ	2,00	103,05	206
10 10.10- 34Т9	9НСЦ-6Б.2	ШТ	4,00	115,01	460
11 10.10- 34Т9	9НСЦ-7Б	ШТ	1,00	156,65	157
12 10.10- 34Т9	9НСЦ-7-2Б	ШТ	1,00	156,65	157
13 10.10- 34Т9	9НСЦ-8-2Б	ШТ	2,00	27,48	55
14 10.10- 34Т9	9НСЦ-23Б	ШТ	1,00	135,76	136
15 10.10- 34Т9	9НСЦ-23-2Б	ШТ	1,00	135,76	136
16 10.10- 34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1803
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1900
24	НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 36СМ ПРИ СВ ОСН				ВАР.2

ИИ: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	64,70	0,97	63
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПОУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	28,60	0,56	16
ИТОГО ПО РАБОТАМ						94
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						2
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 34Т9	9НСЧ-1Б.2	ШТ	3,00	127,39	382
9	10.10- 36Т9	9НСЧ-2Б.2	ШТ	2,00	103,05	206
10	10.10- 34Т9	9НСЧ-6Б.2	ШТ	4,00	115,01	460
11	10.10- 34Т9	9НСЧ-7Б	ШТ	1,00	156,65	157

ИМ: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
12	10.10- 34Т9	9НСЧ-7-26	ШТ	1,00 156,65	157
13	10.10- 34Т9	9НСЧ-8-26	ШТ	2,00 27,48	55
14	10.10- 34Т9	9НСЧ-23Б	ШТ	1,00 135,76	136
15	10.10- 34Т9	9НСЧ-23-2Б	ШТ	1,00 135,76	136
16	10.10- 34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00 115,37	115
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ			1803
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1900
25 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.3					
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	59,64 0,97	58
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	20,89 1,12	23
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	13,09 0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	13,09 0,09	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ			84
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
5	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,40 0,26	4

НН: ОБС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП: НОВАНИЕ	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР	ЕД. ИЗМ	ЕД. ИЗМ	СУММА
6 41-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,75	0,26	1
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				5
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7 10.10-34Т9	9НСЧ-16.2	ШТ	2,00	127,39	255
8 10.10-36Т9	9НСЧ-25.2	ШТ	2,00	103,05	206
9 10.10-34Т9	9НСЧ-66.2	ШТ	4,00	115,01	460
10 10.10-34Т9	9НСЧ-75	ШТ	1,00	156,65	157
11 10.10-34Т9	9НСЧ-7-25	ШТ	1,00	156,65	157
12 10.10-34Т9	9НСЧ-8-25	ШТ	2,00	27,48	55
13 10.10-34Т9	9НСЧ-235	ШТ	1,00	135,76	136
14 10.10-34Т9	9НСЧ-23-25	ШТ	1,00	135,76	136
15 10.10-34Т9	9НС-2-9	ШТ	1,00	91,49	91
16 10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1768
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1856
26 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД				ВАР.1	
1 11-464 ТАБ. СНИП 19-30-5	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТ ЛИФТОВ ВЕСОМ ДО 3Т	ШТ	1,00	9,20	9
2 11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ	1КВМ	42,73	1,21	52



НЧ: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : П:НОВ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ЗДАНИЯХ						
3	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	152,15	0,55	84
4	12-81Б ТАБ. СНИП 20-11-Б	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	1 КУБМ	3,10	13,40	42
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,18	21,60	4
ИТОГО ПО РАБОТАМ						190
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЦСЧ П. 14	БТ М-150	КУБМ	3,16	22,80	72
7	Ч1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ.	0,16	51,50	8
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						80
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 12П402	9ВСЧ-5И	ШТ	2,00	92,53	185
9	10.10- 11П120	9ВСЧ-5-7И	ШТ	8,00	80,42	643
10	10.10- 12П403	9ВСЧ-5-10И	ШТ	1,00	84,81	85
11	10.10- 12П404	9ВСЧ-5-11И	ШТ	1,00	82,65	83
12	10.10- 12П406	9ВСЧ-6-3И	ШТ	1,00	66,72	67
13	10.10- 12П408	9ВСЧ-7-3И	ШТ	2,00	80,08	160
14	10.10- 12П410	9ВСЧ-8-3И	ШТ	2,00	41,02	82
15	10.10- 2П103	В-Б-2	ШТ	6,00	27,34	164

НН: ОБЪС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА		
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА	
16	10.10-12П488	СШ-1И	ШТ	1,00	20,17	20
17	10.10-33Т9	СШ-2-2	ШТ	1,00	23,02	23
18	10.10-12П490	СШ-3И	ШТ	2,00	23,55	47
19	ИУПМПА УП129	ШЛ-КМ-1	ШТ	1,00	152,07	152
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1711
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1982
27 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД				ВАР.2		
1	11-464 ТАБ. СНИП 19-30-Б	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТ ЛИФТОВ ВЕСОМ ДО 3Т	ШТ	1,00	9,20	9
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	36,57	1,21	44
3	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	152,15	0,55	84
4	12-81Б ТАБ. СНИП 20-11-5	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	1 КУБМ	3,10	13,40	42
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,18	21,60	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				183
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОДЕДШИЕ В ЕРЕР						

: НЧ: ОБЪЕМ : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : : : ПО: ПОЗДАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА. : :						
6	ЦСЧ П. 14	БТ М-150	КУБМ	3,16	22,80	72
7	Ч1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МБ Ж М-250	КВМ	0,16	51,50	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				80
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10- 12П402	9ВСЧ-5И	ШТ	2,00	92,53	185
9	10.10- 11П120	9ВСЧ-5-7И	ШТ	8,00	80,42	643
10	10.10- 12П403	9ВСЧ-5-10И	ШТ	1,00	84,81	85
11	10.10- 12П404	9ВСЧ-5-11И	ШТ	1,00	82,65	83
12	10.10- 12П406	9ВСЧ-6-3И	ШТ	1,00	66,72	67
13	10.10- 12П408	9ВСЧ-7-3И	ШТ	2,00	80,08	160
14	10.10- 12П410	9ВСЧ-8-3И	ШТ	2,00	41,02	82
15	10.10- 2П103	В-Б-2	ШТ	4,00	27,34	109
16	10.10- 12П468	СШ-1И	ШТ	1,00	20,17	20
17	10.10- 33Т9	СШ-2-2	ШТ	1,00	23,02	23
18	10.10- 12П490	СШ-3И	ШТ	2,00	23,55	47
19	ИУПМЯПА УП129	ШЛ-КМ-1	ШТ	1,00	152,07	152
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1657
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1919
28 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ПРИ СВ ОСН					ВАР.1	

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
1	11-464 ТАБ. СНИП 19-30-Б	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТ ЛИФТОВ ВЕСОМ ДО 3Т	ШТ	1,00	9,20	9
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	15,63	1,21	19
3	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	28,80	0,55	16
4	12-81Б ТАБ. СНИП 20-11-Б	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	1 КУБМ	1,10	13,40	15
5	12-82Б ТАБ. СНИП 20-11-Б	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	1КУБМ	0,64	8,69	6
6	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,06	21,60	1
ИТОГО ПО РАБОТАМ						66
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	ЧСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	1,77	22,80	40
8	Ч1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,05	51,50	3
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						43
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
9	10.10- 10П71	ВСЧ-1Б	ШТ	2,00	12,05	24
10	10.10- 12П403	9ВСЧ-5-10И	ШТ	1,00	84,81	85
11	10.10- 12П404	9ВСЧ-5-11И	ШТ	1,00	82,65	83

ИЗМ: ОБЪЕМ:		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ЛП: ИСХОДНЫЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
12	10.10-12П406	9ВСЦ-6-3И	ШТ	1,00	66,72	67
13	10.10-7П129	ШЛ-КМ-1	ШТ	1,00	152,07	152
14	10.10-12П488	СШ-1И	ШТ	1,00	20,17	20
15	10.10-33Т9	СШ-2-2	ШТ	1,00	23,02	23
16	10.10-12П490	СШ-3И	ШТ	2,00	23,55	47
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				501
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				609
29 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ПРИ СВ ОСН					ВАР.2	
1	11-464 ТАБ. СНИП 19-30-Б	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТ ЛИФТОВ ВЕСОМ ДО 3Т	ШТ	1,00	9,20	9
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	15,63	1,21	19
3	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	49,30	0,55	27
4	12-816 ТАБ. СНИП 20-11-Б	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	1 КУБМ	4,27	13,40	57
5	12-82Б ТАБ. СНИП 20-11-В	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	1КУБМ	0,64	8,69	6
6	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1 КУБМ	0,06	21,60	1

ИИ: СБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ИП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
МАРОК						
ИТОГО ПО РАБОТАМ						119
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	ЧСЧ П. 14	БТ М-150	КУБМ	5,01	22,80	114
8	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,05	51,50	3
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						117
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
9	10.10- 10П71	ВСЧ-1Б	ШТ	2,00	12,05	24
10	10.10- 11П120	9ВСЧ-5-7И	ШТ	2,00	80,42	161
11	10.10- 12П403	9ВСЧ-5-10И	ШТ	1,00	84,81	85
12	10.10- 12П404	9ВСЧ-5-11И	ШТ	1,00	82,65	83
13	10.10- 12П406	9ВСЧ-6-3И	ШТ	1,00	66,72	67
14	10.10- 7П129	ШЛ-КМ-1	ШТ	1,00	152,07	152
15	10.10- 12П488	СШ-1И	ШТ	1,00	20,17	20
16	10.10- 33Т9	СШ-2-2	ШТ	1,00	23,02	23
17	10.10- 12П490	СШ-3И	ШТ	2,00	23,55	47
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						661
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						898
30 ПЕРЕКР ЛОДЖ ЛЮБ НАР СТ БАЛК ОДН НАР СТ ТЗ ВАР.1						
1	11-322 ТАБ. СНИП	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЬТИЙ И	1ШТ	2,00	2,35	5

НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

19-16-Г	ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ					
2 11-324	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63	
ТАБ.						
СНИП						
19-16-Е						
ИТОГО ПО РАБОТАМ					68	
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3 10.10-11П158	П-1И	ШТ	3,00	116,73	350	
4 10.10-11П170	П-1-6И	ШТ	2,00	116,73	233	
5 10.10-12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112	
6 10.10-11П172	П-1-10И	ШТ	1,00	116,52	117	
7 10.10-11П174	П-1-11И	ШТ	1,00	116,52	117	
8 10.10-12П431	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112	
9 10.10-12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117	
10 10.10-12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117	
11 10.10-12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91	
12 10.10-12П442	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91	
13 10.10-2Л99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36	
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					1492	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					1560	

ИИ: 050С- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

## 31 ПЕРЕКР ЛОДЖ ЛЮБ НАР СТ БАЛК ОДН НАР СТ Т З ВАР.2

1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				68
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	2,00	116,73	233
4	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	2,00	116,73	233
5	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
6	10.10- 11П172	П-1-10И	ШТ	1,00	116,52	117
7	10.10- 11П174	П-1-11И	ШТ	1,00	116,52	117
8	10.10- 12П433	П-1-16И	ШТ	1,00	113,67	116
9	10.10- 33Т9	П-1-42	ШТ	1,00	116,20	116
10	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
11	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
12	10.10- 12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
13	10.10- 12П442	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91



ИМ:	ОБЪС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПР:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
14	10.10-2П99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1496
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1563
32 ПЕРЕКР ЛОДЖ ЛЮБ НАР СТ БАЛК ОДН НАР СТ Т З ВАР.3						
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				68
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10-11П158	П-1И	ШТ	2,00	116,73	233
4	10.10-11П170	П-1-6И	ШТ	2,00	116,73	233
5	10.10-11П172	П-1-10И	ШТ	1,00	116,52	117
6	10.10-11П174	П-1-11И	ШТ	1,00	116,52	117
7	10.10-12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
8	10.10-12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
9	10.10-12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
10	10.10-	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91

ИН: ОБС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ:	СУММА :		

12П442					
11 10.10-2Л99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36
12 10.10-12П446	П-6-4И	ШТ	1,00	114,70	115
13 10.10-12П447	П-6-5И	ШТ	1,00	118,93	119
14 10.10-12П456	П-13-3И	ШТ	1,00	106,37	106
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1492
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1560

## 33 ПАН ПЕРЕКР ПРИ БАЛК ПРИ ОДНОСЯ НАР СТ Т300 ВАР.1

1 11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2 11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				68
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3 10.10-11П158	П-1И	ШТ	2,00	116,73	233
4 10.10-11П157	П-1АИ	ШТ	1,00	115,79	116
5 10.10-11П170	П-1-6И	ШТ	1,00	116,73	117
6 10.10-11П168	П-1-6АИ	ШТ	1,00	115,79	116

НН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
7	10.10-12П428 П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
8	10.10-12П429 П-1-10АИ	ШТ	1,00	116,24	116
9	10.10-12П430 П-1-11АИ	ШТ	1,00	116,24	116
10	10.10-12П431 П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
11	10.10-12П436 П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
12	10.10-12П437 П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
13	10.10-12П441 П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
14	10.10-12П442 П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91
15	10.10-2Л99 П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1490
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1558
34 ПАН ПЕРЕКР ПРИ БАЛК ПРИ ОДНОСЛ НАР СТ Т300 ВАР.2					
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				68

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	1,00	116,73	117
4	10.10- 11П157	П-1АИ	ШТ	1,00	115,79	116
5	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	1,00	116,73	117
6	10.10- 11П168	П-1-6АИ	ШТ	1,00	115,79	116
7	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
8	10.10- 12П429	П-1-10АИ	ШТ	1,00	116,24	116
9	10.10- 12П430	П-1-11АИ	ШТ	1,00	116,24	116
10	10.10- 12П433	П-1-16И	ШТ	1,00	115,67	116
11	10.10- 33Т9	П-1-42	ШТ	1,00	116,20	116
12	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
13	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
14	10.10- 12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
15	10.10- 12П442	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91
16	10.10- 2Л99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1493
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1561
35 ПАН ПЕРЕКР ПРИ БАЛК ПРИ ОДНОСЛ НАР СТ Т300 ВАР.3						
1	11-322 ТАБ.	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ	1ШТ	2,00	2,35	5

ИНН: ОБС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:НСВДНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
СНИП 19-16-Г	ПЕРЕКРЫТИИ И ПОКРЫТИИ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
2 11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ И ПОКРЫТИИ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				68
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3 10.10- 11П158	П-1И	ШТ	1,00	116,73	117
4 10.10- 11П157	П-1АИ	ШТ	1,00	115,79	116
5 10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	1,00	116,73	117
6 10.10- 11П168	П-1-6АИ	ШТ	1,00	115,79	116
7 10.10- 12П429	П-1-10АИ	ШТ	1,00	116,24	116
8 10.10- 12П430	П-1-11АИ	ШТ	1,00	116,24	116
9 10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
10 10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
11 10.10- 12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
12 10.10- 12П442	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91
13 10.10- 2П99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36
14 10.10- 12П446	П-6-4И	ШТ	1,00	114,70	115
15 10.10- 12П447	П-6-5И	ШТ	1,00	118,93	119

ИЧ: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
П:НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
16	10.10- 12П4 <sup>56</sup>	П-13-ЗИ	ШТ	1,00	106,37	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1490
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1558
36 ЛЕСТНИЦЫ ПРИ ЛЕНТ И СВ ФУНД						ВАР.1
1	11-378 ТАБ. СНИП 19-19-А	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 1Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	1,00	3,14	3
2	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	1,00	0,77	1
3	11-379 ТАБ. СНИП 19-19-Б	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	1,00	4,27	4
4	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	1,00	0,77	1
5	11-380 ТАБ. СНИП 19-19-В	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ БОЛЕЕ 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	1,00	5,40	5
6	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	1,00	0,77	1
7	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,02	26,10	1
8	18-210	УСТАНОВКА	100 М	0,02	84,00	2

ИИ: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: ИСВАННИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
ТАБ. СНИП 24-30-А	ПЛАСТМАССОВЫХ ПОРУЧНЕЙ				
9 13-48Б ТАБ. СНИП 21-7-И	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМ. ИЗ КИРП. ГЛИН. ОБЫКН. ИЛИ СИЛИКАТ., ТОЛЩ. В 0, 5 КИРПИ 4А	1 КВМ	4,40	0,66	3
10 41-2-Р1 [451]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ	Т	0,02	244,00	5
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				25
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
11 4С4 П. 104	РЦИ М-50	КУБМ	0,10	15,30	2
12 4С4 П. 325	КИРП. ГЛ. ОБЫКН. 100	Т. ШТ.	0,22	47,50	11
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				12
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
13 10.10- 2Л6	ЛМ-4	ШТ	1,00	14,32	14
14 10.10- 12П503	ЛП-10И	ШТ	1,00	96,73	97
15 10.10- 33Т9	ЛП-12-3	ШТ	1,00	53,12	53
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				164
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				201
	37 ЛЕСТНИЦЫ ПРИ ЛЕНТ И СВ ФУНД			ВАР. 2	
1 11-378 ТАБ. СНИП 19-19-А	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 1Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	3,00	3,14	9
2 11-381 ТАБ. СНИП 19-19	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	3,00	0,77	2

ИМ: ОБОС:		НАИМЕНОВАНИЕ		ЕД. КОЛ-ВО:		ЦЕНА:	
ПП: НСВДНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ		ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ:		ЕД. ИЗМ: СУММА	
ПРИМ.							
3	11-379 ТАБ. СНИП 19-19-Б	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 2,5 Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	1,00	4,27	4	
4	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	1,00	0,77	1	
5	11-380 ТАБ. СНИП 19-19-В	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ БОЛЕЕ 2,5 Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	1,00	5,40	5	
6	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	1,00	0,77	1	
7	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1 Т	0,05	26,10	1	
8	18-210 ТАБ. СНИП 24-30-А	УСТАНОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ ПОРУЧНЕЙ	100 М	0,05	84,00	4	
9	13-48Б ТАБ. СНИП 21-7-И	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМ. ИЗ КИРП. ГЛИН. ОБЫКН. ИЛИ СИЛИКАТ., ТОЛЩ. В 0, 5 КИРПИЧА	1 КВМ	4,40	0,66	3	
10	41-2-Р1 [451]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ	Т	0,05	244,00	12	
11	13-35Б ТАБ. СНИП 21-7-Б	СТЕНЫ НАРУЖ И ВНУТР ИЗ КИРП ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТ С ПРОСТ АРХ ОФОРМ ПРИ ВЫС 3 Т ДО 5 М	1 КУБМ	0,53	3,47	2	
ИТОГО ПО РАБОТАМ						45	
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР							



ИИ: ОБС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
12	цсц п. РЦИ М-50	КУБМ	0,22	15,30	3
104					
13	цсц п. КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,43	47,50	20
325					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				24
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
14	10.10- ЛМ-4	ШТ	2,00	14,32	29
2Л6					
15	10.10- ЛП-9	ШТ	1,00	13,01	13
6Л14					
16	10.10- ЛП-10И	ШТ	1,00	96,73	97
12П503					
17	10.10- ЛП-12-3	ШТ	1,00	53,12	53
33Т9					
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				192
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				261
	38 КРЫЛЬЦА			ВАР,1	
1	11-442 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ	1КВМ	4,60	1,21	6
ТАБ.	ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО				
СНИП	6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТВ				
19-24-М	ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ				
	ЗДАНИЯХ				
2	11-323 УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ	1ШТ	1,00	3,10	3
ТАБ.	ПЕРЕКРЫТИЙ И				
СНИП	ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ				
19-16-Д	БОЛЕЕ 16 СМ,				
	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В				
	ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ				
	ЗДАНИЯХ				
3	13-64 УСТАНОВКА	Т	0,01	285,00	3
ТАБ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ				
СНИП	РЕШЕТОК НАД				
21-9Е	ПРИЯМКАМИ				
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				12
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

ИЗМ. ОБЪЕМ :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
ПОДРОБНОЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	ЕД. ИЗМ.	ЕД. ИЗМ.	СУММА
4	10.10-7П122 ПБ-1-3	ШТ	1,00	72,23.	72
5	10.10-2Л103 В-СК-3	ШТ	2,00	14,25	29
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				101
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				112
39 КРЫЛЬЦА				ВАР.2	
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	8,12	1,21	10
2	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	1,00	2,35	2
3	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	1,00	3,10	3
4	13-64 ТАБ. СНИП 21-9Е УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НАД ПРИЯМКАМИ	Т	0,03	285,00	9
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				24
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	10.10-7П122 ПБ-1-3	ШТ	1,00	72,23	72
6	10.10-2Л103 ПБ-4	ШТ	1,00	39,77	40
7	10.10-2Л103 В-СК-3	ШТ	2,00	14,25	29

ИН :	ОБЪС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
П.П.:	НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР :	ЕД.ИЗМ :	ЕД.ИЗМ :	СУММА :
8	10.10-2Л103	В-СК-5	ШТ	2,00	10,51	21
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				162
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				185
		40 ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ			ВАР.1	
1	16-43В ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА ПО ГРУНТУ	КУБ.М	1,61	2,33	4
2	16-103 ТАБ. СНИП 25-12-3	ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ	КВМ	16,10	0,22	4
3	16-110 ТАБ. СНИП 25-12-0	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	КВМ	16,10	0,08	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				9
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	1,64	20,80	34
5	ЦСЦ П. 100	РЦ М-200	КУБМ	0,43	20,70	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				52
		41 ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ			ВАР.2	
1	16-43В ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА ПО ГРУНТУ	КУБ.М	3,32	2,33	8
2	16-103 ТАБ.	ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ	КВМ	33,20	0,22	7

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

СНИП						
25-12-3						
3	16-110	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ	КВМ	33,20	0,08	3
	ТАБ.	ПОВЕРХНОСТЕЙ				
	СНИП	ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ				
	25-12-0					
	ИТОГО ПО РАБОТАМ					18
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
4	ЦСЦ П.	БТ М-100	КУБМ	3,39	20,80	70
	13					
5	ЦСЦ П.	РЦ М-200	КУБМ	0,90	20,70	19
	100					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					89
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					107
42 ПОДГ ПОД ПОЛЫ 1ЭТ С У РОССЫПЬ					ВАР,1	
1	19-128Б	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И	1 КУБМ	6,60	7,60	50
	ТАБ.	ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ				
	СНИП	ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА				
	28-7-М	ТЫМИ МАРКА А)250				
2	16-78	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ	КВМ	31,50	0,95	30
	ТАБ.	ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС				
	СНИП	ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН				
	25-9-Д	СЛОЙ НА МАСТИКЕ				
3	16-79	НА КАЖДЫЙ	КВМ	31,50	0,86	27
	ТАБ.	ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ				
	СНИП	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ				
	25-9-Е	ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС				
		ТЫМИ ПЛИТАМИ				
		ДОБАВЛЯТЬ ПО				
		РАСЦЕНКЕ-78				
4	Д16	ПРОКЛАДКА	100	0,35	27,70	10
	[2]	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ	КВМ			
	26-	БУМАГИ				
	10Ж					
5	16-86Д	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ	1 КВМ	31,50	0,18	6
	ТАБ.	ТОЛЩИНОЙ 50ММ				
	СНИП					
	25-10В					

НН: ОБЪС:		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
6	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,50	0,61	19
7	16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	0,32	29,60	9
8	16-61 ТАБ. СНИП 25-7-3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	1,58	11,40	18
9	19-128И ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ	КУБ.М	0,44	7,60	3
10	16-43Б ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	1КУБМ	0,46	2,33	1
11	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	166,00	0,55	91
12	16-80 ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	63,00	0,14	9
ИТОГО ПО РАБОТАМ						274
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
13	41-1- 169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	6,47	33,00	213
14	41-1- 61	ПЛИТЫ МВ М-75	КУБМ	1,61	29,60	48
15	41-1- 173	ПЛИТЫ МВ М-50	КУБМ	0,43	19,20	8
16	41-1- 12	ПЛИТЫ МВ М-75	КУБМ	0,47	18,90	9
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						278

ИИ: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЧЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					552
43 ПОДГ ПОД ПОЛЬ 13Т С У РОССЫПЬ					ВАР,2
1 19-128Б ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ МАРКА А1250	1КУБМ	6,01	7,60	46
2 16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,00	0,95	29
3 16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	31,00	0,86	27
4 Д16 [2] 26- 10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	0,34	27,70	9
5 16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	31,00	0,18	6
6 16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,00	0,61	19
7 16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	0,31	29,60	9
8 16-61 ТАБ. СНИП 25-7-3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	1,55	11,40	18
9 19-128И ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ	КУБ.М	0,41	7,60	3

ИЗМ: СБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :		
ПРИБАВЛЕНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА	
10	16-43Б ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА		1 КУБМ	0,85	2,33	2
11	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	150,20	0,55		83
12	16-80 ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЧЕНКАМ С-77-79	КВМ	62,00	0,14		9
ИТОГО ПО РАБОТАМ							259
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР							
13	41-1- 169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	5,89	33,00		194
14	4С4 П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,58	29,60		47
15	41-1- 173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,40	19,20		8
16	4С4 П. 12	БТ М-75	КУБМ	0,87	18,90		16
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ							265
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							524
44 ПОДГ ПОД ПОЛЫ 13Т С У РОССЫПЬ					ВАР.3		
1	19-128Б ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ МАРКА А)250	1 КУБМ	6,01	7,60		46
2	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,00	0,95		29
3	16-79 ТАБ. СНИП	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ	КВМ	31,00	0,86		27

ИНН: ОБС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПР: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
25-9-Е	ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78				
4 Д16 [2] 26-10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	0,34	27,70	9
5 16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	31,00	0,18	6
6 16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,00	0,61	19
7 16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	0,31	29,60	9
8 16-41 ТАБ. СНИП 25-7-3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	1,55	11,40	18
9 19-128И ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВЫМИ	КУБ.М	0,41	7,60	3
10 16-43Б ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	1КУБМ	0,98	2,33	2
11 16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	150,20	0,55	83
12 16-80 ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	62,00	0,14	9
ИТОГО ПО РАБОТАМ					259
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					



ИД:	ОБЪЕКТ:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПР:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
13	Ц1-1-169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	5,89	33,00	194
14	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,58	29,60	47
15	Ц1-1-173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,40	19,20	8
16	ЦСЦ П. 12	БТ М-75	КУБМ	1,00	18,90	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				268
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				527
		45 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1ЭТ ПРИ САНКАБИНАХ			ВАР.1	
1	19-1285 ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ МАРКА А1250	1КУБМ	6,90	7,60	52
2	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,50	0,95	30
3	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	31,50	0,86	27
4	Д16 [2] 26- 10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	0,35	27,70	10
5	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	31,50	0,18	6
6	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,50	0,61	19
7	16-60	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100	0,32	29,60	9

ИЧ: ОБУС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	ТАБ.	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ	КВМ				
	СНИП	МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ					
	25-7-Ж	ТОЛЩИНОЙ 2ММ					
8	16-61	НА КАЖДЫЙ	100	1,58	11,40	18	
	ТАБ.	ПОСЛЕДНИЙ СЛОЙ	КВМ				
	СНИП	ТОЛЩИНОЙ 1ММ					
	25-7-З	ДОБАВЛЯТЬ ПО					
		РАСЦЕНКЕ 60					
9	19-128и	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И	КУБ.М	0,47	7,60	4	
	ТАБ.	ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ					
	СНИП	ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА					
	28-7-М	ТНЫМИ					
10	16-43Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ	1 КУБМ	0,47	2,33	1	
	ТАБ.	БЕТОНА					
	СНИП						
	25-6-Д						
11	16-947	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ	100	172,50	0,55	95	
	ТАБ.	ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	КВМ				
	СНИП						
	25-11-З						
12	16-80	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ	КВМ	63,00	0,14	9	
	ТАБ.	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ					
	СНИП	ИОННЫХ ПЛИТ					
	25-9,	ДОБАВЛЯТЬ ПО					
	ПРИМ2	РАСЦЕНКАМ С-77-79					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				280	
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
13	41-1-169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	6,76	33,00	223	
14	41-1-61	КБ М-75	КУБМ	1,61	29,60	48	
15	41-1-173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,46	19,20	9	
16	41-1-12	БТ М-75	КУБМ	0,48	18,90	9	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				568	
		46 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 13Т ПРИ САНКАБИНАХ				ВАР.2	

ИН:	ОБЪС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
1	19-128Б ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТЫМИ МАРКА А)250	1КУБМ	5,94	7,60	45
2	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,50	0,95	30
3	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	31,50	0,86	27
4	Д16 [2] 26- 10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	0,35	27,70	10
5	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	31,50	0,18	6
6	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,50	0,61	19
7	16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	0,32	29,60	9
8	16-61 ТАБ. СНИП 25-7-З	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	1,58	11,40	18
9	19-128И ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТЫМИ	КУБ.М	0,47	7,60	4
10	16-43Б ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	1КУБМ	0,85	2,33	2

ИЗМ: ОБЩ- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПР: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
11	16-947	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ	100	148,20	0,55	82
	ТАБ.	ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	КВМ			
	СНИП					
	25-11-3					
12	16-80	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ	КВМ	63,00	0,14	9
	ТАБ.	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ				
	СНИП	ИОННЫХ ПЛИТ				
	25-9,	ДОБАВЛЯТЬ ПО				
	ПРИМ2	РАСЦЕНКАМ С-77-79				
ИТОГО ПО РАБОТАМ						260
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
13	Ц1-1-169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	5,82	33,00	192
14	ЧСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,61	29,60	48
15	Ц1-1-173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,46	19,20	9
16	ЧСЦ П. 12	БТ М-75	КУБМ	0,87	18,90	16
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						265
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						525
47 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 13Т ПРИ САНКАБИНАХ						ВАР.3
1	19-1286	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И	1КУБМ	5,94	7,60	45
	ТАБ.	ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ				
	СНИП	ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА				
	28-7-М	ТНЫМИ МАРКА А)250				
2	16-78	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ	КВМ	31,50	0,95	30
	ТАБ.	ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС				
	СНИП	ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН				
	25-9-Д	СЛОЙ НА МАСТИКЕ				
3	16-79	НА КАЖДЫЙ	КВМ	31,50	0,86	27
	ТАБ.	ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ				
	СНИП	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ				
	25-9-Е	ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС				
		ТЫМИ ПЛИТАМИ				
		ДОБАВЛЯТЬ ПО				
		РАСЦЕНКЕ-78				
4	Д16	ПРОКЛАДКА	100	0,35	27,70	10

ИЧ: ОБОС:		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
	[2]	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ	КВМ			
	26-	БУМАГИ				
	10Ж					
5	16-86Д	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ	1КВМ	31,50	0,18	6
	ТАБ.	ТОЛЩИНОЙ 50ММ				
	СНИП					
	25-10В					
6	16-956	СТЯЖКИ ИЗ	КВМ	31,50	0,61	19
	ТАБ.	ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ				
	СНИП	ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ				
	25-10Ж	5ММ				
7	16-60	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100	0,32	29,60	9
	ТАБ.	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ	КВМ			
	СНИП	МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ				
	25-7-Ж	ТОЛЩИНОЙ 2ММ				
8	16-61	НА КАЖДЫЙ	100	1,58	11,40	18
	ТАБ.	ПОСЛЕДЮЩИЙ СЛОЙ	КВМ			
	СНИП	ТОЛЩИНОЙ 1ММ				
	25-7-3	ДОБАВЛЯТЬ ПО				
		РАСЦЕНКЕ 60				
9	19-128и	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И	КУБ.М	0,47	7,60	4
	ТАБ.	ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ				
	СНИП	ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА				
	28-7-М	ТНЫМИ				
10	16-43Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ	1КУБМ	0,95	2,33	2
	ТАБ.	БЕТОНА				
	СНИП					
	25-6-Д					
11	16-947	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ	100	148,20	0,55	82
	ТАБ.	ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	КВМ			
	СНИП					
	25-11-3					
12	16-80	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ	КВМ	63,00	0,14	9
	ТАБ.	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ				
	СНИП	ИОННЫХ ПЛИТ				
	25-9,	ДОБАВЛЯТЬ ПО				
	ПРИМ2	РАСЦЕНКАМ С-77-79				
ИТОГО ПО РАБОТАМ						260
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
13	41-1-	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	5,82	33,00	192
	169					
14	ЦСЦ П.	КБ М-75	КУБМ	1,61	29,60	48
	61					

ИИ: ОБС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :

15	41-1-173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,46	19,20	9
----	----------	----------------	------	------	-------	---

16	4СЧ П. 12	БТ М-75	КУБМ	0,97	18,90	18
----	-----------	---------	------	------	-------	----

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				267
--	--	------------------	--	--	--	-----

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				527
--	--	------------------	--	--	--	-----

48	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				ВАР.1
----	------------------------------	--	--	--	-------

1	17-658 ТАБ. СНИП 27-55-ж, 27-66-ж	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ, БЕЛИЛАМИ	КВМ	1,76	0,29	1
---	---	--	-----	------	------	---

2	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,04	10,50	
---	-----------------------------------	--	----	------	-------	--

		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1
--	--	------------------	--	--	--	---

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1
--	--	------------------	--	--	--	---

49	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				ВАР.2
----	------------------------------	--	--	--	-------

1	17-658 ТАБ. СНИП 27-55-ж, 27-66-ж	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ, БЕЛИЛАМИ	КВМ	1,54	0,29	
---	---	--	-----	------	------	--

2	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,07	10,50	1
---	-----------------------------------	--	----	------	-------	---

		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1
--	--	------------------	--	--	--	---

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1
--	--	------------------	--	--	--	---

ИИ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

50 ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						ВАР.3
1	17-658	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ	КВМ	1,76	0,29	1
	ТАБ.	ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ				
	СНИП	ОКОННЫХ БЛОКОВ,				
	27-55-Ж,	ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД				
	27-66-Ж	ВТОРУЮ ОКРАСКУ,				
		БЕЛИЛАМИ				
2	14-178	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ	1Т	0,05	10,50	1
	ТАБ.	СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА				
	СНИП	ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И				
	22-25-П	ПЕРИЛ				
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1
51 ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						ВАР.4
1	17-658	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ	КВМ	1,54	0,29	
	ТАБ.	ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ				
	СНИП	ОКОННЫХ БЛОКОВ,				
	27-55-Ж,	ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД				
	27-66-Ж	ВТОРУЮ ОКРАСКУ,				
		БЕЛИЛАМИ				
2	14-178	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ	1Т	0,05	10,50	1
	ТАБ.	СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА				
	СНИП	ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И				
	22-25-П	ПЕРИЛ				
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1
52 РАЗНЫЕ РАБОТЫ						ВАР.1
1	11-474	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ	1 Т	0,03	259,00	8
	ТАБ.	ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5				
	СНИП	КГ СО СВАРКОЙ В				
	19-30-М	СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН				
		НЫХ КОНСТРУКЦИЯХ				
2	Ц1-4-Р7	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	1КГ	6,70	0,17	1
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ				

ИЧ: ОБУС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ЛП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

[336]						
3	41-4- Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	33,45	0,31	10
4	15-151 ТАБ. СНИП 23-27-А	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 С ДВОЙНЫМИ, ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕС	М2	0,80	3,04	2
5	41-2-Р2 [194]	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ПОДВАЛЬНЫЕ) МАРКИ ОБП-2	1 КВМ	0,80	14,10	11
ИТОГО ПО РАБОТАМ						33
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						33
53 РАЗНЫЕ РАБОТЫ				ВАР,2		
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН НЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,04	259,00	10
2	41-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	7,50	0,17	1
3	41-4- Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	37,70	0,31	12
4	15-151 ТАБ. СНИП 23-27-А	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 С ДВОЙНЫМИ, ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕС	М2	0,70	3,04	2
5	41-2-Р2 [194]	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ПОДВАЛЬНЫЕ) МАРКИ ОБП-2	1 КВМ	0,70	14,10	10



ИИ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 П7: ИСХОДНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО ПО РАБОТАМ				35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				35
		54 РАЗНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.3	
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН НЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,05	259,00	13
2	41-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	9,70	0,17	2
3	41-4- Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	48,86	0,31	15
4	15-151 ТАБ. СНИП 23-27-А	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 С ДВОЙНЫМИ, ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕС	М2	0,80	3,04	2
5	41-2-Р2 [194]	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ПОДВАЛЬНЫЕ) МАРКИ ОБП-2	1 КВМ	0,80	14,10	11
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				43
		55 РАЗНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.4	
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН НЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,05	259,00	13
2	41-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	9,80	0,17	2

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

3	Ц1-4- Т46 [171]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	49,24	0,31	15
4	15-151 ТАБ. СНИП 23-27-А	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 С ДВОЙНЫМИ, ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕС	М2	0,70	3,04	2
5	Ц1-2-Р2 [194]	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ПОДВАЛЬНЫЕ) МАРКИ ОБП-2	1 КВМ	0,70	14,10	10
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				42

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

1 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 30СМ				ВАР,1		
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1308,5	1,12	1466
2	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	941,80	0,10	94
3	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	941,80	0,09	85
ИТОГО ПО РАБОТАМ				1645		
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
4	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	1035,9	0,26	273
5	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	197,78	0,26	51
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				324		
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10- 34Т9	9НС-1-2И	ШТ	9,00	102,98	927
7	10.10- 34Т9	9НС-1-3И	ШТ	9,00	102,98	927
8	10.10- 34Т9	9НС-2-4	ШТ	27,00	137,31	3707
9	10.10- 36Т9	9НС-3	ШТ	18,00	106,21	1912
10	10.10- 34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00	39,58	712
11	10.10- 34Т9	9НС-12	ШТ	9,00	140,22	1262

ИИ: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА	
12	10.10- 34Т9	9НС-12-2	ШТ	9,00 140,22	1262
13	10.10- 34Т9	9НС-23И	ШТ	1,00 98,69	99
14	10.10- 34Т9	9НС-24	ШТ	7,00 196,41	1375
15	10.10- 34Т9	9НС-24-2	ШТ	1,00 196,41	196
16	10.10- 34Т9	9НС-30	ШТ	9,00 134,23	1208
17	10.10- 34Т9	9НС-30-2	ШТ	9,00 134,23	1208
18	10.10- 34Т9	9НС-1-4И.2	ШТ	9,00 117,77	1060
19	10.10- 34Т9	9НС-1-5И.2	ШТ	9,00 117,77	1060
20	10.10- 34Т9	9НС-К-1	ШТ	3,00 144,38	433
21	10.10- 34Т9	9НС-К-1-2	ШТ	4,00 144,38	578
22	10.10- 34Т9	9НС-К-2	ШТ	2,00 117,38	235
23	10.10- 34Т9	9НС-К-3-3	ШТ	1,00 162,31	162
24	10.10- 34Т9	9НС-К-3-4	ШТ	1,00 162,31	162
25	10.10- 34Т9	9НС-К-12	ШТ	1,00 204,08	204
26	10.10- 34Т9	9НС-К-26	ШТ	2,00 38,59	77
27	10.10- 34Т9	9НС-К-27	ШТ	1,00 140,59	141
28	10.10- 34Т9	9НС-К-27-2	ШТ	1,00 140,59	141
29	10.10- 34Т9	НС-КМ-1	ШТ	1,00 93,94	94
30	10.10-	НС-КМ-2	ШТ	1,00 59,54	60

: ЧН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ЛП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
: 34Т9						
: 31	10.10- 34Т9	НС-КМ-2-2	ШТ	1,00	64,47	64
: 32	10.10- 34Т9	НС-КМ-3	ШТ	1,00	206,88	207
: 33	10.10- 36Т9	НС-КМ-3-2	ШТ	1,00	185,30	185
: 34	10.10- 36Т9	НС-КМ-4	ШТ	1,00	133,93	134
: 35	10.10- 34Т9	НС-КМ-4-2	ШТ	1,00	133,93	134
: 36	10.10- 34Т9	НС-КМ-5	ШТ	1,00	67,36	67
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						19993
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						21962
2 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 30СМ					ВАР.2	
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 м2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1127,3	1,12	1263
2	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	807,09	0,10	81
3	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	807,09	0,09	73
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1416
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
4	Ц1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	887,80	0,26	234
5	Ц1-1-	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	169,49	0,26	43

: НЧ: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
330							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					278
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
6	10.10-34Т9	9НС-1-2И		ШТ	9,00	102,98	927
7	10.10-34Т9	9НС-1-3И		ШТ	9,00	102,98	927
8	10.10-34Т9	9НС-2-4		ШТ	26,00	137,31	3570
9	10.10-36Т9	9НС-3		ШТ	18,00	106,21	1912
10	10.10-34Т9	9НС-11-2		ШТ	18,00	39,58	712
11	10.10-34Т9	9НС-12		ШТ	9,00	140,22	1262
12	10.10-34Т9	9НС-12-2		ШТ	9,00	140,22	1262
13	10.10-34Т9	9НС-23И		ШТ	1,00	98,69	99
14	10.10-34Т9	9НС-24		ШТ	7,00	196,41	1375
15	10.10-34Т9	9НС-24-2		ШТ	1,00	196,41	196
16	10.10-34Т9	9НС-26		ШТ	1,00	74,37	74
17	10.10-34Т9	9НС-30		ШТ	9,00	134,23	1208
18	10.10-34Т9	9НС-30-2		ШТ	9,00	134,23	1208
19	10.10-34Т9	9НС-1-4И.2		ШТ	9,00	117,77	1060
20	10.10-34Т9	9НС-1-5И.2		ШТ	9,00	117,77	1060
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					16852
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					18546

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НСВДНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

3 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 35СМ				ВАР.1		
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1308,6	1,12	1466
2	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	941,80	0,10	94
3	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	941,80	0,09	85
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1645
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
4	Ч1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	1035,9	0,26	273
5	Ч1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	197,78	0,26	51
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						324
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10- 34Т9	9НС-1-2И	ШТ	9,00	108,42	976
7	10.10- 34Т9	9НС-1-3И	ШТ	9,00	108,42	976
8	10.10- 34Т9	9НС-2-4	ШТ	27,00	144,91	3913
9	10.10- 36Т9	9НС-3	ШТ	18,00	112,00	2016
10	10.10- 34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00	39,35	708
11	10.10- 34Т9	9НС-12	ШТ	9,00	150,09	1351

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
12	10.10-34Т9	9НС-12-2	ШТ	9,00	150,09	1351
13	10.10-34Т9	9НС-23И	ШТ	1,00	109,97	110
14	10.10-34Т9	9НС-24	ШТ	7,00	207,32	1451
15	10.10-34Т9	9НС-24-2	ШТ	1,00	207,32	207
16	10.10-34Т9	9НС-30	ШТ	9,00	142,06	1279
17	10.10-34Т9	9НС-30-2	ШТ	9,00	142,06	1279
18	10.10-34Т9	9НС-1-4И.2	ШТ	9,00	124,17	1118
19	10.10-34Т9	9НС-1-5И.2	ШТ	9,00	124,17	1118
20	10.10-34Т9	9НС-К-1	ШТ	3,00	153,88	462
21	10.10-34Т9	9НС-1-2	ШТ	4,00	152,81	611
22	10.10-36Т9	9НС-К-2	ШТ	2,00	125,04	250
23	10.10-34Т9	9НС-3-3	ШТ	1,00	175,45	175
24	10.10-34Т9	9НС-3-4	ШТ	1,00	175,45	175
25	10.10-34Т9	9НС-К-12	ШТ	1,00	217,11	217
26	10.10-34Т9	9НС-26	ШТ	2,00	34,78	70
27	10.10-34Т9	9НС-К-27	ШТ	1,00	149,89	150
28	10.10-34Т9	9НС-К-27-2	ШТ	1,00	149,89	150
29	10.10-34Т9	НС-КМ-1	ШТ	1,00	93,94	94
30	10.10-34Т9	НС-КМ-2	ШТ	1,00	59,54	60



НН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ПН: НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
31	10.10- НС-КМ-2-2 34Т9	ШТ	1,00	64,47	64
32	10.10- НС-КМ-3 34Т9	ШТ	1,00	206,88	207
33	10.10- НС-КМ-3-2 36Т9	ШТ	1,00	185,30	185
34	10.10- НС-КМ-4 34Т9	ШТ	1,00	133,93	134
35	10.10- НС-КМ-4-2 34Т9	ШТ	1,00	133,93	134
36	10.10- НС-КМ-5 34Т9	ШТ	1,00	67,36	67
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				21056
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				23025
4 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 35СМ					ВАР.2
1	11-428 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕН СНИП ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 19-24-Г ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1127,3	1,12	1263
2	11-446 ДЕКАНКА И РАСШИВКА ТАБ. РАСТВОРОМ ШВОВ СНИП НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 19-25-А ПАНЕЛЕЙ	1М	807,09	0,10	81
3	11-449 УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ СНИП ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ 19-25-Г НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	807,09	0,09	73
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				1416
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
4	Ц1-1- УПЛОТН. ПРОКЛАД. 464	М	887,80	0,26	234
5	Ц1-1- МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ. 330	КГ	169,49	0,26	43

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						278
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10-34Т9	9НС-1-2И	ШТ	9,00	108,42	976
7	10.10-34Т9	9НС-1-3И	ШТ	9,00	108,42	976
8	10.10-34Т9	9НС-2-4	ШТ	26,00	144,91	3768
9	10.10-36Т9	9НС-3	ШТ	18,00	112,00	2016
10	10.10-34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00	39,35	708
11	10.10-34Т9	9НС-12	ШТ	9,00	150,09	1351
12	10.10-34Т9	9НС-12-2	ШТ	9,00	150,09	1351
13	10.10-34Т9	9НС-23И	ШТ	1,00	109,97	110
14	10.10-34Т9	9НС-24	ШТ	7,00	207,32	1451
15	10.10-34Т9	9НС-24-2	ШТ	1,00	207,32	207
16	10.10-34Т9	9НС-26	ШТ	1,00	67,15	67
17	10.10-34Т9	9НС-30	ШТ	9,00	142,06	1279
18	10.10-34Т9	9НС-30-2	ШТ	9,00	142,06	1279
19	10.10-34Т9	9НС-1-4И.2	ШТ	9,00	124,17	1118
20	10.10-34Т9	9НС-1-5И.2	ШТ	9,00	124,17	1118
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						17773
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						19467

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

5 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 40СМ				ВАР.1		
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1308,7	1,12	1466
2	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	941,80	0,10	94
3	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	941,80	0,09	85
ИТОГО ПО РАБОТАМ					1645	
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
4	Ч1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	1035,9	0,26	273
5	Ч1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	197,78	0,26	51
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					324	
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10- 34Т9	9НС-1-2и	ШТ	9,00	104,55	941
7	10.10- 34Т9	9НС-1-3и	ШТ	9,00	104,55	941
8	10.10- 34Т9	9НС-2-4	ШТ	27,00	139,76	3774
9	10.10- 36Т9	9НС-3	ШТ	18,00	107,94	1943
10	10.10- 34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00	35,65	642
11	10.10- 34Т9	9НС-12	ШТ	9,00	147,32	1326
12	10.10- 34Т9	9НС-12-2	ШТ	9,00	147,32	1326

ИД : ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ПРИБОРАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
13	10.10-34Т9	9НС-23И	ШТ	1,00	101,12	101
14	10.10-34Т9	9НС-24	ШТ	7,00	202,98	1421
15	10.10-34Т9	9НС-24-2	ШТ	1,00	202,98	203
16	10.10-34Т9	9НС-30	ШТ	9,00	137,35	1236
17	10.10-34Т9	9НС-30-2	ШТ	9,00	137,35	1236
18	10.10-34Т9	9НС-1-4И.2	ШТ	9,00	119,70	1077
19	10.10-34Т9	9НС-1-5И.2	ШТ	9,00	119,70	1077
20	10.10-34Т9	9НС-К-1	ШТ	3,00	159,15	477
21	10.10-34Т9	9НС-1-2	ШТ	4,00	158,08	632
22	10.10-36Т9	9НС-К-2	ШТ	2,00	129,32	259
23	10.10-34Т9	9НС-К-3-3	ШТ	1,00	183,89	184
24	10.10-34Т9	9НС-К-3-4	ШТ	1,00	183,89	184
25	10.10-34Т9	9НС-К-12	ШТ	1,00	224,39	224
26	10.10-34Т9	9НС-К-26	ШТ	2,00	34,54	69
27	10.10-34Т9	9НС-К-27	ШТ	1,00	155,01	155
28	10.10-34Т9	9НС-К-27-2	ШТ	1,00	155,01	155
29	10.10-34Т9	НС-КМ-1	ШТ	1,00	93,94	94
30	10.10-34Т9	НС-КМ-2	ШТ	1,00	59,54	60
31	10.10-	НС-КМ-2-2	ШТ	1,00	64,47	64

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	:
: ПП: НСВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
:		34Т9					
32	10.10-34Т9	НС-КМ-3	ШТ	1,00	206,88	207	
33	10.10-36Т9	НС-КМ-3-2	ШТ	1,00	185,31	185	
34	10.10-34Т9	НС-КМ-4	ШТ	1,00	133,93	134	
35	10.10-34Т9	НС-КМ-4-2	ШТ	1,00	133,93	134	
36	10.10-34Т9	НС-КМ-5	ШТ	1,00	67,36	67	
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						20529	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						22498	
6 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 40СМ						ВАР,2	
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1127,4	1,12	1263	
2	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	807,09	0,10	81	
3	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	807,09	0,09	73	
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1416	
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР							
4	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	887,80	0,26	234	
5	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	169,49	0,26	43	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						278	

НН: ОБЪС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПН: МОНАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА

## ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

6	10.10-34Т9	9НС-1-2И	ШТ	9,00	104,55	941
7	10.10-34Т9	9НС-1-3И	ШТ	9,00	104,55	941
8	10.10-34Т9	9НС-2-4	ШТ	26,00	139,76	3634
9	10.10-36Т9	9НС-3	ШТ	18,00	107,94	1943
10	10.10-34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00	35,65	642
11	10.10-34Т9	9НС-12	ШТ	9,00	147,32	1326
12	10.10-34Т9	9НС-12-2	ШТ	9,00	147,32	1326
13	10.10-34Т9	9НС-23И	ШТ	1,00	101,12	101
14	10.10-34Т9	9НС-24	ШТ	7,00	202,98	1421
15	10.10-34Т9	9НС-24-2	ШТ	1,00	202,98	203
16	10.10-34Т9	9НС-26	ШТ	1,00	71,96	72
17	10.10-34Т9	9НС-30	ШТ	9,00	137,35	1236
18	10.10-34Т9	9НС-30-2	ШТ	9,00	137,35	1236
19	10.10-34Т9	9НС-1-4И,2	ШТ	9,00	119,70	1077
20	10.10-34Т9	9НС-1-5И,2	ШТ	9,00	119,70	1077
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					17176	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					18870	

7 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ С У РОССЫЛЬ ПЕР Т 10СМ ВАР.1

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	1,00	5,00	5
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-м	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	550,39	1,21	666
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1969
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	Ч1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						94
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	18,00	102,22	1840
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	9,00	102,22	920
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10-	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813

МН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
12	10.10-12П377	ШТ	18,00	85,88	1546
13	10.10-12П381	ШТ	9,00	136,85	1232
14	10.10-29Т9	ШТ	2,00	106,59	213
15	10.10-11П119	ШТ	18,00	66,53	1198
16	10.10-12П386	ШТ	18,00	77,51	1395
17	10.10-11П182	ШТ	18,00	31,17	561
18	10.10-12П391	ШТ	1,00	33,49	33
19	10.10-12П395	ШТ	18,00	100,37	1807
20	10.10-29Т9	ШТ	1,00	52,76	53
21	10.10-12П506	ШТ	18,00	4,67	84
22	10.10-33Т9	ШТ	9,00	29,74	268
23	10.10-33Т9	ШТ	9,00	34,76	313
24	10.10-33Т9	ШТ	9,00	34,76	313
25	10.10-33Т9	ШТ	1,00	10,72	11
26	10.10-12П495	ШТ	1,00	12,27	12
27	10.10-33Т9	ШТ	1,00	12,65	13
28	10.10-33Т9	ШТ	1,00	12,65	13
29	10.10-33Т9	ШТ	9,00	31,06	280



ИИ: СБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

30	10.10- 2П103П2	ББ-1-2	ШТ	40,00	37,85	1514
31	10.10- 2П103П3	ББ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
32	10.10- 12П424	З-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
33	10.10- 12П425	З-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						22625
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						24688

В ВНУТР СТЕНЫ ПРИ С У РОССЫПЬ ПЕР Т 10СМ ВАР,2

1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КВМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	546,01	1,21	661
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44

ИТОГО ПО РАБОТАМ

1969

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

ИН :	ОБОС :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ПП :	НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР :	ЕД.ИЗМ :	ЕД.ИЗМ :	СУММА
6	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10- 12П379	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268
13	10.10- 12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14	10.10- 12П383	9ВС-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15	10.10- 29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16	10.10- 11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17	10.10- 12П386	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
18	10.10- 11П182	БС-20И	ШТ	19,00	31,17	592
19	10.10- 12П391	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33
20	10.10- 12П395	9ВС-32И	ШТ	16,00	100,37	1606
21	10.10- 12П396	9ВС-32-2И	ШТ	1,00	82,86	83
22	10.10- 12П397	9ВС-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
23	10.10-	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
: 12П73						
: 24	10.10- 29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
: 25	10.10- 12П506	БУ-ПР-ЗИ	ШТ	18,00	4,67	84
: 26	10.10- 33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
: 27	10.10- 33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
: 28	10.10- 33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
: 29	10.10- 33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
: 30	10.10- 12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
: 31	10.10- 33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
: 32	10.10- 33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
: 33	10.10- 33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
: 34	10.10- 2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
: 35	10.10- 2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
: 36	10.10- 12П424	З-П-ЗИ	ШТ	9,00	91,50	824
: 37	10.10- 12П425	З-П-З-ЗИ	ШТ	9,00	91,50	824
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						22620
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						24682
9 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ С У РОССЫПЬ ПЕР Т 10СМ						
						ВАР.3
: 1	11-199 ТАБ.	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42

: НН: 050С- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
СНИП						
19-11-В						
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	541,98	1,21	656
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1964
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						94
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10- 12П379	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268

ИЧ: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
13	10.10-12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14	10.10-12П383	9ВС-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15	10.10-29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16	10.10-11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17	10.10-12П386	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
18	10.10-11П182	ВС-20И	ШТ	18,00	31,17	561
19	10.10-12П391	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33
20	10.10-12П395	9ВС-32И	ШТ	17,00	100,37	1706
21	10.10-12П397	9ВС-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
22	10.10-12П73	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45
23	10.10-29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
24	10.10-12П506	БЧ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
25	10.10-33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
26	10.10-33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
27	10.10-33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
28	10.10-33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
29	10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
30	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
31	10.10-	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13

ИМ: СБС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
П: ПОВАННИЕ	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР	ЕД. ИЗМ	ЕД. ИЗМ	СУММА
33Т9					
32 10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
33 10.10-2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
34 10.10-2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
35 10.10-12П424	Э-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
36 10.10-12П425	Э-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22606
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24664
10 ВНУТР СТЕНЫ С У РОССЫПЬ ПЕРЕКР Т 16СМ					
				ВАР.1	
1 11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2 11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	1,00	5,00	5
3 11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	550,39	1,21	666
4 11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2201,6	0,55	1211
5 19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44

ИИ: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЧЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1968
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	41-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						94
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	18,00	102,22	1840
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	9,00	102,22	920
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10- 12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
13	10.10- 12П383	9ВС-1-34	ШТ	9,00	136,85	1232
14	10.10- 29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
15	10.10- 11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
16	10.10- 12П386	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
17	10.10- 11П182	ВС-20И	ШТ	18,00	31,17	561
18	10.10- 12П391	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33
19	10.10- 12П395	9ВС-32И	ШТ	18,00	100,37	1807
20	10.10- 29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
21	10.10- 12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84

НН: ОБДС :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЧЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
22	10.10- СШ-4-2 33Т9	ШТ	9,00	29,74	268
23	10.10- СШ-6-4 33Т9	ШТ	9,00	34,76	313
24	10.10- СШ-6-3 33Т9	ШТ	9,00	34,76	313
25	10.10- СШ-7-2 33Т9	ШТ	1,00	10,72	11
26	10.10- СШ-8И 12П495	ШТ	1,00	12,27	12
27	10.10- СШ-9-4 33Т9	ШТ	1,00	12,65	13
28	10.10- СШ-9-3 33Т9	ШТ	1,00	12,65	13
29	10.10- СШ-10-2 33Т9	ШТ	9,00	31,06	280
30	10.10- ВБ-1-2 2Л103П2	ШТ	40,00	37,85	1514
31	10.10- ВБ-1-3 2Л103П3	ШТ	32,00	37,85	1211
32	10.10- Э-П-3И 12П424	ШТ	1,00	91,50	92
33	10.10- Э-П-3-2И 12П425	ШТ	1,00	91,50	92
34	10.10- Э-П-4И 12П426	ШТ	8,00	89,26	714
35	10.10- Э-П-4-2 12П427	ШТ	8,00	89,26	714
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22589
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24651
11	ВНУТР СТЕНЫ С У РОССЫПЬ ПЕРЕКР Т 16СМ			ВАР.2	
1	11-199 УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ТАБ. ВЕСОМ ДО 0,3Т СНИП	КБМ	4,50	9,30	42



ИЧ: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЧЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
19-11-В					
2 11-194	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, ШТ 2,00 5,00 10				
ТАБ.	БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ				
СНИП	НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО				
19-11-Д	СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК				
	В ЖИЛЫХ И				
	ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
3 11-442	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ 1КВМ 546,01 1,21 661				
ТАБ.	ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО				
СНИП	6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В				
19-24-М	ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ				
	ЗДАНИЯХ				
4 11-444	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ 1КВМ 2201,6 0,55 1211				
ТАБ.	ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ				
СНИП	БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ				
19-24-Н	ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И				
	ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД				
5 19-107А	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И 1 2,04 21,60 44				
ТАБ.	КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КУБМ				
СНИП	ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ				
28-7-Ж	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ				
	МАРОК				
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				1967
	МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6 41-1-Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250 КВМ 1,82 51,50 94				
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7 10.10-11П102	9ВС-1И ШТ 18,00 138,86 2499				
8 10.10-11П103	9ВС-1-2И ШТ 16,00 102,22 1636				
9 10.10-11П106	9ВС-1-5И ШТ 10,00 102,22 1022				
10 10.10-11П108	9ВС-1-10И ШТ 18,00 102,10 1838				
11 10.10-12П377	9ВС-1-13И ШТ 16,00 113,32 1813				
12 10.10-12П379	9ВС-1-20И ШТ 2,00 133,97 268				

ИЧ:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
П:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
13	10.10-12П381	9BC-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14	10.10-12П383	9BC-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15	10.10-29Т9	9BC-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16	10.10-11П119	9BC-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17	10.10-12П386	9BC-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
18	10.10-11П182	BC-20И	ШТ	19,00	31,17	592
19	10.10-12П391	9BC-27	ШТ	1,00	33,49	33
20	10.10-12П395	9BC-32И	ШТ	16,00	100,37	1606
21	10.10-12П396	9BC-32-2И	ШТ	1,00	82,86	83
22	10.10-12П397	9BC-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
23	10.10-12П73	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45
24	10.10-29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
25	10.10-12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
26	10.10-33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
27	10.10-33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
28	10.10-33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
29	10.10-33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
30	10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
31	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ЛП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА	
32	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
33	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
34	10.10-2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1436
35	10.10-2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
36	10.10-12П424	Э-П-3И	ШТ	1,00	91,50	92
37	10.10-12П425	Э-П-3-2И	ШТ	1,00	91,50	92
38	10.10-12П426	Э-П-4И	ШТ	8,00	89,26	714
39	10.10-12П427	Э-П-4-2	ШТ	8,00	89,26	714
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						22584
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						24645
12 ВНУТР СТЕНЫ С У РОССЫПЬ ПЕРЕКР Т 16СМ						ВАР.3
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	541,98	1,21	656
4	11-444 ТАБ. СНИП	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ	1КВМ	2201,6	0,55	1211

ИИ: ОБЪЕКТ :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	СУММА :
ПП: ПОДАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
19-24-Н	ЦОК ЭТ\В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭД				
5 19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
ИТОГО ПО РАБОТАМ					1963
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
6 Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					94
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
7 10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8 10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9 10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10 10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11 10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12 10.10- 12П379	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268
13 10.10- 12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14 10.10- 12П383	9ВС-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15 10.10- 29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16 10.10- 11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17 10.10- 12П386	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
18 10.10- 11П182	ВС-20И	ШТ	18,00	31,17	561

ИНН: ОБЩ-:		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА:
19	10.10-12П391	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33
20	10.10-12П395	9ВС-32И	ШТ	17,00	100,37	1706
21	10.10-12П397	9ВС-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
22	10.10-12П73	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45
23	10.10-29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
24	10.10-12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
25	10.10-33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
26	10.10-33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
27	10.10-33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
28	10.10-33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
29	10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
30	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
31	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
32	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
33	10.10-2Л103П2	ББ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
34	10.10-2Л103П3	ББ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
35	10.10-12П424	З-П-3И	ШТ	1,00	91,50	92
36	10.10-12П425	З-П-3-2И	ШТ	1,00	91,50	92
37	10.10-12П426	З-П-4И	ШТ	8,00	89,26	714

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
38	10.10- 12П427	Э-П-4-2	ШТ	8,00	89,26	714	
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24626	
		13 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕКР Т 10СМ			ВАР.1		
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42	
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	1,00	5,00	5	
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	477,77	1,21	578	
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212	
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1881	
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
6	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94	
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПО: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
:	:	:	:	:	:	:	:
:	7	10.10-11П102	:	9BC-1И	:	ШТ	18,00 138,86 2499
:	:	:	:	:	:	:	:
:	8	10.10-11П103	:	9BC-1-2И	:	ШТ	18,00 102,22 1840
:	:	:	:	:	:	:	:
:	9	10.10-11П106	:	9BC-1-5И	:	ШТ	9,00 102,22 920
:	:	:	:	:	:	:	:
:	10	10.10-12П108	:	9BC-1-10И	:	ШТ	18,00 102,10 1838
:	:	:	:	:	:	:	:
:	11	10.10-12П377	:	9BC-1-13И	:	ШТ	16,00 113,32 1813
:	:	:	:	:	:	:	:
:	12	10.10-12П381	:	9BC-1-24И	:	ШТ	18,00 85,88 1546
:	:	:	:	:	:	:	:
:	13	10.10-12П383	:	9BC-1-34	:	ШТ	9,00 136,85 1232
:	:	:	:	:	:	:	:
:	14	10.10-29Т9	:	9BC-1-64	:	ШТ	2,00 106,59 213
:	:	:	:	:	:	:	:
:	15	10.10-11П119	:	9BC-17И	:	ШТ	18,00 66,53 1198
:	:	:	:	:	:	:	:
:	16	10.10-12П386	:	9BC-17-3И	:	ШТ	18,00 77,51 1395
:	:	:	:	:	:	:	:
:	17	10.10-12П391	:	9BC-27	:	ШТ	1,00 33,49 33
:	:	:	:	:	:	:	:
:	18	10.10-12П395	:	9BC-32И	:	ШТ	18,00 100,37 1807
:	:	:	:	:	:	:	:
:	19	10.10-29Т9	:	Б-9	:	ШТ	1,00 52,76 53
:	:	:	:	:	:	:	:
:	20	10.10-12П506	:	БУ-ПР-3И	:	ШТ	18,00 4,67 84
:	:	:	:	:	:	:	:
:	21	10.10-33Т9	:	СШ-4-2	:	ШТ	9,00 29,74 268
:	:	:	:	:	:	:	:
:	22	10.10-33Т9	:	СШ-6-4	:	ШТ	9,00 34,76 313
:	:	:	:	:	:	:	:
:	23	10.10-33Т9	:	СШ-6-3	:	ШТ	9,00 34,76 313
:	:	:	:	:	:	:	:
:	24	10.10-33Т9	:	СШ-7-2	:	ШТ	1,00 10,72 11
:	:	:	:	:	:	:	:
:	25	10.10-12П495	:	СШ-8И	:	ШТ	1,00 12,27 12
:	:	:	:	:	:	:	:

ИИ: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
26	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
27	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
28	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
29	10.10-2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	40,00	37,85	1514
30	10.10-2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
31	10.10-12П424	Э-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
32	10.10-12П425	Э-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
ИТОГО ИЗДЕЛИЯ						22064
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						24039
14 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАВ И ПЕРЕКР Т 10СМ						ВАР.2
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	473,39	1,21	573
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212



НН: ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП: НОВАНИЕ	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР	ЕД. ИЗМ	ЕД. ИЗМ	СУММА
5 19-107А	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И	1	2,04	21,60	44
ТАБ.	КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	КУБМ			
СНИП	ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ				
28-7-Ж	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ				
	МАРОК				
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				1881
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6 41-1-	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
Р4П176					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7 10.10-	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
11П102					
8 10.10-	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
11П103					
9 10.10-	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
11П106					
10 10.10-	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11П108					
11 10.10-	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12П377					
12 10.10-	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268
12П379					
13 10.10-	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
12П381					
14 10.10-	9ВС-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
12П383					
15 10.10-	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
29Т9					
16 10.10-	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
11П119					
17 10.10-	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
12П386					
18 10.10-	ВС-20И	ШТ	1,00	31,17	31
11П182					
19 10.10-	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33
12П391					

: НЧ: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
20	10.10- 12П395	98С-32И	ШТ	16,00	100,37	1606
21	10.10- 12П396	98С-32-2И	ШТ	1,00	82,86	83
22	10.10- 12П397	98С-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
23	10.10- 12П73	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45
24	10.10- 29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
25	10.10- 12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
26	10.10- 33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
27	10.10- 33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
28	10.10- 33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
29	10.10- 33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
30	10.10- 12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
31	10.10- 33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
32	10.10- 33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
33	10.10- 33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
34	10.10- 2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
35	10.10- 2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
36	10.10- 12П424	Э-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
37	10.10- 12П425	Э-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						22059

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПЛ: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						24033
15 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕКР Т 10СМ						ВАР.3
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК БЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	469,35	1,21	568
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212
5	19-107А ТАБ. СНИП, 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1876
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						94
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10-	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022

ИИ: СБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :

11П106					
10 10.10-11П108	9BC-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11 10.10-12П377	9BC-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12 10.10-12П379	9BC-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268
13 10.10-12П381	9BC-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14 10.10-12П383	9BC-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15 10.10-29Т9	9BC-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16 10.10-11П119	9BC-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17 10.10-12П386	9BC-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
18 10.10-12П391	9BC-27	ШТ	1,00	33,49	33
19 10.10-12П395	9BC-32И	ШТ	17,00	100,37	1706
20 10.10-12П397	9BC-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
21 10.10-12П73	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45
22 10.10-29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
23 10.10-12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
24 10.10-33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
25 10.10-33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
26 10.10-33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
27 10.10-33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11

: ИИ: СБДС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НСВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА
28	10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
29	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
30	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
31	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
32	10.10-2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
33	10.10-2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
34	10.10-12П424	Э-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
35	10.10-12П425	Э-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
ИТОГО ИЗДЕЛИЯ						22045
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						24015
16 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕК Т 16СМ						ВАР.1
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	1,00	5,00	5
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	477,77	1,21	578
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И	1КВМ	2201,6	0,55	1211

НН: СБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
	ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД				
5 19-107А	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И	1	2,04	21,60	44
ТАБ.	КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КУБМ				
СНИП	ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ				
28-7-Ж	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ				
	МАРОК				
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				1880
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6 Ц1-1-	ПЛИТЫ МБ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
Р4П176					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7 10.10-	9ВС-1-И	ШТ	18,00	138,86	2499
11П102					
8 10.10-	9ВС-1-2И	ШТ	18,00	102,22	1840
11П103					
9 10.10-	9ВС-1-5И	ШТ	9,00	102,22	920
11П106					
10 10.10-	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11П108					
11 10.10-	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12П377					
12 10.10-	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
12П381					
13 10.10-	9ВС-1-34	ШТ	9,00	136,85	1232
12П383					
14 10.10-	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
29Т9					
15 10.10-	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
11П119					
16 10.10-	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
12П386					
17 10.10-	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33
12П391					
18 10.10-	9ВС-32И	ШТ	18,00	100,37	1807
12П395					
19 10.10-	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53

ИМ: ОБОС :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПЧ: ИСВАННЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
20	10.10-12П506	БУ-ПР-ЗИ	ШТ	18,00	4,67	84
21	10.10-33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
22	10.10-33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
23	10.10-33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
24	10.10-33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
25	10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
26	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
27	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
28	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
29	10.10-2П103П2	ВБ-1-2	ШТ	40,00	37,85	1514
30	10.10-2П103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
31	10.10-12П424	Э-ПЗИ	ШТ	1,00	91,50	92
32	10.10-12П425	Э-ПЗ-2И	ШТ	1,00	91,50	92
33	10.10-12П426	Э-П4И	ШТ	8,00	89,26	714
34	10.10-12П427	Э-П4-2	ШТ	8,00	89,26	714
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						22028
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						24002
17 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕК Т 16СМ						ВАР.2

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	473,39	1,21	573
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2201,6	0,55	1211
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1880
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	Ч1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						94
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10- 11П102	9ВС-1-И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10-	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813



ИИ: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО: ЦЕНА :	
ПП:НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР:ЕД.ИЗМ:ЕД.ИЗМ:СУММА :			
12П377				
12 10.10- 12П379	98С-1-20И	ШТ	2,00 133,97	268
13 10.10- 12П381	98С-1-24И	ШТ	18,00 85,88	1546
14 10.10- 12П383	98С-1-34	ШТ	8,00 136,85	1095
15 10.10- 29Т9	98С-1-64	ШТ	2,00 106,59	213
16 10.10- 11П119	98С-17И	ШТ	18,00 66,53	1198
17 10.10- 12П386	98С-17-3И	ШТ	18,00 77,51	1395
18 10.10- 11П182	8С-20И	ШТ	1,00 31,17	31
19 10.10- 12П391	98С-27	ШТ	1,00 33,49	33
20 10.10- 12П395	98С-32И	ШТ	16,00 100,37	1606
21 10.10- 12П396	98С-32-2И	ШТ	1,00 82,86	83
22 10.10- 12П397	98С-32-3И	ШТ	1,00 83,00	83
23 10.10- 12П73	Б-2	ШТ	1,00 45,25	45
24 10.10- 29Т9	Б-9	ШТ	1,00 52,76	53
25 10.10- 12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00 4,67	84
26 10.10- 33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00 29,74	268
27 10.10- 33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00 34,76	313
28 10.10- 33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00 34,76	313
29 10.10- 33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00 10,72	11



: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ЗДАНИЯХ						
4	11-444	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ	1КВМ	2201,6	0,55	1211
	ТАБ.	ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ				
	СНИП	БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ				
	19-24-Н	ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И				
		ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД				
5	19-107А	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И	1	2,04	21,60	44
	ТАБ.	КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	КУБМ			
	СНИП	ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ				
	28-7-Ж	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ				
		МАРОК				
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1875
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	Ц1-1-	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
	Р4П176					
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						94
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10-	9ВС-1-И	ШТ	18,00	138,86	2499
	11П102					
8	10.10-	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
	11П103					
9	10.10-	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
	11П106					
10	10.10-	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
	11П108					
11	10.10-	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
	12П377					
12	10.10-	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268
	12П379					
13	10.10-	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
	12П381					
14	10.10-	9ВС-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
	12П383					
15	10.10-	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
	29Т9					
16	10.10-	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
	11П119					
17	10.10-	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395

НН: ОБС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
12П386					
18 10.10-12П391	9BC-27	ШТ	1,00	33,49	33
19 10.10-12П395	9BC-32И	ШТ	17,00	100,37	1706
20 10.10-12П397	9BC-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
21 10.10-12П73	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45
22 10.10-29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
23 10.10-12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
24 10.10-33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
25 10.10-33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
26 10.10-33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
27 10.10-33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
28 10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
29 10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
30 10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
31 10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,86	280
32 10.10-2Л103П2	ББ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
33 10.10-2Л103П3	ББ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
34 10.10-12П424	Э-П3И	ШТ	1,00	91,50	92
35 10.10-12П425	Э-П3-2И	ШТ	1,00	91,50	92

ИНН: ОБС- ;	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ;	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ ;	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР: ЕД, ИЗМ:	ЕД, ИЗМ:	СУММА :	
36 10.10-12П426	Э-П4И	ШТ	8,00	89,26	714
37 10.10-12П427	Э-П4-2	ШТ	8,00	89,26	714
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22009
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				23977
19 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 10СМ РОССЫПЬ ВАР,1					
1 11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	242,68	1,54	374
2 11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	447,25	1,07	479
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				852
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3 10.10-11П128	ВП-7И	ШТ	27,00	35,45	957
4 10.10-11П129	ВП-10И	ШТ	9,00	11,05	99
5 10.10-11П130	ВП-10-2И	ШТ	9,00	11,91	107
6 10.10-11П139	ВП-21	ШТ	27,00	21,46	579
7 10.10-11П140	ВП-22	ШТ	9,00	26,00	234
8 10.10-11П141	ВП-23	ШТ	18,00	21,55	388
9 10.10-11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
10 10.10-11П143	ВП-23-2	ШТ	9,00	21,83	196
11 10.10-11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263

НН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:НОВДНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ	3018
---------------	------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3871
------------------	------

20 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 10СМ РОССЫПЬ ВАР.2

1	11-453	УСТАНОВКА	М2	247,62	1,54	381
	ТАБ.	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ				
	СНИП	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ				
	19-26-А	ДО 5 М2				

2	11-454	УСТАНОВКА	М2	440,20	1,07	471
	ТАБ.	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ				
	СНИП	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ				
	19-26-Б	ДО 10 М2				

ИТОГО ПО РАБОТАМ	852
------------------	-----

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

3	10.10-11П128	ВП-7И	ШТ	26,00	35,45	922
---	--------------	-------	----	-------	-------	-----

4	10.10-11П129	ВП-10И	ШТ	10,00	11,05	111
---	--------------	--------	----	-------	-------	-----

5	10.10-11П130	ВП-10-2И	ШТ	8,00	11,91	95
---	--------------	----------	----	------	-------	----

6	10.10-11П139	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
---	--------------	-------	----	-------	-------	-----

7	10.10-11П140	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
---	--------------	-------	----	-------	-------	-----

8	10.10-11П141	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
---	--------------	-------	----	-------	-------	-----

9	10.10-11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
---	--------------	--------	----	------	-------	-----

10	10.10-11П143	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
----	--------------	---------	----	-------	-------	-----

11	10.10-11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
----	--------------	-------	----	------	-------	-----

12	10.10-12П417	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
----	--------------	---------	----	------	-------	----

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ	3015
---------------	------

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

3868

21 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 10СМ РОССЫПЬ ВАР.3

1	11-4 <sup>53</sup> ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	247,62	1,54	381
---	---	---	----	--------	------	-----

2	11-4 <sup>54</sup> ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	440,20	1,07	471
---	---	--	----	--------	------	-----

ИТОГО ПО РАБОТАМ

852

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

3	10.10- 11П128	ВП-7И	ШТ	26,00	35,45	922
---	------------------	-------	----	-------	-------	-----

4	10.10- 11П129	ВП-10И	ШТ	10,00	11,05	111
---	------------------	--------	----	-------	-------	-----

5	10.10- 11П130	БП-10-2И	ШТ	8,00	11,91	95
---	------------------	----------	----	------	-------	----

6	10.10- 11П139	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
---	------------------	-------	----	-------	-------	-----

7	10.10- 11П140	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
---	------------------	-------	----	-------	-------	-----

8	10.10- 11П141	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
---	------------------	-------	----	-------	-------	-----

9	10.10- 11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
---	------------------	--------	----	------	-------	-----

10	10.10- 11П143	БП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
----	------------------	---------	----	-------	-------	-----

11	10.10- 11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
----	------------------	-------	----	------	-------	-----

12	10.10- 12П417	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
----	------------------	---------	----	------	-------	----

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ

3015

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

3868

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

22 ЖЕЛ БЕТ ПЕРЕГОР 10СМ САНКАБИНЫ ВАР.1

1 11-453 УСТАНОВКА М2 162,84 1,54 251  
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ  
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ  
 19-26-А ДО 5 М2

2 11-454 УСТАНОВКА М2 210,95 1,07 226  
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ  
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ  
 19-26-Б ДО 10 М2

ИТОГО ПО РАБОТАМ 476

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

3 10.10- ВП-7И ШТ 27,00 35,45 957  
 11П128

4 10.10- ВП-10-2И ШТ 18,00 11,91 214  
 11П130

5 10.10- ВП-11И ШТ 18,00 5,93 107  
 11П131

6 10.10- ВП-14И ШТ 18,00 25,83 465  
 11П134

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 1743

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2220

23 ЖЕЛ БЕТ ПЕРЕГОР 10СМ САНКАБИНЫ ВАР.2

1 11-453 УСТАНОВКА М2 159,13 1,54 245  
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ  
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ  
 19-26-А ДО 5 М2

2 11-454 УСТАНОВКА М2 209,30 1,07 224  
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ  
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ  
 19-26-Б ДО 10 М2

ИТОГО ПО РАБОТАМ 469

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР



: ИМ: ОБЪЕКТ: : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : : : ПО: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА : :						
3	10.10-11П128	ВП-7И	ШТ	26,00	35,45	922
4	10.10-11П130	ВП-10-2И	ШТ	17,00	11,91	202
5	10.10-11П131	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10-11П134	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
7	10.10-12П415	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1732
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2201
24 ЖЕЛ БЕТ ПЕРЕГОР 10СМ САНКАБИНЫ						ВАР.3
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	159,13	1,54	245
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	203,13	1,07	217
ИТОГО ПО РАБОТАМ						462
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10-11П128	ВП-7И	ШТ	26,00	35,45	922
4	10.10-11П130	ВП-10-2И	ШТ	17,00	11,91	202
5	10.10-11П131	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10-11П134	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1696
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2158

НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НСВДНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

25 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ РОССЫПЬ ВАР.1

1	11-453 ТАБ, СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	241,29	1,54	372
2	11-454 ТАБ, СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	382,63	1,07	409
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				781
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10- 11П128	ВП-7И	ШТ	3,00	35,45	106
4	10.10- 11П129	ВП-10И	ШТ	1,00	11,05	11
5	10.10- 11П130	ВП-10-2И	ШТ	1,00	11,91	12
6	10.10- 11П139	ВП-21	ШТ	27,00	21,46	579
7	10.10- 11П140	ВП-22	ШТ	9,00	26,00	234
8	10.10- 11П141	ВП-23	ШТ	18,00	21,55	388
9	10.10- 11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
10	10.10- 11П143	ВП-23-2	ШТ	9,00	21,83	196
11	10.10- 11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
12	10.10- 11П147	ВП-31	ШТ	8,00	10,99	88
13	10.10- 11П148	ВП-31-2	ШТ	8,00	11,12	89
14	10.10- 11П153	ВП-40	ШТ	24,00	34,66	832

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
---------------------------------	------------	--------	------	-------

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					2993	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					3774	
26 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ РОССЫПЬ ВАР.2						
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	217,32	1,54	335
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	381,75	1,07	408
ИТОГО ПО РАБОТАМ					743	
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10- 11П128	ВП-7И	ШТ	2,00	35,45	71
4	10.10- 11П129	ВП-10И	ШТ	2,00	11,05	22
5	10.10- 12П415	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
6	10.10- 11П139	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
7	10.10- 11П140	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
8	10.10- 11П141	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
9	10.10- 11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
10	10.10- 11П143	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
11	10.10- 11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
12	10.10- 12П417	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
13	10.10- 11П148	ВП-31-2	ШТ	8,00	11,12	89

: НН: 050С- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
14	10.10- 11П153	ВП-40	ШТ	24,00	34,66	832
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2938
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3681
27 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ РОССЫПЬ ВАР.3						
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	217,32	1,54	335
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	375,59	1,07	402
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				737
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10- 11П128	БП-7И	ШТ	2,00	35,45	71
4	10.10- 11П129	ВП-10И	ШТ	2,00	11,05	22
5	10.10- 11П139	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
6	10.10- 11П140	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
7	10.10- 11П141	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
8	10.10- 11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
9	10.10- 11П143	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
10	10.10- 11П145	БП-24	ШТ	9,00	29,20	263
11	10.10- 12П117	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
12	10.10-	ВП-31-2	ШТ	8,00	11,12	89

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
---------------------------------	----------	--------	------	-------

11П148				
13 10.10-11П153 ВП-40	ШТ	24,00	34,66	832
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2902
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3638

## 28 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ САНКАБИН ВАР.1

1 11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	161,45	1,54	249
2 11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	146,33	1,07	157
ИТОГО ПО РАБОТАМ				405
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

3 10.10-11П128 ВП-7И	ШТ	3,00	35,45	106
4 10.10-11П130 ВП-10-2И	ШТ	2,00	11,91	24
5 10.10-11П131 ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6 10.10-11П134 ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
7 10.10-11П148 ВП-31-2	ШТ	16,00	11,12	178
8 10.10-11П153 ВП-40	ШТ	24,00	34,66	832
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1712
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2117

## 29 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ САНКАБИН ВАР.2

: НН: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

1	11-4 <sup>53</sup> ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	157,75	1,54	243
2	11-4 <sup>54</sup> ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	144,68	1,07	155
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				398
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10- 11П <sub>1</sub> 28	ВП-7И	ШТ	2,00	35,45	71
4	10.10- 11П <sub>1</sub> 30	ВП-10-2И	ШТ	1,00	11,91	12
5	10.10- 11П <sub>1</sub> 31	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10- 11П <sub>1</sub> 34	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
7	10.10- 12П <sub>4</sub> 15	БП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
8	10.10- 11П <sub>1</sub> 48	ВП-31-2	ШТ	16,00	11,12	178
9	10.10- 11П <sub>1</sub> 53	ВП-40	ШТ	24,00	34,66	832
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2098

30 ЭЛЕЗСБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ САНКАБИН ВАР.3

1	11-4 <sup>53</sup> ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	157,75	1,54	243
2	11-4 <sup>54</sup> ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	138,52	1,07	148

: НН: СБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО ПО РАБОТАМ				391
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10-11П128	ВП-7И	ШТ	2,00	35,45	71
4	10.10-11П130	ВП-10-2И	ШТ	1,00	11,91	12
5	10.10-11П131	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10-11П134	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
7	10.10-11П148	ВП-31-2	ШТ	16,00	11,12	178
8	10.10-11П153	ВП-40	ШТ	24,00	34,66	832
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1664
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2055
31 ПЕРЕГОРОДКИ ГИПС С У РОССЫПЬ ПЕРЕКР Т 10СМ ВАР.1						
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	242,68	1,54	374
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	447,25	1,07	479
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КВМ КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА		8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5

ИИ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: ИСЧИСЛЕНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

5	Д15	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	4,11	27,20	112
	{6}	БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО				
	Ен6,1-	40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ				
	14,3-4,	КОРОБКАМ				
	14,29					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				976
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЦСЦ П.	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
	103					
7	ЦСЦ П.	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
	325					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-	ВП-Г7И	ШТ	27,00	18,92	511
	25Т9					
9	10.10-	ВП-Г10К	ШТ	9,00	7,16	64
	25Т9					
10	10.10-	ВП-Г10-2И	ШТ	9,00	7,54	68
	25Т9					
11	10.10-	ВП-21	ШТ	27,00	21,46	579
	11П139					
12	10.10-	ВП-22	ШТ	9,00	26,00	234
	11П140					
13	10.10-	ВП-23	ШТ	18,00	21,55	388
	11П141					
14	10.10-	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
	11П142					
15	10.10-	ВП-23-2	ШТ	9,00	21,83	196
	11П143					
16	10.10-	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
	11П145					
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2498
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3487
		32 ПЕРЕГОРОДКИ ГИПС С У РОССЫЛЬ ПЕРЕКР Т 10СМ ВАР.2				



ИИ: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
1	11-4 <sup>53</sup> ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	247,62	1,54	381
2	11-4 <sup>54</sup> ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	446,37	1,07	478
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-2 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] Енб,1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
ИТОГО ПО РАБОТАМ						983
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЧСЧ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЧСЧ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						13
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 25Т9	ВП-Г7И	ШТ	26,00	18,92	492
9	10.10- 25Т9	ВП-Г10И	ШТ	10,00	7,16	72
10	10.10- 25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	8,00	7,54	60
11	10.10-	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
12П415						
12	10.10- 11П139	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
13	10.10- 11П140	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
14	10.10- 11П141	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
15	10.10- 11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
16	10.10- 11П143	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
17	10.10- 11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
18	10.10- 12П417	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						2548
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						3543
33 ПЕРЕГОРОДКИ ГИПС С У РОСЫПЬ ПЕРЕКР Т 10СМ ВАР.3						
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	247,62	1,54	381
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	440,20	1,07	471
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5

ИИ: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПОП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
5 Д15	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ	100 м	4,11	27,20	112
[6]	БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО				
ЕНБ, 1-	40 КВ, СМ К ДВЕРНЫМ				
14,3-4,	КОРОБКАМ				
14,29					
ИТОГО ПО РАБОТАМ					976
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
6 ЧСЧ П.	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
103					
7 ЧСЧ П.	КИРП. ГЛ. ОБЫКН. 100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
325					
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					13
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
8 10.10-	ВП-Г7И	ШТ	26,00	18,92	492
25Т9					
9 10.10-	ВП-Г10И	ШТ	10,00	7,16	72
25Т9					
10 10.10-	ВП-Г10-2И	ШТ	8,00	7,54	60
25Т9					
11 10.10-	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
11П139					
12 10.10-	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
11П140					
13 10.10-	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
11П141					
14 10.10-	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
11П142					
15 10.10-	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
11П143					
16 10.10-	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
11П145					
17 10.10-	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
12П417					
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					2512
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					3501

: НН: ОБЪЕКТ : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ : РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

34 ПЕРЕГ ГИПСОВ С У РОС ТОЛЩ 10СМ

ВАР.1

1 11-453 УСТАНОВКА М2 162,84 1,54 251  
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ  
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ  
 19-26-А ДО 5 М2

2 11-454 УСТАНОВКА М2 210,95 1,07 226  
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ  
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ  
 19-26-Б ДО 10 М2

3 13-46А ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КВМ 8,44 0,89 8  
 ТАБ. КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН  
 СНИП ИЛИ СИЛИКАТНОГО,  
 21-7-Ж ТОЛЩИНОЙ В 0,25  
 КИРПИЧА

4 18-9 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ 1КВМ 2,60 1,82 5  
 ТАБ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
 СНИП ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ  
 24-2-Г АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ  
 ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО  
 ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ  
 КАРКАСУ

5 Д15 НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ 100 М 4,11 27,20 112  
 [6] БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО  
 ЕН6,1- 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ  
 14,3-4, КОРОБКАМ  
 14,29

ИТОГО ПО РАБОТАМ 601

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

6 ЧСЧ П. РЦИ М-15 КУБМ 0,07 13,10 1  
 103

7 ЧСЧ П. КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100 Т.ШТ. 0,24 47,50 12  
 325

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ 13

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

8 10.10- ВП-Г7И ШТ 27,00 18,92 511  
 25Т9

9 10.10- ВП-Г10-2И ШТ 18,00 7,54 136  
 25Т9

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЧЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
10	10.10- 25Т9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11	10.10- 25Т9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				912
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1525
35 ПЕРЕГ ГИПСОВ С У РОС ТОЛЩ 10СМ					ВАР.2	
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	159,13	1,54	245
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	209,30	1,07	224
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КВМ КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИ4А		8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕН6,1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				593
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЧСЧ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЧСЧ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-25Т <sub>9</sub>	ВП-Г7И	ШТ	26,00	18,92	492
9	10.10-25Т <sub>9</sub>	ВП-Г10-2И	ШТ	17,00	7,54	128
10	10.10-25Т <sub>9</sub>	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11	10.10-25Т <sub>9</sub>	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
12	10.10-12П415	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				921
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1527
		36 ПЕРЕГ ГИПСОВ С У РОС ТОЛЩ 10СМ				ВАР.3
1	11-4 <sup>53</sup> ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	159,13	1,54	245
2	11-4 <sup>54</sup> ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	203,13	1,07	217
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИ4А	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЬ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕНБ,1-	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ	100 М	4,11	27,20	112

ИИ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 П: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

14,3-4,	КОРОБКАМ					
14,29						
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				586	
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
6 ЦСЧ П.	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1	
103						
7 ЦСЧ П.	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12	
325						
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13	
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
8 10.10-	ВП-Г7И	ШТ	26,00	18,92	492	
25Т9						
9 10.10-	ВП-Г10-2И	ШТ	17,00	7,54	128	
25Т9						
10 10.10-	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50	
25Т9						
11 10.10-	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215	
25Т9						
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				885	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1484	
	37 ПЕРЕГ ГИПСОВ С У РОССЫПЬ Т ПЕР 16СМ				ВАР.1	
1 11-453	УСТАНОВКА	М2	241,29	1,54	372	
ТАБ.	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ					
СНИП	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ					
19-26-А	ДО 5 М2					
2 11-454	УСТАНОВКА	М2	382,63	1,07	409	
ТАБ.	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ					
СНИП	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ					
19-26-Б	ДО 10 М2					
3 13-46А	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КВМ		8,44	0,89	8	
ТАБ.	КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН					
СНИП	ИЛИ СИЛИКАТНОГО,					
21-7-Ж	ТОЛЩИНОЙ В 0,25					
	КИРПИЧА					
4 18-9	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ	1КВМ	2,60	1,82	5	

ИИ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ТАБ. СНИП 24-2-Г	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ					
5 Д15 [6] ЕНБ, 1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112	
ИТОГО ПО РАБОТАМ					905	
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6 ЧСЧ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1	
7 ЧСЧ П. 325	КИРП. ГЛ. ОБЫКН. 100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					13	
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8 10.10- 25Т9	ВП-Г7И	ШТ	3,00	18,92	57	
9 10.10- 25Т9	ВП-Г10И	ШТ	1,00	7,16	7	
10 10.10- 25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	1,00	7,54	8	
11 10.10- 11П139	ВП-21	ШТ	27,00	21,46	579	
12 10.10- 11П140	ВП-22	ШТ	9,00	26,00	234	
13 10.10- 11П141	ВП-23	ШТ	18,00	21,55	388	
14 10.10- 11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194	
15 10.10- 11П143	ВП-23-2	ШТ	9,00	21,83	196	
16 10.10- 11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263	
17 10.10- 25Т9	ВП-Г31	ШТ	8,00	7,02	56	



ИИ: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
18	10.10- 25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	8,00	7,40	59
19	10.10- 25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
		ИТОГО ИЗДЕЛИЯ				2484
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3402
38 ПЕРЕГ ГИПСОВ С У РОССЫЛЬ Т ПЕР 16СМ						ВАР.2
1	11-4 <sup>53</sup> ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	246,23	1,54	379
2	11-4 <sup>54</sup> ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	381,75	1,07	408
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КВМ КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИ4А		8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕН6,1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				912
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЧСЦ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЧСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12

НН: ОБЪС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-25Т9 ВП-Г7И	ШТ	2,00	18,92	38
9	10.10-25Т9 ВП-Г10И	ШТ	2,00	7,16	14
10	10.10-12П415 ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
11	10.10-11П139 БП-21	ШТ	26,00	21,46	558
12	10.10-11П140 ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
13	10.10-11П141 ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
14	10.10-11П142 ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
15	10.10-11П143 ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
16	10.10-11П145 ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
17	10.10-12П417 ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
18	10.10-25Т9 ВП-Г31	ШТ	8,00	7,02	56
19	10.10-25Т9 ВП-Г31-2	ШТ	8,00	7,40	59
20	10.10-25Т9 ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2534
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3459
	39 ДЕРЕГ ГИПСОВ С У РОССЫПЬ Т ПЕР 160М				ВАР,3
1	11-453 ТАБ. УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ	М2	246,23	1,54	379

: НН: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД, : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НСВАННЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	СНИП 19-26-А	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2				
2	11-4 <sup>54</sup> ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	375,59	1,07	402
3	13-4 <sup>6А</sup> ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КВМ КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИ4А		8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕН6,1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				905
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЧСЧ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЧСЧ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10- 25Т9	ВП-Г7И	ШТ	2,00	18,92	38
9	10.10- 25Т9	ВП-Г10И	ШТ	2,00	7,16	14
10	10.10- 11П,39	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
11	10.10- 11П,40	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
12	10.10- 11П,41	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПО: ПОВДАННИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
13	10.10- 11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
14	10.10- 11П143	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
15	10.10- 11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
16	10.10- 12П417	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
17	10.10- 25Т9	ВП-Г31	ШТ	8,00	7,02	56
18	10.10- 25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	8,00	7,40	59
19	10.10- 25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2498
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3416
40 ПЕРЕГ ГИПСОВ ПРИ САНКАБ Т ПЕРЕКР 16СМ						ВАР.1
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	161,45	1,54	249
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	146,33	1,07	157
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КВМ КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА	8,44	0,89		8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
5	Д15	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	4,11	27,20	112
	[6]	БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО				
	Ен6,1-	40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ				
	14,3-4,	КОРОБКАМ				
	14,29					
ИТОГО ПО РАБОТАМ						529
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЧСЧ П.	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
	103					
7	ЧСЧ П.	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т,ШТ.	0,24	47,50	12
	325					
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						13
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10-25Т9	ВП-Г7И	ШТ	3,00	18,92	57
9	10.10-25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	2,00	7,54	15
10	10.10-25Т9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11	10.10-25Т9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
12	10.10-25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	16,00	7,40	118
13	10.10-25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						898
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1440
41 ПЕРЕГ ГИПСОВ ПРИ САНКАБ Т ПЕРЕКР 16СМ ВАР.2						
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	157,75	1,54	243
2	11-454 ТАБ. СНИП	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ	М2	144,68	1,07	155

ИМ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПОДРОБНОЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

19-26-Б	ДО 10 М2					
3 13-46А	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КВМ	8,44	0,89	8		
ТАБ.	КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН					
СНИП	ИЛИ СИЛИКАТНОГО,					
21-7-Ж	ТОЛЩИНОЙ В 0,25					
	КИРПИЧА					
4 18-9	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ	1КВМ	2,60	1,82	5	
ТАБ.	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ					
СНИП	ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ					
24-2-Г	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ					
	ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО					
	ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ					
	КАРКАСУ					
5 Д15	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	4,11	27,20	112	
[6]	БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО					
ЕНБ, 1-	40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ					
14,3-4,	КОРОБКАМ					
14,29						
ИТОГО ПО РАБОТАМ					522	
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6 ЦСЦ П.	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1	
103						
7 ЦСЦ П.	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12	
325						
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					13	
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8 10.10-	ВП-Г7И	ШТ	2,00	18,92	38	
25Т9						
9 10.10-	ВП-Г10-2И	ШТ	1,00	7,54	8	
25Т9						
10 10.10-	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50	
25Т9						
11 10.10-	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215	
25Т9						
12 10.10-	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36	
12П415						
13 10.10-	ВП-Г31-2	ШТ	16,00	7,40	118	
25Т9						
14 10.10-	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443	
25Т9						

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НСВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						908
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1442
42 ПЕРЕГ ГИПСОВ ПРИ САНКАБ Т ПЕРЕКР 16СМ						ВАР.3
1	11-453	УСТАНОВКА	М2	157,75	1,54	243
	ТАБ.	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ				
	СНИП	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ				
	19-26-А	ДО 5 М2				
2	11-454	УСТАНОВКА	М2	138,52	1,07	148
	ТАБ.	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ				
	СНИП	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ				
	19-26-Б	ДО 10 М2				
3	13-46А	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КВМ		8,44	0,89	8
	ТАБ.	КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН				
	СНИП	ИЛИ СИЛИКАТНОГО,				
	21-7-Ж	ТОЛЩИНОЙ В 0,25				
		КИРПИЧА				
4	18-9	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ	1КВМ	2,60	1,82	5
	ТАБ.	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ				
	СНИП	ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ				
	24-2-Г	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ				
		ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО				
		ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ				
		КАРКАСУ				
5	Д15	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	4,11	27,20	112
	[6]	БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО				
	ЕН6,1-	40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ				
	14,3-4,	КОРОБКАМ				
	14,29					
ИТОГО ПО РАБОТАМ						515
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЧСЧ П.	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
	103					
7	ЧСЧ П.	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
	325					
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						13
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						

ИИ: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
8	10.10-25Т9	ВП-Г7И	ШТ	2,00	18,92	38
9	10.10-25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	1,00	7,54	8
10	10.10-25Т9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11	10.10-25Т9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
12	10.10-25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	16,00	7,40	118
13	10.10-25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						872
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1400
43 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 10СМ						ВАР.1
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1КУБМ	2,02	20,10	41



НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				626
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	ц1-1-1- п4п161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				58
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10- 11п158	П-1И	ШТ	27,00	116,73	3152
7	10.10- 11п170	П-1-6И	ШТ	18,00	116,73	2101
8	10.10- 12п428	П-1-9И	ШТ	9,00	111,53	1004
9	10.10- 11п172	П-1-10И	ШТ	9,00	116,52	1049
10	10.10- 11п174	П-1-11И	ШТ	9,00	116,52	1049
11	10.10- 12п431	П-1-12И	ШТ	9,00	111,84	1007
12	10.10- 12п436	П-1-25И	ШТ	9,00	116,63	1050
13	10.10- 12п437	П-1-26И	ШТ	9,00	111,63	1005
14	10.10- 12п441	П-3-3И	ШТ	8,00	91,48	732
15	10.10- 12п442	П-3-4И	ШТ	8,00	91,48	732
16	10.10- 29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
17	10.10- 29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
18	10.10- 12п476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
19	10.10- 29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД, :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
20	10.10-12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
21	10.10-12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
22	10.10-29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
23	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						13418
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						14105
44 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 10СМ						ВАР.2
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРСК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10	41
ИТОГО ПО РАБОТАМ						628

НЧ: ОБЪС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
5	41-1-1- ПЛИТЫ МБ Ж(ПЖ)М П4П161 0000	КУБМ	1,98	29,40	58
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					58
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
6	10.10- П-1И 11П158	ШТ	26,00	116,73	3035
7	10.10- П-1-6И 11П170	ШТ	18,00	116,73	2101
8	10.10- П-1-9И 12П428	ШТ	9,00	111,53	1004
9	10.10- П-1-10И 11П172	ШТ	9,00	116,52	1049
10	10.10- П-1-11И 11П174	ШТ	9,00	116,52	1049
11	10.10- П-1-12И 12П431	ШТ	9,00	111,84	1007
12	10.10- П-1-16И 12П433	ШТ	1,00	115,67	116
13	10.10- П-1-25И 12П436	ШТ	9,00	116,63	1050
14	10.10- П-1-26И 12П437	ШТ	9,00	111,63	1005
15	10.10- П-3-3И 12П441	ШТ	8,00	91,48	732
16	10.10- П-3-4И 12П442	ШТ	8,00	91,48	732
17	10.10- П-3-16 29Т9	ШТ	1,00	90,57	91
18	10.10- П-3-17 29Т9	ШТ	1,00	90,57	91
19	10.10- П-12-2И 12П476	ШТ	1,00	49,32	49
20	10.10- П-12-5 29Т9	ШТ	1,00	34,86	35
21	10.10- П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147

ИЗМ:	ОБЪЕКТ:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПОД:	НАЗНАЧЕНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
12	П4	73				
22	10.10-	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
	12П4	74				
23	10.10-	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
	29Т9					
24	10.10-	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
	29Т9					
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				13417
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				14103
45	ПЕРЕКРЫТИЯ	Т 10СМ				ВАР.3
1	11-322	УКЛАДКА ПЛИТ,	1ШТ	2,00	2,35	5
	ТАБ.	НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ				
	СНИП	ПЕРЕКРЫТИЙ И				
	19-16-Г	ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ				
		БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ				
		ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И				
		ОБЩЕСТВЕННЫХ				
		ЗДАНИЯХ				
2	11-323	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ	1ШТ	3,00	3,10	9
	ТАБ.	ПЕРЕКРЫТИЙ И				
	СНИП	ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ				
	19-16-Д	БОЛЕЕ 16 СМ,				
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В				
		ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ				
		ЗДАНИЯХ				
3	11-324	УКЛАДКА ПЛИТ	1ШТ	118,00	4,86	573
	ТАБ.	ПЕРЕКРЫТИЙ И				
	СНИП	ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ				
	19-16-Е	16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ				
		10КВМ В ЖИЛЫХ И				
		ОБЩЕСТВ. ЗД				
4	19-1166	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И	1КУБМ	2,02	20,10	41
	ТАБ.	ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ				
	СНИП	ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ				
	28-7-И	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ				
		МАРОК 250,300,400 НА				
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				628
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

: ИМ: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
5	Ц1-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				58
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	18,00	116,73	2101
7	10.10- 11П157	П-1АИ	ШТ	9,00	115,79	1042
8	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	9,00	116,73	1051
9	10.10- 11П168	П-1-6АИ	ШТ	9,00	115,79	1042
10	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	9,00	111,53	1004
11	10.10- 12П429	П-1-10АИ	ШТ	9,00	116,24	1046
12	10.10- 12П430	П-1-11АИ	ШТ	9,00	116,54	1049
13	10.10- 12П431	П-1-12И	ШТ	9,00	111,84	1007
14	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	9,00	116,63	1050
15	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	9,00	111,63	1005
16	10.10- 12П441	П-3-3И	ШТ	8,00	91,48	732
17	10.10- 12П442	П-3-4И	ШТ	8,00	91,48	732
18	10.10- 29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
19	10.10- 29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
20	10.10- 12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
21	10.10- 29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35

ИИ: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:НОВДАННИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
22	10.10- 12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
23	10.10- 12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
24	10.10- 29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
25	10.10- 29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						13399
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						14085
46 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 10СМ						ВАР.4
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-1166 ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250, 300, 400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10	41
ИТОГО ПО РАБОТАМ						628

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПЛ: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	41-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						58
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10- 11П358	П-1И	ШТ	17,00	116,73	1984
7	10.10- 11П157	П-1АИ	ШТ	9,00	115,79	1042
8	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	9,00	116,73	1051
9	10.10- 11П168	П-1-6АИ	ШТ	9,00	115,79	1042
10	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	9,00	111,53	1004
11	10.10- 12П429	П-1-10АИ	ШТ	9,00	116,24	1046
12	10.10- 12П430	П-1-11АИ	ШТ	9,00	116,54	1049
13	10.10- 12П431	П-1-12И	ШТ	9,00	111,84	1007
14	10.10- 12П433	П-1-16И	ШТ	1,00	115,67	116
15	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	9,00	116,63	1050
16	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	9,00	111,63	1005
17	10.10- 12П441	П-3-3И	ШТ	8,00	91,48	732
18	10.10- 12П442	П-3-4И	ШТ	8,00	91,48	732
19	10.10- 29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
20	10.10- 29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
21	10.10-	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НОВДНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
12П476						
22	10.10-29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
23	10.10-12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
24	10.10-12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
25	10.10-29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
26	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				13398
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				14084
47 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 16СМ						ВАР.1
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА	1КУБМ	2,02	20,10	41



ИИ: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ИИ: ОБЪС- :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.	ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:СУММА
БИТУМНОЙ МАСТИКЕ						
ИТОГО ПО РАБОТАМ						628
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	Ц1-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						58
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10- 11П155	П-1(16)	ШТ	24,00	153,73	3690
7	10.10- 11П167	П-1-6(16)	ШТ	16,00	153,73	2460
8	10.10- 12П457	П-1-9(16)	ШТ	8,00	141,36	1131
9	10.10- 11П171	П-1-10(16)	ШТ	8,00	150,50	1204
10	10.10- 11П173	П-1-11(16)	ШТ	8,00	150,50	1204
11	10.10- 12П460	П-1-12(16)	ШТ	8,00	141,46	1132
12	10.10- 12П463	П-1-25(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
13	10.10- 12П464	П-1-26(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
14	10.10- 12П468	П-3-3(16)	ШТ	8,00	118,32	947
15	10.10- 12П469	П-3-4(16)	ШТ	8,00	118,32	947
16	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	3,00	116,73	350
17	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	2,00	116,73	233
18	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
19	10.10- 11П172	П-1-10И	ШТ	1,00	116,52	117

ИИ:	ОБС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА.
20	10.10-11П174	П-1-11И	ШТ	1,00	116,52	117
21	10.10-12П431	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
22	10.10-12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
23	10.10-12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
24	10.10-29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
25	10.10-29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
26	10.10-12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
27	10.10-29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
28	10.10-12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
29	10.10-12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
30	10.10-29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
31	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
32	П0608Д17	НАДБАВКА ЛИН	КВМ	1551,0	0,31	481
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				17418
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				18104
		48 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 16СМ			ВАР.2	
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ	1ШТ	2,00	2,35	5

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ЗДАНИЯХ						
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10	41
ИТОГО ПО РАБОТАМ						628
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	41-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						58
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10- 11П155	П-1(16)	ШТ	23,00	153,73	3536
7	10.10- 11П167	П-1-6(16)	ШТ	16,00	153,73	2460
8	10.10- 12П457	П-1-9(16)	ШТ	8,00	141,36	1131
9	10.10- 11П171	П-1-10(16)	ШТ	8,00	150,50	1204
10	10.10- 11П173	П-1-11(16)	ШТ	8,00	150,50	1204
11	10.10- 12П460	П-1-12(16)	ШТ	8,00	141,46	1132
12	10.10- 12П462	П-1-16(16)	ШТ	1,00	150,51	151

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НООВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
13	10.10- 12П463	П-1-25(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
14	10.10- 12П464	П-1-26(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
15	10.10- 12П468	П-3-3(16)	ШТ	8,00	118,32	947
16	10.10- 12П469	П-3-4(16)	ШТ	8,00	118,32	947
17	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	3,00	116,73	350
18	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	2,00	116,73	233
19	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
20	10.10- 11П172	П-1-10И	ШТ	1,00	116,52	117
21	10.10- 11П174	П-1-11И	ШТ	1,00	116,52	117
22	10.10- 12П431	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
23	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
24	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
25	10.10- 29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
26	10.10- 29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
27	10.10- 12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
28	10.10- 29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
29	10.10- 12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
30	10.10- 12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
31	10.10-	П-53	ШТ	1,00	23,44	23

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
29Т9						
32	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
33	По608Д17	НАДБАВКА ЛИН	КВМ	1551,0	0,31	481
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						17415
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						18101
49 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 16СМ						ВАР,3
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛШ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-1165 ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10	41
ИТОГО ПО РАБОТАМ						628
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	41-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58

ИИ: СБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				58
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10- 11П155	П-1(16)	ШТ	16,00	153,73	2460
7	10.10- 11П156	П-1А(16)	ШТ	8,00	152,48	1220
8	10.10- 11П167	П-1-6(16)	ШТ	8,00	153,73	1230
9	10.10- 11П169	П-1-6А(16)	ШТ	8,00	152,48	1220
10	10.10- 12П457	П-1-9(16)	ШТ	8,00	141,36	1131
11	10.10- 12П458	П-1-10А(15)	ШТ	8,00	141,97	1136
12	10.10- 12П459	П-1-11А(16)	ШТ	8,00	147,07	1177
13	10.10- 12П460	П-1-12(16)	ШТ	8,00	141,46	1132
14	10.10- 12П463	П-1-25(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
15	10.10- 12П464	П-1-26(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
16	10.10- 12П468	П-3-3(16)	ШТ	8,00	118,32	947
17	10.10- 12П469	П-3-4(16)	ШТ	8,00	118,32	947
18	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	2,00	116,73	233
19	10.10- 11П157	П-1АИ	ШТ	1,00	115,79	116
20	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	1,00	116,73	117
21	10.10- 11П168	П-1-6АИ	ШТ	1,00	115,79	116
22	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112

ИИ:	ОБС-:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
23	10.10-12П429	П-1-10АИ	ШТ	1,00	116,24	116
24	10.10-12П430	П-1-11АИ	ШТ	1,00	116,24	116
25	10.10-12П431	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
26	10.10-12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
27	10.10-12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
28	10.10-29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
29	10.10-29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
30	10.10-12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
31	10.10-29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
32	10.10-12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
33	10.10-12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
34	10.10-29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
35	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
36	П0608Д17	НАДБАВКА ЛИН	КВМ	1551,0	0,31	481
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						17300
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						17986
50 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 16СМ						ВАР,4
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ	1ШТ	2,00	2,35	5

:НН: ОБНС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 :П:НОВАНЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР:ЕД.ИЗМ:ЕД.ИЗМ:СУММА :

		БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-116б ТАБ. СНИП 28-7-и	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10	41
ИТОГО ПО РАБОТАМ						628
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	41-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						58
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10- 11П155	П-1(16)	ШТ	15,00	153,73	2306
7	10.10- 11П156	П-1А(16)	ШТ	8,00	152,48	1220
8	10.10- 11П167	П-1-6(16)	ШТ	8,00	153,73	1230
9	10.10- 11П169	П-1-6А(16)	ШТ	8,00	152,48	1220
10	10.10- 12П457	П-1-9(16)	ШТ	8,00	141,36	1131
11	10.10- 12П458	П-1-10А(15)	ШТ	8,00	141,97	1136



: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПЛ: НОУВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
12	10.10- 12П459	П-1-11А(16)	ШТ	8,00	147,07	1177
13	10.10- 12П460	П-1-12(16)	ШТ	8,00	141,46	1132
14	10.10- 12П462	П-1-16(16)	ШТ	1,00	150,51	151
15	10.10- 12П463	П-1-25(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
16	10.10- 12П464	П-1-26(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
17	10.10- 12П468	П-3-3(16)	ШТ	8,00	118,32	947
18	10.10- 12П469	П-3-4(16)	ШТ	8,00	118,32	947
19	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	2,00	116,73	233
20	10.10- 11П157	П-1АИ	ШТ	1,00	115,79	116
21	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	1,00	116,73	117
22	10.10- 11П168	П-1-6АИ	ШТ	1,00	115,79	116
23	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
24	10.10- 12П429	П-1-10АИ	ШТ	1,00	116,24	116
25	10.10- 12П430	П-1-11АИ	ШТ	1,00	116,24	116
26	10.10- 12П431	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
27	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
28	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
29	10.10- 29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
30	10.10-	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД, :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
: 29Т9						
: 31	10.10-12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
: 32	10.10-29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
: 33	10.10-12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
: 34	10.10-12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
: 35	10.10-29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
: 36	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
: 37	ПО608Д17	НАДБАВКА ЛИН	КВМ	1551,0	0,31	481
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						17296
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						17983
: 51 САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДДОНЫ						
						ВАР.1
: 1	11-467 ТАБ. СНИП 19-30-Д	УКЛАДКА ПЛОСКОСТНЫХ ПОДДОНОВ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ, СОСТОЯЩИХ ИЗ 1 ЭЛЕМЕНТА	1 ШТ	36,00	7,50	270
ИТОГО ПО РАБОТАМ						270
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
: 2	10.10-11П267	ПД-1	ШТ	18,00	33,02	594
: 3	10.10-11П268	ПД-1-2	ШТ	9,00	33,02	297
: 4	10.10-12П513	ПД-2-2	ШТ	9,00	24,39	220
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1111
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1381

: ИИ: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

## 52 САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДДОНЫ

ВАР.2

1	11-467 ТАБ. СНИП 19-30-д	УКЛАДКА ПЛОСКОСТНЫХ ПОДДОНОВ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ, СОСТОЯЩИХ ИЗ 1 ЭЛЕМЕНТА	1 ШТ	36,00	7,50	270
---	-----------------------------------	--	------	-------	------	-----

ИТОГО ПО РАБОТАМ

270

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2	10.10- 11П267	Пд-1	ШТ	17,00	33,02	561
---	------------------	------	----	-------	-------	-----

3	10.10- 11П268	Пд-1-2	ШТ	9,00	33,02	297
---	------------------	--------	----	------	-------	-----

4	10.10- 11П269	Пд-2	ШТ	1,00	27,07	27
---	------------------	------	----	------	-------	----

5	10.10- 12П513	Пд-2-2	ШТ	9,00	24,39	220
---	------------------	--------	----	------	-------	-----

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ

1105

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

1375

## 53 САНТЕХНИЧЕСКИЕ КАБИНЫ

ВАР.1

1	11-466 ТАБ. СНИП 19-30-Г	УСТАНОВКА КАБИН САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ	ШТ	36,00	7,20	259
---	-----------------------------------	--	----	-------	------	-----

ИТОГО ПО РАБОТАМ

259

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2	РС43- 73П7	СК-11-02	ШТ	7,00	356,86	2498
---	---------------	----------	----	------	--------	------

3	РС43- 73П8	СК-11-02Р	ШТ	1,00	357,64	358
---	---------------	-----------	----	------	--------	-----

4	РС43- 73П9	СК-11-02В	ШТ	1,00	351,39	351
---	---------------	-----------	----	------	--------	-----

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НОМЕР АНТИ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
5	РСЦЗ-73П10	СК-11-12	ШТ	7,00	360,68	2525
6	РСЦЗ-73П11	СК-11-12Р	ШТ	1,00	362,25	362
7	РСЦЗ-73П12	СК-11-12В	ШТ	1,00	476,96	477
8	РСЦЗ-73П7	СК-12-02	ШТ	7,00	356,86	2498
9	РСЦЗ-73П8	СК-12-02Р	ШТ	1,00	357,64	358
10	РСЦЗ-73П9	СК-12-02В	ШТ	1,00	351,39	351
11	РСЦЗ-73П10	СК-12-12	ШТ	7,00	360,68	2525
12	РСЦЗ-73П11	СК-12-12Р	ШТ	1,00	362,25	362
13	РСЦЗ-73П12	СК-12-12В	ШТ	1,00	476,96	477
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						13142
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						13401
54 САНТЕХНИЧЕСКИЕ КАБИНЫ						ВАР.2
1	11-466 ТАБ. СНИП 19-30-Г	УСТАНОВКА КАБИН САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ	ШТ	36,00	7,20	259
ИТОГО ПО РАБОТАМ						259
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
2	РСЦЗ-73П7	СК-11-02	ШТ	7,00	356,86	2498
3	РСЦЗ-73П8	СК-11-02Р	ШТ	1,00	357,64	358
4	РСЦЗ-73П9	СК-11-02В	ШТ	1,00	351,39	351
5	РСЦЗ-	СК-11-12	ШТ	7,00	360,68	2525

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
73П10						
6	РС43-73П11	СК-11-12Р	ШТ	1,00	362,25	362
7	РС43-73П12	СК-11-12В	ШТ	1,00	476,96	477
8	РС43-73П7	СК-12-02	ШТ	7,00	356,86	2498
9	РС43-73П8	СК-12-02Р	ШТ	1,00	357,64	358
10	РС43-73П9	СК-12-02В	ШТ	1,00	351,39	351
11	РС43-73П10	СК-12-12	ШТ	6,00	360,68	2164
12	РС43-73П11	СК-12-12Р	ШТ	1,00	362,25	362
13	РС43-73П12	СК-12-12В	ШТ	2,00	476,96	954
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						13258
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						13518
55 ЛЕСТНИЦЫ И ВХОДЫ						ВАР.1
1	11-379 ТАБ. СНИП 19-19-Б	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	24,00	4,27	102
2	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	24,00	0,77	18
3	11-380 ТАБ. СНИП 19-19-В	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ БОЛЕЕ 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	8,00	5,40	43
4	11-381 ТАБ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И	ШТ	8,00	0,77	6

НН: ОБС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП: НОВАНИЕ	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР	ЕД. ИЗМ	ЕД. ИЗМ	СУММА
СНИП 19-19 ПРИМ.	МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК				
5 11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	3,72	1,21	5
6 11-456 ТАБ. СНИП 19-27-А	УКЛАДКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ	1 ШТ	1,00	4,60	5
7 19-1236 ТАБ. СНИП 28-7-Л	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЛИТ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВ АТ НЫХ МАРОК	1КУБМ	0,28	35,10	10
8 Д15 [6] ЕН6,1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	0,01	27,20	
9 14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	1,14	26,10	30
10 18-210 ТАБ. СНИП 24-30-А	УСТАНОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ ПОРУЧНЕЙ	100 М	0,55	84,00	46
11 12-71В ТАБ. СНИП 20-9-И	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	1КУБМ	0,07	14,90	1
12 15-228 ТАБ. СНИП 23-43-Б	СБОРКА И УСТАНОВКА СТРЕМЯНОК И ЛЕСТНИЦ НА ЧЕРДАК	М	1,12	5,91	7
13 41-4- Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	192,90	0,31	60
14 11-475 ТАБ. СНИП 19-30Н	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖБ КОНСТРУКЦИЯХ	ТН	0,19	113,00	21

НН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
15	41-2-Р1 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ [458]	Т	0,39	235,00	92
16	41-2-Р1 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ [451]	Т	0,56	244,00	137
17	19-1185 ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ТАБ. ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ СНИП ПЛИТАМИ ЖЕСКИМИ 28-7-К МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ300 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	0,08	33,50	3
18	17-358 ОБЛИЦОВКА СТЕН ТАБ. ГИПСОВЫМИ И СНИП ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ 27-36-А ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	КВ.М	3,80	1,03	4
19	Д15 УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ [5] ПОГОНАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЕНИР6- (НАЛИЧНИКОВ, 1-5-1 ГАЛТЕЛЕЙ, БРУСКОВ И Т.Д.)	100 М	0,24	4,79	1
20	41-2-Р2 НАЩЕЛЬНИКИ 34X13 ММ ИТОГО ПО РАБОТАМ	1 М	24,00	0,23	6 596
	МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
21	41-1-1- ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М П4П161 КУБМ 0000 0,33 29,40	КУБМ	0,33	29,40	10
22	ЦСЦ Л. БТ М-200 15 КУБМ 0,07 24,60	КУБМ	0,07	24,60	2
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				11
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
23	10.10- ЛМ-3 2Л6П16 ШТ 16,00 22,87	ШТ	16,00	22,87	366
24	10.10- ЛП-10И 12П503 ШТ 7,00 96,73	ШТ	7,00	96,73	677
25	10.10- ЛП-10-2И 12П504 ШТ 1,00 96,67	ШТ	1,00	96,67	97
26	10.10- ЛП-11-6 33 ШТ 8,00 52,37	ШТ	8,00	52,37	419

: НЧ: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД, :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
27	10.10- 12П507	КВ-2И	ШТ	1,00	109,30	109
28	10.10- 2П103П6	ЗВ-1	ШТ	1,00	26,49	26
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1694
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2302
56 ЛЕСТНИЦЫ И ВХОДЫ					ВАР.2	
1	11-379 ТАБ. СНИП 19-19-Б	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 2,5 Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	16,00	4,27	68
2	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	16,00	0,77	12
3	11-380 ТАБ. СНИП 19-19-Б	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ БОЛЕЕ 2,5 Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	8,00	5,40	43
4	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	8,00	0,77	6
5	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6 М2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1 КВМ	3,72	1,21	5
6	11-456 ТАБ. СНИП 19-27-А	УКЛАДКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ	1 ШТ	1,00	4,60	5
7	19-123Б ТАБ. СНИП 28-7-Л	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЛИТ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВ АТ НЫХ МАРК	1 КУБМ	0,41	35,10	14



ИН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :			
ПП:НСВАННИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:ЕД.ИЗМ:ЕД.ИЗМ:СУММА :			
8	Д15 [6] ЕН6,1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	0,02	27,20	1
9	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	1,14	26,10	30
10	18-21С ТАБ. СНИП 24-30-А	УСТАНОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ ПОРУЧНЕЙ	100 М	0,55	84,00	46
11	12-21В ТАБ. СНИП 20-9-И	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	1КУБМ	0,07	14,90	1
12	15-228 ТАБ. СНИП 23-43-Б	СБОРКА И УСТАНОВКА СТРЕМЯНОК И ЛЕСТНИЦ НА 4ЕРДАК	М	1,12	5,91	7
13	41-4- Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	192,80	0,31	60
14	11-475 ТАБ. СНИП 19-30И	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖБ КОНСТРУКЦИЯХ	ТН	0,19	113,00	21
15	41-2-Р1 [458]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,39	235,00	92
16	41-2-Р1 [451]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ	Т	0,56	244,00	137
17	19-118Б ТАБ. СНИП 28-7-К	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 300 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	0,08	33,50	3
18	17-358 ТАБ. СНИП 27-36-А	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ	КВ.М	3,80	1,03	4

ИНН: ОБЪС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
	ШТУКАТУРКИ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ				
19 Д15	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,24	4,79	1
[5]	ПОГОНАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ				
ЕНИР6-	(НАЛИЧНИКОВ,				
1-5-1	ГАЛТЕЛЕЙ, БРУСКОВ И				
	Т.Д.)				
20 Ц1-2-Р2	НАЦЕЛЬНИКИ 34X13 ММ	1 М	24,00	0,23	6
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				560
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
21 Ц1-1-1-	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	0,44	29,40	13
П4П161					
0000					
22 ЦСЧ П.	БТ М-200	КУБМ	0,07	24,60	2
15					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				15
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
23 10.10-	ЛМ-3	ШТ	16,00	22,87	366
2Л6П16					
24 10.10-	ЛП-10И	ШТ	7,00	96,73	677
12П503					
25 10.10-	ЛП-10-2И	ШТ	1,00	96,67	97
12П504					
26 10.10-	КВ-2И	ШТ	1,00	109,30	109
12П507					
27 10.10-	ЗВ-1	ШТ	1,00	26,49	26
2Л103П6					
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1275
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1851
57 КРЫША					ВАР.1
1 11-442	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ	1КВМ	58,98	1,21	71
ТАБ.	ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО				
СНИП	6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В				
19-24-М	ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ				
	ЗДАНИЯХ				

: НН: 050С- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
2	11-323	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ	1ШТ	1,00	3,10	3
	ТАБ.	ПЕРЕКРЫТИЙ И				
	СНИП	ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ				
	19-16-Д	БОЛЕЕ 16 СМ,				
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В				
		ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ				
		ЗДАНИЯХ				
3	11-324	УКЛАДКА ПЛИТ	1ШТ	13,00	4,86	63
	ТАБ.	ПЕРЕКРЫТИЙ И				
	СНИП	ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ				
	19-16-Е	16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ				
		10КВМ В ЖИЛЫХ И				
		ОБЩЕСТВ ЗД				
4	19-128Г	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И	1КУБМ	1,60	7,60	12
	ТАБ.	ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ				
	СНИП	ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА				
	28-7-М	ТНЫМИ МАРОК 250,300,				
		400 НАСУХО				
5	16-625	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СТЯЖКИ	100	0,16	10,70	2
	ТАБ.	ПОКРЫТИЙ ЛИТЫЕ	КВМ			
	СНИП	ЦЕМЕНТНЫЕ ПО				
	26-11-Б	ЛЕКГОБЕТОННЫМ ИЛИ				
		ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЯМ				
6	16-619	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ	100	0,16	48,00	8
	ТАБ.	ПОКРЫТИЙ ОКЛЕЕЧНАЯ	КВМ			
	СНИП	ИЗ ПЕРГАМИНА В ОДИН				
	26-10-3	СЛОЙ				
7	19-145	УСТРОЙСТВО КАРКАСА	1КВМ	16,30	0,79	13
	ТАБ.	ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ				
	СНИП	ПЛЕТеной НА ПЛОСКИХ				
	28-10-Д	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ				
		ПОВЕРХНОСТЕЙ				
8	12-173Б	УКЛАДКА БЕТОНА В	1 КУБ	3,20	2,05	7
	ТАБ.	СБОРН.ЖБ КАПИТЕЛИ И	М			
	СНИП	ПО СБОРН.ЖБ РИГЕЛЯМ				
	20-24-В	ПЕРЕКР.И В ДРУГИЕ				
		КОНСТР., НЕ ТРЕБУЮЩ.				
		УСТРОЙСТВА ОПАЛУБКИ				
9	16-74Б	ТЕПЛО- И ЗВУКИЗОЛЯ	КУБМ	3,10	2,74	8
	ТАБ.	ЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ				
	СНИП					
	25-9-					
10	16-82	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ	1КВМ	14,10	0,16	2
	ТАБ.	ТОЛЩИНОЙ 20ММ				
	СНИП					
	25-10-А					

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
11	16-83А ТАБ. СНИП 25-10Б	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	100К ВМ	0,14	1,26	
12	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,09	26,10	2
13	41-2-Р1 [468]	ЛИСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТН ТОЛЩ 3-10ММ ВЕСОМ ДО 0,1ТН		0,09	233,00	21
ИТОГО ПО РАБОТАМ						213
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
14	41-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,57	51,50	81
15	4СЦ П. 110	РЦ М-75	КУБМ	0,34	15,80	5
16	4СЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	3,26	22,80	74
17	4СЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	3,22	29,60	95
18	4СЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	0,44	17,90	8
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						264
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
19	10.10- 29Т9	П-КП1	ШТ	8,00	257,38	2059
20	10.10- 29Т9	П-КП1-2	ШТ	1,00	242,67	243
21	10.10- 29Т9	П-КП2	ШТ	2,00	209,99	420
22	10.10- 29Т9	П-КП3-2	ШТ	1,00	166,33	166
23	10.10- 29Т9	П-КП3-3	ШТ	1,00	166,33	166
24	10.10- 29Т9	П-КП4	ШТ	1,00	69,34	69
25	10.10-	В-ЛК1	ШТ	2,00	76,11	152

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
29Т9						
26	10.10-29Т9	В-ЛК1-2	ШТ	1,00	74,24	74
27	10.10-29Т9	В-ЛК1-3	ШТ	1,00	74,24	74
28	10.10-29Т9	В-ЛК4	ШТ	1,00	65,68	66
29	10.10-29Т9	В-ОЛ1	ШТ	4,00	32,73	131
30	10.10-29Т9	В-ОЛ2	ШТ	2,00	13,85	28
31	10.10-29Т9	В-СК1	ШТ	2,00	28,55	57
32	10.10-29Т9	В-ОВ1	ШТ	4,00	12,67	51
33	10.10-29Т9	В-ОВ2	ШТ	2,00	19,42	39
34	10.10-29Т9	ВВ-Ш1	ШТ	1,00	49,20	49
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						3845
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						4321
58 КРОВЛЯ						
ВАР.1						
1	Д16 [5] 26-5-0,25-76	КРОВЛИ СКАТНЫЕ РУБЕРОИДНЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ	100 КВМ	0,72	146,00	105
2	Д16 [6] 25-76	КРОВЛИ СКАТНЫЕ РУБЕР ТРЕХСЛ НА БИТУМ МАСТ , С ЗАЩИТ СЛОЕМ ИЗ ГРАВ, В 3Д ШИР ДО 24М	100 КВМ	1,40	189,00	265
3	Д16 [7] 26-5-0 ПРЗ,4, 25-76	КРОВЛИ СКАТНЫЕ РУБЕРОИДНЫЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ	100 КВМ	2,64	232,00	612

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
		ГРАВИЯ, В ЗДАНИЯХ ШИРИНОЙ ДО 24М				
4	16-591 ТАБ. СНИП 26-9-Е, ПРИМ. 1	МЕЛКИЕ ПОКРЫТИЯ (БРА НДМАУЗРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ, ОГРАДЫ И Т. П. ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 КВМ	0,95	152,00	144
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1127
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	ЦСЧ П. 294	ГРАВИЙ	КУБМ	5,14	7,50	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1165
		59 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-9ЭТ			ВАР. 1	
1	16-76 ТАБ. СНИП 25-9-В	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ПЕСКОМ	КВМ	3,50	2,06	7
2	16-86Б ТАБ. СНИП 25-10-В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ ИЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	КВМ	56,80	0,18	10
3	16-87Б ТАБ. СНИП 25-10-Г	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР 86	100К ВМ	1,42	1,12	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				19
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ЦСЧ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	3,85	4,96	19
5	ЦСЧ П. 13	БТ М-100	КУБМ	4,35	20,80	90
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				109
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				129

: НН: ОБДС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
60 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-93Т						ВАР.2
1	19-128Б ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ МАРКА А1250	1 КУБМ	16,50	7,60	125
2	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	1323,6	0,55	728
3	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	250,70	0,95	238
4	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	250,70	0,86	216
5	Д16 [2] 26- 10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	2,51	27,70	70
6	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1 КВМ	250,70	0,18	45
7	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	250,70	0,61	153
8	16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	2,51	29,60	74
9	16-61 ТАБ. СНИП 25-7-3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	12,54	11,40	143

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НСВАННИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
10	16-80 ТАБ, СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	501,40	0,14	70
11	16-76 ТАБ, СНИП 25-9-В	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ПЕСКОМ	КВМ	3,50	2,06	7
12	16-86В ТАБ, СНИП 25-10-В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ ИЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	КВМ	56,80	0,18	10
13	16-87В ТАБ, СНИП 25-10-Г	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР 86	100К ВМ	1,42	1,12	2
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1881
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
14	41-1- 169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	16,17	33,00	534
15	4С4 П. 61	КБ М-75	КУБМ	12,79	29,60	378
16	4С4 П. 300	ПЕСОК	КУБМ	3,85	4,96	19
17	4С4 П. 13	БТ М-100	КУБМ	4,35	20,80	90
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						1022
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2903
61 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-ЭЭТ						ВАР.3
1	16-76 ТАБ, СНИП 25-9-В	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ПЕСКОМ	КВМ	3,50	2,06	7
2	16-86В ТАБ, СНИП 25-10-В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ ИЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	КВМ	56,80	0,18	10



ИН: ОБЪЕМ :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
3	16-87В НА КАЖДЫЕ 10ММ ТАБ. ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СНИП СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ПО 25-10-Г РАСЦЕНКЕ НР 86	100К ВМ	1,42	1,12	2
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				19
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ЦСЦ П. ПЕСОК 300	КУБМ	3,85	4,96	19
5	ЦСЦ П. БТ М-100 13	КУБМ	4,35	20,80	90
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				109
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				129
	62 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-93Т			ВАР,4	
1	19-128Б ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ТАБ. ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ СНИП ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА 28-7-М ТНЫМИ МАРКА А1250	1КУБМ	16,41	7,60	125
2	16-947 ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ТАБ. ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ СНИП КВМ 25-11-3	100 КВМ	1312,4	0,55	722
3	16-78 ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ТАБ. ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС СНИП ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН 25-9-Д СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	247,20	0,95	235
4	16-79 НА КАЖДЫЙ ТАБ. ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ СНИП ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ 25-9-Е ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	247,20	0,86	213
5	Д16 ПРОКЛАДКА [2] ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ 26- БУМАГИ 10Ж	100 КВМ	2,47	27,70	68
6	16-86Д СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТАБ. ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	247,20	0,18	44

ИД. ОБЪС. :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ПР.НОВ.НИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР :	ЕД.ИЗМ :	ЕД.ИЗМ :	СУММА :
СНИП 25-10В					
7 16-956 ТАБ. СНИП 25-10Х	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	247,20	0,61	151
8 16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	2,47	29,60	73
9 16-61 ТАБ. СНИП 25-7-З	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	12,30	11,40	140
10 16-80 ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	494,40	0,14	69
11 16-76 ТАБ. СНИП 25-9-В	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ПЕСКОМ	КВМ	3,80	2,06	8
12 16-86В ТАБ. СНИП 25-10-В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ ИЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	КВМ	56,80	0,18	10
13 16-87В ТАБ. СНИП 25-10-Г	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР 86	100К ВМ	1,42	1,12	2
ИТОГО ПО РАБОТАМ					1860
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
14 Ч1-1- 169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	16,08	33,00	531
15 ЧСЧ П. 61	КБ М-75	КУБМ	12,61	29,60	373
16 ЧСЧ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	4,18	4,96	21
17 ЧСЧ П. 13	БТ М-100	КУБМ	4,35	20,80	90

ИИ: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП: ИСВАНДНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						1015
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2875
63 ЧИСТЫЕ ПОЛЫ ОСНОВНОЕ ПЛАНИР РЕШЕН						ВАР.1
1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-Д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	72,00	3,50	252
2	16-336А ТАБ. СНИП 25-23Б	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ ИЗ ЛИНОЛИУМ ПОЛИВИНИЛ- ХЛОРИД НА ТЕПЛОИЗ ОСНОВЕ	КВМ	1574,3	5,19	8171
3	16-336 ТАБ. СНИП 25-23-Б	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	31,50	3,85	121
4	16-497 ТАБ. СНИП 25-22-3	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1КВМ	166,90	8,20	1369
5	16-329 ТАБ. СНИП 25-22-Ж	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100 КВМ	1,66	2,63	4
6	Д16 [9] 28-7М, 25-24Л	ПРОТИВООУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1771,8	0,24	425
7	16-347 ТАБ. СНИП 25-23, ПРИМ.2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 КВМ	16,06	27,20	437
8	17-644 ТАБ. СНИП 27-55-В, 27-66-В	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	КВ.М	160,60	0,85	137
ИТОГО ПО РАБОТАМ						10915

ИИ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: ИЗОДАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

## МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

9 ЦСЦ П. РЦ М-100 КУБМ 1,51 17,90 27  
 98

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ 27

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10942

## 64 ЛИСТЫЕ ПОЛЫ ОСНОВНОЕ ПЛАНИР РЕШЕН ВАР.2

1 16-230 ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КВМ 72,00 3,50 252  
 ТАБ. КЕРАМИЧЕСКИХ  
 СНИП (МЕТЛАХСКИХ) С  
 25-17-Д КРАСИТЕЛЕМ НА  
 ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ

2 16-336 ПОКРЫТИЯ ИЗ КВМ 282,20 3,85 1086  
 ТАБ. ЛИНОЛЕУМА  
 СНИП ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО  
 25-23-Б НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ  
 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ

3 16-497 ПОКРЫТИЯ ИЗ 1КВМ 1489,6 8,20 12215  
 ТАБ. ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С  
 СНИП ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ  
 25-22-3 БЕРЕЗЫ И СОСНЫ

4 16-329 УСТАНОВКА 100 14,90 2,63 39  
 ТАБ. ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ  
 СНИП РЕШЕТОК В ДОЧАТЫЕ  
 25-22-Ж ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ  
 ПОКРЫТИЯ

5 Д16 ПРОТИВООДАРНАЯ 1 КВ 1771,8 0,24 425  
 [9] ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ  
 28-7М, ПЛИНТУСОВ  
 25-24Л

6 16-347 УСТРОЙСТВО 100 2,82 27,20 77  
 ТАБ. ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ КВМ  
 СНИП  
 25-23,  
 ПРИМ.2

7 17-644 УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ КВ.М 28,20 0,85 24  
 ТАБ. ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ  
 СНИП ПОТОЛКОВ  
 27-55-Б,  
 27-66-Б

ИТОГО ПО РАБОТАМ 14118

ИЧ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

## МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

8 ЦСЦ П. РЦ М-100 КУБМ 1,51 17,90 27  
 98

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ 27

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14145

65 4 ИСТЫЕ ПОЛЫ ОСНОВНОЕ ПЛАНИР РЕШЕН ВАР.3

1 16-230 ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КВМ 72,00 3,50 252  
 ТАБ. КЕРАМИЧЕСКИХ  
 СНИП (МЕТЛАХСКИХ) С  
 25-17-Д КРАСИТЕЛЕМ НА  
 ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ

2 16-336А УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ ИЗ КВМ 1559,6 5,19 8094  
 ТАБ. ЛИНОЛИУМ ПОЛИВИНИЛ-  
 СНИП ХЛОРИД НА ТЕПЛОИЗ  
 25-23Б ОСНОВЕ

3 16-336 ПОКРЫТИЯ ИЗ КВМ 31,50 3,85 121  
 ТАБ. ЛИНОЛЕУМА  
 СНИП ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО  
 25-23-Б НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ  
 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ

4 16-497 ПОКРЫТИЯ ИЗ 1КВМ 172,50 8,20 1415  
 ТАБ. ПАРКЕТНЫХ ШИТОВ С  
 СНИП ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ  
 25-22-3 БЕРЕЗЫ И СОСНЫ

5 16-329 УСТАНОВКА 100 1,72 2,63 5  
 ТАБ. ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ  
 СНИП РЕШЕТОК В ДОЧАТЫЕ  
 25-22-Ж ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ  
 ПОКРЫТИЯ

6 Д16 ПРОТИВОУДАРНАЯ 1 КВ 1763,6 0,24 423  
 [9] ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ  
 28-7М, ПЛИНТУСОВ  
 25-24Л

7 16-347 УСТРОЙСТВО 100 15,91 27,20 433  
 ТАБ. ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ КВМ  
 СНИП  
 25-23,  
 ПРИМ.2

8 17-644 УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ КВ.М 159,10 0,85 135  
 ТАБ. ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

СНИП ПОТОЛКОВ  
 27-55-В,  
 27-66-В

ИТОГО ПО РАБОТАМ 10878

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

9 ЦСЦ П. РЦ М-100 КУБМ 1,51 17,90 27  
 98

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ 27

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10905

66 4 ИСТЫЕ ПОЛЫ ОСНОВНОЕ ПЛАНИР РЕШЕН ВАР.4

1 16-230 ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КВМ 72,00 3,50 252  
 ТАБ. КЕРАМИЧЕСКИХ  
 СНИП (МЕТЛАХСКИХ) С  
 25-17-Д КРАСИТЕЛЕМ НА  
 ЦЕМЕНТОМ РАСТВОРЕ

2 16-336 ПОКРЫТИЯ ИЗ КВМ 278,10 3,85 1071  
 ТАБ. ЛИНОЛЕУМА  
 СНИП ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО  
 25-23-Б НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ  
 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ

3 16-497 ПОКРЫТИЯ ИЗ 1КВМ 1485,5 8,20 12181  
 ТАБ. ПАРКЕТНЫХ ШИТОВ С  
 СНИП ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ  
 25-22-3 БЕРЕЗЫ И СОСНЫ

4 16-329 УСТАНОВКА 100 14,86 2,63 39  
 ТАБ. ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ  
 СНИП РЕШЕТОК В ДОЧАТЫЕ  
 25-22-Ж ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ  
 ПОКРЫТИЯ

5 Д16 ПРОТИВОУДАРНАЯ 1 КВ 1763,6 0,24 423  
 [9] ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ  
 28-7М, ПЛИНТУСОВ  
 25-24Л

6 16-347 УСТРОЙСТВО 100 2,78 27,20 76  
 ТАБ. ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ КВМ  
 СНИП  
 25-23,  
 ПРИМ.2

7 17-644 УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ КВ.М 27,81 0,85 24

НН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЧЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.	ИЗМ:	ЕД. ИЗМ: СУММА
ТАБ.	ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ				
СНИП	ПОТОЛКОВ				
27-55-В,					
27-66-В					
ИТОГО ПО РАБОТАМ				14065	
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
В ЦСЦ П.	РЦ М-100	КУБМ	1,51	17,90	27
98					
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				27	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				14092	
67 4 ИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР С КОЛЯСО4НОЙ				ВАР.1	
1 16-230	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК	КВМ	88,30	3,50	309
ТАБ.	КЕРАМИЧЕСКИХ				
СНИП	(МЕТЛАХСКИХ) С				
25-17-Д	КРАСИТЕЛЕМ НА				
	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ				
2 16-336А	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ ИЗ	КВМ	1575,3	5,19	8176
ТАБ.	ЛИНОЛИУМ ПОЛИВИНИЛ-				
СНИП	ХЛОРИД НА ТЕПЛОИЗ				
25-23Б	ОСНОВЕ				
3 16-336	ПОКРЫТИЯ ИЗ	КВМ	31,50	3,85	121
ТАБ.	ЛИНОЛЕУМА				
СНИП	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО				
25-23-Б	НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ				
	НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ				
4 16-497	ПОКРЫТИЯ ИЗ	1КВМ	150,20	8,20	1232
ТАБ.	ПАРКЕТНЫХ ШИТОВ С				
СНИП	ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ				
25-22-З	БЕРЕЗЫ И СОСНЫ				
5 16-329	УСТАНОВКА	100	1,50	2,63	4
ТАБ.	БЕНТИЛЯЦИОННЫХ	КВМ			
СНИП	РЕШЕТОК В ДОЧАТЫЕ				
25-22-Ж	ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ				
	ПОКРЫТИЯ				
6 Д16	ПРОТИВОУДАРНАЯ	1 КВ	1757,0	0,24	422
[9]	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ				
28-7М,	ПЛИНТУСОВ				
25-24П					
7 16-347	УСТРОЙСТВО	100	16,07	27,20	437

: НН: ОБЛОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПОЛ: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	ТАБ.	ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ КВМ				
	СНИП					
	25-23,					
	ПРИМ. 2					
8	17-644	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ КВ.М	160,70	0,85	137	
	ТАБ.	ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ				
	СНИП	ПОТОЛКОВ				
	27-55-В,					
	27-66-В					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ			10837	
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЧ П.	РЦ М-100	КУБМ	1,85	17,90	33
	98					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ			33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			10870	
	68	ЛИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР С КОЛЕСОЧНОЙ			ВАР. 2	
1	16-230	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК	КВМ	88,30	3,50	309
	ТАБ.	КЕРАМИЧЕСКИХ				
	СНИП	(МЕТЛАХСКИХ) С				
	25-17-Д	КРАСИТЕЛЕМ НА				
		ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ				
2	16-336	ПОКРЫТИЯ ИЗ	КВМ	278,60	3,85	1073
	ТАБ.	ЛИНОЛЕУМА				
	СНИП	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО				
	25-23-Б	НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ				
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ				
3	16-497	ПОКРЫТИЯ ИЗ	1КВМ	1476,4	8,20	12106
	ТАБ.	ПАРКЕТНЫХ ШИТОВ С				
	СНИП	ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ				
	25-22-3	БЕРЕЗЫ И СОСНЫ				
4	16-329	УСТАНОВКА	100	14,76	2,63	39
	ТАБ.	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	КВМ			
	СНИП	РЕШЕТОК В ДОЧАТЫЕ				
	25-22-Ж	ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ				
		ПОКРЫТИЯ				
5	Д16	ПРОТИВОУДАРНАЯ	1 КВ	1755,0	0,24	421
	[9]	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ				
	28-7М,	ПЛИНТУСОВ				
	25-24Л					



ИИ: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: ИСВАННИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
5	16-347	УСТРОЙСТВО	100	2,79	27,20	76
	ТАБ.	ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	КВМ			
	СНИП					
	25-23,					
	ПРИМ.2					
7	17-644	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ	КВ.М	27,90	0,85	24
	ТАБ.	ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ				
	СНИП	ПОТОЛКОВ				
	27-55-В,					
	27-66-В					
ИТОГО ПО РАБОТАМ						14048
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	ЦСЦ П.	РЦ М-100	КУБМ	1,85	17,90	33
	98					
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						33
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						14081
69 ЧИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР С КОЛЕСОЧНОЙ						ВАР.3
1	16-230	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК	КВМ	88,30	3,50	309
	ТАБ.	КЕРАМИЧЕСКИХ				
	СНИП	(МЕТЛАХСКИХ) С				
	25-17-Д	КРАСИТЕЛЕМ НА				
		ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ				
2	16-336А	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ ИЗ	КВМ	1559,6	5,19	8094
	ТАБ.	ЛИНОЛИУМ ПОЛИВИНИЛ-				
	СНИП	ХЛОРИД НА ТЕПЛОИЗ				
	25-23Б	ОСНОВЕ				
3	16-336	ПОКРЫТИЯ ИЗ	КВМ	31,50	3,85	121
	ТАБ.	ЛИНОЛЕУМА				
	СНИП	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО				
	25-23-Б	НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ				
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ				
4	16-497	ПОКРЫТИЯ ИЗ	1КВМ	148,20	8,20	1215
	ТАБ.	ПАРКЕТНЫХ ЧИТОВ С				
	СНИП	ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ				
	25-22-3	БЕРЕЗЫ И СОСНЫ				
5	16-329	УСТАНОВКА	100	1,48	2,63	4
	ТАБ.	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	КВМ			
	СНИП	РЕШЕТОК В ДОЧАТЫЕ				
	25-22-Ж	ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ				
		ПОКРЫТИЯ				

ИЗМ:	ОБЪЕМ :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПОПРАВКА:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА	
6	Д16	ПРОТИВОУДАРНАЯ	1	КВ	1739,3	0,24 417
	[9]	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ				
	28-7ч,	ПЛИНТУСОВ				
	25-24Л					
7	16-347	УСТРОЙСТВО	100	15,91	27,20	433
	ТАБ.	ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	КВМ			
	СНИП					
	25-23,					
	ПРИМ.2					
8	17-644	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ	КВ.М	159,10	0,85	135
	ТАБ.	ОКРАСКА ПО ДЕРЕЗУ				
	СНИП	ПОТОЛКОВ				
	27-55-В,					
	27-66-В					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				10729
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЧ П.	ПРЦ М-100	КУБМ	1,85	17,90	33
	98					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				10762
70	4	ИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР С КОЛЕСОЧНОЙ				ВАР.4
1	16-230	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК	КВМ	88,30	3,50	309
	ТАБ.	КЕРАМИЧЕСКИХ				
	СНИП	(МЕТЛАХСКИХ) С				
	25-17-д	КРАСИТЕЛЕМ НА				
		ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ				
2	16-336	ПОКРЫТИЯ ИЗ	КВМ	278,60	3,85	1073
	ТАБ.	ЛИНОЛЕУМА				
	СНИП	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО				
	25-23-В	НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ				
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ				
3	16-497	ПОКРЫТИЯ ИЗ	1КВМ	1460,7	8,20	11978
	ТАБ.	ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С				
	СНИП	ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ				
	25-22-3	БЕРЕЗЫ И СОСНЫ				
4	16-329	УСТАНОВКА	100	14,61	2,63	38
	ТАБ.	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	КВМ			
	СНИП	РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ				
	25-22-Ж	ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ				