

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
ИНСТИТУТ ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА
(ЦНИИЭП жилища)

С Е Р И Я 8I

ЖИЛЫЕ ДОМА ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Типовой проект II3-8I-3/I.2

Дом 9-этажный 6-секционный I98-квартирный

II3-8I-3/I.2-СМ188 СМЕТА. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

17432-17

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
ИНСТИТУТ ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА
(ЦНИИЭП жилища)

С Е Р И Я 81
ЖИЛЫЕ ДОМА ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ
Типовой проект II3-81-3/I.2
Дом 9-этажный 6-секционный 198-квартирный
II3-81-3/I.2-СМ188 СМЕТА .
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Введена в действие ЦНИИЭП жилища
" 3 " июля 1985 г.
Приказом № 293
Пересчитана в ценах 1984 г.

Руководитель отделения
проектных работ

Руководитель мастерской № 5

Главный архитектор проекта


Начальник отдела смет,
ТЭО и ПОС



В.М.Остретцов



Л.В.Станишевский



И.Г.Пацкин

В.А.Кравченко

17432-17

© ОП ЦИТИ Госстроя СССР, 1988г

17432-17

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

№№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			на здание	на ед. общ. прив. площ.
1	Сметная стоимость	тыс. руб.	1498,51	
2	В том числе строительно-монтажные работы	"	1465,32	
3	Общая приведенная площадь	м2	11789,43	127,11
4	Общая площадь	"	11485,46	130,47
5	Жилая площадь	"	7016,54	213,57
6	Строительный объем здания	м3	46595,33	32,16
7	Количество квартир	шт	198	7568
8	Средняя общая приведенная площадь квартиры	м2	59,54	

Сметы к рабочей документации типового проекта II3-8I-3/I.2 составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Сметная стоимость определена по единым районным расценкам, введенным с 1 января 1984 г., для условий строительства в I территориальном районе. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена для условий строительства в Московской области. Накладные расходы в смете учтены в размере 16,5% на общестроительные работы надземной части, 16,5% - по подземной части, 13,3% на сантехнические работы. Плановые накопления учтены в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов.

В составлении сметной документации принимали участие:

Старший инженер

С.И.Дубровина

Старший инженер

И.И.Пончек

Инженер

Л.Орлова

Руководитель сметной группы

Г.В.Долгушина

Главный специалист по сметам

Т.С.Дернова

СМЕТА В СУММЕ _____ ТЫС.Р.
 И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-
 ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В СУММЕ _____ ТЫС.Р.
 СОГЛАСОВАНА
 ПОДРЯДЧИК _____

СМЕТА В СУММЕ 1498.51 ТЫС.Р.
 УТВЕРЖДЕНА
 ЗАКАЗЧИК _____

"__"__19__г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
 НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА 9-ЭТАЖНОГО 6-СЕКЦИОННОГО 198-КВАРТИРНОГО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.												ПОКАЗА-
N П/П	N И СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СТРОИ- ТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖ- НЫХ РАБОТ	ОБОРУДО- ВАНЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТА- РЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТОЯ ПРОДУК- ЦИИ	ЕДИНИЧН. СТОИМОС- ТИ, РУБ.	
								ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТН. ПЛАТЫ	ЭКСПЛУА- ТАЦИИ МАШИН			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
1		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	124.22				124.22	3.34	3.79	10.27	10.54	
2		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	8.74				8.74	1.09	.07	1.96	.74	
3		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	3.65				3.65	.54	.00	.78	.31	
		ИТОГО:	136.61				136.61	4.97	3.86	13.01	11.59	
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
4		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1189.01				1189.01	53.26	35.98	128.51	100.85	
5		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	88.95				88.95	7.37	.69	16.66	7.54	
6		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35.27				35.27	6.12	1.10	14.95	2.99	
7		ЛИФТЫ	6.42	9.06	33.18		48.66	3.78	1.32	10.56	4.14	
		ИТОГО:	1319.65	9.06	33.18		1361.90	70.53	39.09	170.68	115.53	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	1456.26	9.06	33.18		1498.51	75.5	42.95	183.69	127.12	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (АРХИТЕКТОР) ПРОЕКТА
 ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СМЕТАМ

И. Г. ПАЦКИН
 Т. С. ДЕРЖОВА

СВОДКА
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО СМЕТЕ
К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

N П/П	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕ- ТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ	
			РУБ	% !			РУБ	ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА			ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	393,76	16,5	64,97	458,73	393,00	153,53	239,47	.0	.00	393,00
2	ФУНДАМЕНТЫ	36198,21	16,5	5972,70	42170,91	1978,67	636,50	1342,17	.0	.00	1978,67
3	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	16937,22	16,5	2794,64	19731,86	1056,03	351,70	704,33	.0	.00	1056,03
4	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ	15614,03	16,5	2576,31	18190,34	1317,23	412,88	904,34	.0	.00	1317,23
5	ПЕРЕКРЫТИЯ	16891,09	16,5	2787,03	19678,11	576,23	356,58	219,65	.0	.00	576,23
6	ЛЕСТНИЦЫ	3397,28	16,5	560,55	3957,84	266,17	149,83	116,34	.0	.00	266,17
7	ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ	1058,92	16,5	174,72	1233,64	125,85	51,23	74,62	.0	.00	125,85
8	ШАХТА ЛИФТА	698,39	16,5	115,23	813,62	32,52	11,58	20,94	.0	.00	32,52
9	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА	5296,41	16,5	873,91	6170,32	1113,07	943,89	169,17	.0	.00	1113,07
10	ПОЛЫ	1957,74	16,5	323,03	2280,76	253,30	253,12	.18	.0	.00	253,30
11	МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	12,49	16,5	2,06	14,55	5,42	5,33	.09	.0	.00	5,42
12	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	275,34	16,5	45,43	320,77	17,84	14,53	3,31	.0	.00	17,84
	ИТОГО:	98730,81		16290,57		7135,30	3340,70	3794,60		.00	
					115021,38						7135,30
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8,0		9201,71				44,0		3139,53
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				124223,06		3340,70	3794,60			10274,84
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				124223,06		3340,70	3794,60			10274,84
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
13	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	203200,44	16,5	33528,07	236728,50	8470,18	4093,56	4376,62	.0	.00	8470,18
14	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ	127667,00	16,5	21065,05	148732,00	7106,33	3064,59	4041,75	.0	.00	7106,33

17432-17

№ ПР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕ- ТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ	
			РУБ	%			РУБ	ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА			ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ПЕРЕКРЫТИЯ	145238.94	16.5	23964.42	169203.31	4962.91	3056.49	1906.42	.0	.00	4962.91
16	ЛЕСТНИЦЫ	15829.95	16.5	2611.94	18441.89	1176.34	611.12	565.22	.0	.00	1176.34
17	ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ	18515.27	16.5	3055.02	21570.29	2748.12	1607.10	1141.01	.0	.00	2748.12
18	ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИИ И БАЛКОНОВ	18794.31	16.5	3101.06	21895.37	2487.46	1342.68	1144.78	.0	.00	2487.46
19	ШАХТА ЛИФТА	10833.95	16.5	1787.60	12621.55	212.40	94.56	117.84	.0	.00	212.40
20	ПЕРЕГОРОДКИ	42721.06	16.5	7048.97	49770.03	3733.77	2154.97	1578.80	.0	.00	3733.77
21	ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ ВАР.С/У РОССЫПЬЮ	20230.36	16.5	3338.01	23568.36	1472.72	769.15	703.57	.0	.00	1472.72
22	КРЫША	36101.81	16.5	5956.80	42058.61	1899.19	1407.37	491.82	.0	.00	1899.19
23	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ТИП.ЭТ	47682.45	16.5	7867.60	55550.05	6977.09	6067.49	909.59	.0	.00	6977.09
24	ПОЛЫ	55064.75	16.5	9085.68	64150.44	6147.32	5969.30	178.02	.0	.00	6147.32
25	ВХОДЫ	3500.57	16.5	577.59	4078.16	537.79	487.36	50.42	.0	.00	537.79
26	ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ	57945.74	16.5	9561.05	67506.75	2315.74	1786.27	529.46	.0	.00	2315.74
27	ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ	2046.78	16.5	337.72	2384.50	48.83	44.87	3.96	.0	.00	48.83
28	ДВЕРИ	49971.11	16.5	8245.23	58216.34	3025.91	2105.81	920.11	.0	.00	3025.91
29	ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ	22153.91	16.5	3655.39	25809.30	858.16	712.38	145.78	.0	.00	858.16
30	ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	10206.82	16.5	1684.13	11890.95	7750.73	7382.61	368.11	.0	.00	7750.73
31	ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	7870.29	16.5	1298.60	9168.88	1803.45	1766.15	37.30	.0	.00	1803.45
32	МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	19608.44	16.5	3235.39	22843.83	7972.42	7884.23	88.19	.0	.00	7972.42
33	СТЕКЛЯНЫЕ РАБОТЫ	626.39	16.5	103.35	729.74	5.38	5.12	.25	.0	.00	5.38
34	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	980.09	16.5	161.72	1141.81	388.39	369.42	18.97	.0	.00	388.39
35	МУСОРОПРОВОД	2628.17	16.5	433.65	3061.81	678.00	217.80	460.20	.0	.00	678.00
36	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕРТ.ТРАНСПОРТ	16137.90	16.5	2662.75	18800.65	16137.89	.00	16137.89	.0	.00	16137.89
37	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	9454.04	16.5	1559.92	11013.95	329.13	263.92	65.21	.0	.00	329.13
	ИТОГО:	945010.50		155926.00		89245.63	53264.32	35981.29		.00	
						1100937.07					89245.63

N пп	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕ- ТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ		
		РУБ	%	РУБ	РУБ	ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН	%	РУБ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ								44.0		39268.07
		8.0		88074.81							
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ			1189010.00		53264.32	35981.29				128513.69
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			1189010.00		53264.32	35981.29				128513.69
	ВСЕГО:			1313233.06		56605.02	39775.89				138788.52
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
38	ОТОПЛЕНИЕ	2117.92	13.3	281.68	2399.61	463.86	424.16	39.70	63.0	292.23	756.09
39	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	520.23	13.3	69.19	589.42	80.51	77.59	2.92	.0	.00	80.51
40	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	511.63	13.3	68.05	579.68	76.26	73.51	2.75	.0	.00	76.26
41	КАНАЛИЗАЦИЯ	2298.83	13.3	305.74	2604.57	266.53	251.51	15.02	.0	.00	266.53
42	ВОДОСТОК	144.06	13.3	19.16	163.21	32.36	29.46	2.90	.0	.00	32.36
43	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТАЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	1496.80	16.5	246.97	1743.78	226.73	224.82	1.91	.0	.00	226.73
44	ЗАТРАТЫ ПРИ СДАЧЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	9.28	13.3	1.23	10.51	9.28	8.48	.79	63.0	5.84	15.12
	ИТОГО:	7098.75		990.80		1155.51	1089.52	65.99		292.23	
					8089.55						1447.74
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ								44.0		508.42
		8.0		647.16							
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ			8736.71		1089.52	65.99				1956.16
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			8736.71		1089.52	65.99				1956.16
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
45	ОТОПЛЕНИЕ	15303.87	13.3	2035.41	17339.28	1434.09	1316.55	117.54	63.0	903.48	2337.57
46	ВЕНТИЛЯЦИЯ	1287.70	13.3	171.26	1458.96	703.10	663.60	39.50	63.0	442.95	1146.05
47	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	3043.27	13.3	404.75	3448.03	506.90	488.62	18.28	63.0	319.35	826.25
48	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	4213.00	13.3	560.33	4773.33	681.46	655.71	25.75	63.0	429.32	1110.77

N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕ- ТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ			
		РУБ	%	РУБ		ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН	%	РУБ		
					РУБ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КАНАЛИЗАЦИЯ	33216.61	13.3	4417.80	37634.41	2218.51	2058.22	160.29	63.0	1397.66	3616.17
50	ВОДОСТОК	889.80	13.3	118.34	1008.14	105.43	97.30	8.13	63.0	66.42	171.84
51	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	10974.57	13.3	1459.62	12434.18	691.58	618.25	73.33	63.0	435.69	1127.27
52	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	1616.36	16.5	266.70	1883.06	1092.85	1091.93	.91	63.0	688.49	1781.34
53	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2019.79	16.5	333.27	2353.06	593.25	349.53	243.73	63.0	373.75	967.00
54	ЗАТРАТЫ ПРИ СЛАЧЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	28.68	13.3	3.81	32.50	28.68	26.33	2.35	63.0	18.07	46.75
	ИТОГО:	72593.63		9767.48		8055.84	7366.03	689.81		5057.11	
					82361.06						13112.95
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		6588.88			44.0			3544.57
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				88949.94		7366.03	689.81			16657.52
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				88949.94		7366.03	689.81			16657.52
	ВСЕГО:				97686.64		8455.54	755.79			18613.69
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
	1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
55	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	14.46	16.5	2.39	16.85	14.46	14.46	.00	.0	.00	14.46
56	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И МАТ-ЛЫ	2905.56	87.0	458.11	3363.67	526.85	526.56	.29	.0	.00	526.85
	ИТОГО:	2920.02		460.50		541.31	541.02	.29		.00	
					3380.52						541.31
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		270.44			44.0			238.18
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				3650.96		541.02	.29			779.49
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				3650.96		541.02	.29			779.49
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
	1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
57	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И МАТ-ЛЫ	24476.50	87.0	4427.01	28903.52	5706.45	5088.52	617.92	63.0	3595.06	9301.51

N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					
		ПРЯМЫЕ	НАКЛАДНЫЕ	С УЧЕТОМ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ	НАКЛАДНЫЕ	С УЧЕ-	%	РУБ	ТОМ
		ЗАТРАТЫ	РАСХОДЫ	НАКЛАДН.	РАСХОДОВ	ОСНОВН.	РАСХОДЫ	ТОМ			
		РУБ	%	РУБ	РАСХОДОВ	ЗАРАБОТ.	ТАЦИЯ	НАКЛАД.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ	95.81	87.0	28.20	124.01	43.49	32.41	11.08	63.0	27.40	70.89
59	РАДИОФИКАЦИЯ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ	1381.22	87.0	563.02	1944.25	872.27	647.16	225.12	63.0	549.53	1421.80
60	ТЕЛЕВИДЕНИЕ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ	1068.96	84.0	204.37	1273.33	416.00	243.30	172.70	63.0	262.08	678.09
61	КАНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ	149.99	87.0	56.55	206.55	129.22	65.00	64.22	63.0	81.41	210.64
62	ЗАЗЕМЛЕНИЕ	169.70	87.0	40.62	210.32	52.63	46.69	5.93	63.0	33.15	85.78
	ИТОГО:	27342.18		5319.77		7220.06	6123.08	1096.97		4548.64	
					32661.95						11768.70
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		2612.96				44.0		3176.83
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				35274.91		6123.08	1096.97			14945.52
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				35274.91		6123.08	1096.97			14945.52
	ВСЕГО:				38925.86		6664.10	1097.26			15725.01
ОБОРУДОВАНИЕ											
Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
63	ЛИФТЫ, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	201.73	16.5	33.28	235.01	44.81	38.25	6.56	63.0	28.23	73.04
64	ЛИФТЫ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ	33.81	87.0	9.98	43.79	12.28	11.47	.81	63.0	7.74	20.02
65	ЛИФТЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	124.10	16.5	20.48	144.58	76.94	75.56	1.38	63.0	48.47	125.41
66	ЛИФТЫ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	522.76	8.0	41.82	564.58	43.84	14.39	29.44	69.0	28.48	72.31
	ИТОГО:	882.40		105.56		177.86	139.67	38.18		112.92	
					987.96						290.78
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		79.04				44.0		78.26
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				1067.00		139.67	38.18			369.04
2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
67	ЛИФТЫ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	1009.41	80.0	389.60	1399.01	673.00	487.00	186.00	63.0	423.99	1096.99
	ИТОГО:	1009.41		389.60		673.00	487.00	186.00		423.99	

17432-17

N пп	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕ- ТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ	
			РУБ	%			РУБ	ОСНОВН. ЗАРАБОТ.	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ			ПЛАТА МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					1399.01						1096.99	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		111.92				44.0		296.12	
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				1510.93		487.00	186.00			1393.11	
	3. ОБОРУДОВАНИЕ											
68	ЛИФТЫ.ОБОРУДОВАНИЕ	5533.00	.0	.00	5533.00	.00	.00	.00	69.0	.00	.00	
	ИТОГО:	5532.99		.00		.00	.00	.00		.00		
					5532.99						.00	
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				8110.91		626.67	224.18			1762.15	
	ВСЕГО:				8110.91		626.67	224.18			1762.15	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на общестроительные работы к типовому проекту II3/8I-3/I.2 на
строительство 9-этажного 6-секционного I98-квартирного дома

Сметная стоимость	тыс.руб.	I3I3,23
Нормативная условно-чистая продукция	-"-	-
Показатели по смете:		
стоимость на		
I. I м2 общей площади	руб.	II4,34
2. I м2 общей приведенной площади	"	III,39
3. I м2 жилой площади	"	I87,16
4. I м3 объема	"	28,18
5. I квартиры	"	6632

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
9	1-1132 116-5	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2ГРУППЫ	100КВМ	15.71	7.15	7.15	.00	112.33	112.33	112.33	.00
10	1-1184 118.10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100КУБ М	1.46	9.69	6.20	3.49	14.15	14.15	9.05	5.10
							2.29				3.34
11	16-55А 11-14 ТЧ 1.11,3.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГР ЭКСКАВАТОРОМ ГРЕЙФЕРОМ 0.5 КУБМ В ОТВАЛ	ТЫС.КУ БМ	.06	132.72	5.77	126.95	8.23	8.23	.36	7.87
							50.43				3.13
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								393.76	393.00	153.53	239.4
											91.78
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								393.76	393.00	153.53	239.4
											91.78
РАЗДЕЛ:		ФУНДАМЕНТЫ			ВАР. 1						
1	6- 16В 1-16	УСТР ФУНДАМ ПЛИТ ПЛОСКИХ КУБМ ЖЕЛЕЗОБЕТ		12.24	2.27	1.00	.77	27.78	21.66	12.24	9.42
							.23				2.82
2	6- 169А 15-10	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ ИЗ БЕТОНА М-100	КУБМ	21.92	5.24	2.62	.99	114.86	79.13	57.43	21.70
							.30				6.58
3	7- 2 Т1-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛ ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 1.5Т	ШТ	124.00	2.09	.50	1.59	259.16	259.16	62.00	197.16
							.57				70.68
4	7- 3 Т1-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 3. 5Т	ШТ	420.00	2.99	.76	2.23	1255.80	1255.80	319.20	936.60
							.79				331.80
5	7- 4 Т1-4	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТР БОЛЕЕ 3.5Т	ШТ	18.00	3.99	.99	3.00	71.82	71.82	17.82	54.00
							1.06				19.08
6	7- 400 Т36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ ДО 0.5Т	ШТ	36.00	1.01	.22	.79	36.36	36.36	7.92	28.44

КН	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ
							ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-
							НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.		ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА
							ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.			ЗАР.ПЛ.
							.29				10.44
7	7-	401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	ШТ	18.00	1.39	.30	1.09	25.02	25.02	5.40
		Т36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т								19.62
								.40			7.20
8	7-	402	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	ШТ	12.00	2.10	.47	1.63	25.20	25.20	5.64
		Т36-3	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т					.60			7.20
9	8-	10	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД КУБМ		160.84	.74	.40	.32	119.02	115.80	64.34
		3-1	ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНЫХ					.10			16.08
10	8-	59	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН	Т	3.04	194.00	27.80	1.38	589.76	88.71	84.51
		7-3	И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИИ					.36			1.09
11	Ц1-2-Р4-	3	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ	Т	.24	270.00	.00	.00	64.80	.00	.00
			ФУНДАМЕНТОВ КЛАССА А-3								.00
			ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						2589.59	1978.67	636.50
											1342.1
											472.97
			МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ								
12	ССЦ	2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	.86	24.40	.00	.00	20.92	.00	.00
13	ССЦ	4-20	ПЕСОК	КУБМ	176.92	7.79	.00	.00	1378.24	.00	.00
14	ССЦ1	-28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10-	КУБМ	.61	28.20	.00	.00	17.12	.00	.00
			20ММ								.00
15	ССЦ1	-15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,20-	КУБМ	22.25	26.30	.00	.00	585.14	.00	.00
			40ММ								.00
16	ССЦ1	-17	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,20-	КУБМ	12.42	28.20	.00	.00	350.35	.00	.00
			40ММ								.00
17	РСЦ2	-84	ФБС12.6.3-Т	ШТ	36.00	8.45	.00	.00	304.03	.00	.00
18	РСЦ2	-84	ФБС24.4.6-Т	ШТ	12.00	22.20	.00	.00	266.40	.00	.00
19	РСЦ2	-84	ФБС9.6.6-Т	ШТ	18.00	12.94	.00	.00	232.89	.00	.00
20	РСЦ1	-84	ФЛ12.12-2	ШТ	32.00	20.82	.00	.00	666.16	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
21	РСЦ1-84	ФЛ12.8-2	ШТ	22.00	13.79	.00	.00	303.33	.00	.00	.00
22	РСЦ1-84	ФЛ16.12-2	ШТ	10.00	30.16	.00	.00	301.56	.00	.00	.00
23	РСЦ1-84	ФЛ20.12-2	ШТ	101.00	57.47	.00	.00	5804.76	.00	.00	.00
24	РСЦ1-84	ФЛ20.8-2	ШТ	37.00	37.71	.00	.00	1395.35	.00	.00	.00
25	РСЦ1-84	ФЛ24.12-2	ШТ	102.00	61.32	.00	.00	6254.80	.00	.00	.00
26	РСЦ1-84	ФЛ24.8-2	ШТ	6.00	44.87	.00	.00	269.23	.00	.00	.00
27	РСЦ1-84	ФЛ28.12-2	ШТ	162.00	76.75	.00	.00	12433.59	.00	.00	.00
28	РСЦ1-84	ФЛ28.8-2	ШТ	12.00	56.09	.00	.00	673.09	.00	.00	.00
29	РСЦ1-84	ФЛ32.12-2	ШТ	18.00	91.87	.00	.00	1653.67	.00	.00	.00
30	РСЦ1-84	ФЛ6.12-4	ШТ	60.00	11.63	.00	.00	698.01	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						2351.77			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						31256.87			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						36198.21	1978.67	636.50	1342.1
											472.97
	РАЗДЕЛ:	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					ВАР. 1				
1	7- 401 Т36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	166.00	1.39	.30	1.09	230.74	230.74	49.80	180.94
							.40				66.40
2	7- 403 Т36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1, 5Т	ШТ	69.00	2.64	.61	2.03	182.16	182.16	42.09	140.07
							.74				51.06
3	7- 514 42-2	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬН БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2.5Т	ШТ	228.00	2.13	.62	1.51	485.64	485.64	141.36	344.28
							.54				123.12
4	7- 515 42-3	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬН БЛОКОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 2.5Т	ШТ	14.00	2.68	.79	1.89	37.52	37.52	11.06	26.46
							.68				9.52
5	7- 572 44-1-1.8	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩ ДО	ШТ	2.00	4.28	1.29	1.09	8.56	4.76	2.58	2.18

№	П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И НОМ ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ		В ТОМ ЧИСЛЕ:
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА		В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
			6КВМ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЙ ДО 30М					.41				.82
6	8-	27	БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	100КВМ	4.96	90.00	19.50	1.50	446.40	104.16	96.72	7.44
	4-7		ОБМАЗОЧНАЯ, ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ- БИТУМНАЯ					.45				2.23
7	8-	30В	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ	КУБМ	3.66	3.19	2.21	.81	11.68	11.05	8.09	2.96
	5-1		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ ЦЕМ.-ИЗВ МАРКИ 75					.24				.88
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									1402.69	1056.03	351.70	704.3
												254.03
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ												
8	ССЦ	2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	16.86	24.40	.00	.00	411.39	.00	.00	.00
9	ССЦ	2-13	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.75	КУБМ	.84	24.30	.00	.00	20.46	.00	.00	.00
10	ССЦ	6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	1.39	68.00	.00	.00	94.57	.00	.00	.00
11	ССЦ	1-28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10- 20ММ	КУБМ	2.16	28.20	.00	.00	60.97	.00	.00	.00
12	РСЦ	2-84	ФБС12.5.6-Т	ШТ	64.00	14.07	.00	.00	900.49	.00	.00	.00
13	РСЦ	2-84	ФБС24.5.6-Т	ШТ	69.00	27.78	.00	.00	1916.57	.00	.00	.00
14	РСЦ	2-84	ФБС9.5.6-Т	ШТ	102.00	10.80	.00	.00	1101.17	.00	.00	.00
15	РСЦ	17-84	СБ7.1 12.13.45-Т-1	ШТ	5.00	38.96	.00	.00	194.80	.00	.00	.00
16	РСЦ	17-84	СБ7.1 12.15.45-Т-1	ШТ	65.00	42.82	.00	.00	2783.30	.00	.00	.00
17	РСЦ	17-84	СБ7.1 15.13.45-Т-1	ШТ	17.00	49.09	.00	.00	834.53	.00	.00	.00
18	РСЦ	17-84	СБ7.1 15.13.45-Т-1.1	ШТ	8.00	44.49	.00	.00	355.92	.00	.00	.00
19	РСЦ	17-84	СБ7.1 15.14.45-Т-1.2	ШТ	2.00	36.99	.00	.00	73.98	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			СЫЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛАТ				В Т.Ч. ЗАР.ПЛАТ	
20	РСЦ17-84	СБ7.1 15.15.45-Т-1	ШТ	37.00	53.90	.00	.00	1994.30	.00	.00	.00
21	РСЦ17-84	СБ7.1 15.15.45-Т-1,1	ШТ	43.00	49.50	.00	.00	2128.50	.00	.00	.00
22	РСЦ17-84	СБ7.1 9.13.45-Т-1	ШТ	6.00	26.32	.00	.00	157.92	.00	.00	.00
23	РСЦ17-84	СБ7.1 9.15.45-Т-1	ШТ	31.00	30.04	.00	.00	931.24	.00	.00	.00
24	РСЦ17-84	СБ7.2 16.13.45-Т-2	ШТ	1.00	47.79	.00	.00	47.79	.00	.00	.00
25	РСЦ17-84	СБ7.2 16.13.45-Т-3	ШТ	1.00	47.59	.00	.00	47.59	.00	.00	.00
26	РСЦ17-84	СБ7.2 16.15.45-Т-2	ШТ	1.00	52.67	.00	.00	52.67	.00	.00	.00
27	РСЦ17-84	СБ7.2 16.15.45-Т-3	ШТ	1.00	52.67	.00	.00	52.67	.00	.00	.00
28	РСЦ17-84	СБ7.3 20.15.45-Т-2	ШТ	7.00	63.42	.00	.00	443.94	.00	.00	.00
29	РСЦ17-84	СБ7.3 20.15.45-Т-3	ШТ	7.00	63.42	.00	.00	443.94	.00	.00	.00
30	РСЦ17-84	СБ7.5 17.15.45-Т-2	ШТ	5.00	44.86	.00	.00	224.30	.00	.00	.00
31	РСЦ17-84	СБ7.5 17.15.45-Т-3	ШТ	5.00	44.86	.00	.00	224.30	.00	.00	.00
32	10.10-2/84	СЛ12-15-2	ШТ	2.00	18.63	.00	.00	37.27	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								587.38			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								14947.15			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								16937.22	1056.03	351.70	704.3
254.03											
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ											
ВАР. 1											
1	6- 90А 11-1	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100	КУБМ	29.10	5.93	1.55	.33	172.56	54.71	45.10	9.60
						-----		-----			
								.10			
								2.91			
2	7- 127 9-1-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0.7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫС.ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6.00	1.50	.46	1.04	9.00	9.00	2.76	6.24
						-----		-----			
								.38			
								2.28			
3	7- 287 17-3	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т	6.19	293.00	8.18	.00	1813.67	50.63	50.63	.00

№	П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- ЧАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
4	7-	400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	455.00	1.01	.22	.79	459.55	459.55	100.10	359.45
		Т36-1						.29				131.95
5	7-	401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	236.00	1.39	.30	1.09	328.04	328.04	70.80	257.24
		Т36-2						.40				94.40
6	7-	402	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	136.00	2.10	.47	1.63	285.60	285.60	63.92	221.68
		Т36-3						.60				81.60
7	7-	403	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1, 5Т	ШТ	8.00	2.64	.61	2.03	21.12	21.12	4.88	16.24
		Т36-4						.74				5.92
8	7-	445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М	ШТ	54.00	.23	.08	.15	12.42	12.42	4.32	8.10
		38-1-.1.8						.06				3.24
9	8-	30В	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ ЦЕМ.-ИЗВ МАРКИ 75	КУБМ	31.84	3.19	2.21	.81	101.57	96.16	70.37	25.79
		5-1						.24				7.64
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									3203.53	1317.23	412.88	904.3
												329.94
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ												
10	ССЦ	2-2	РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	.01	21.90	.00	.00	.30	.00	.00	.00
11	ССЦ	2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	10.97	24.40	.00	.00	267.59	.00	.00	.00
12	ССЦ	2-13	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.75	КУБМ	7.32	24.30	.00	.00	177.95	.00	.00	.00
13	ССЦ	6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	12.10	68.00	.00	.00	822.75	.00	.00	.00
14	ССЦ	1-28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10- 20ММ	КУБМ	7.68	28.20	.00	.00	216.63	.00	.00	.00
15	ССЦ	1-1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,40- 70ММ	КУБМ	29.68	24.80	.00	.00	736.11	.00	.00	.00

П/П	НН	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
16	РСЦ2-84		ФБВ9.4.6-Т	ШТ	60.00	7.13	.00	.00	427.53	.00	.00	.00
17	РСЦ2-84		ФБС12.4.3-Т	ШТ	30.00	5.63	.00	.00	168.84	.00	.00	.00
18	РСЦ2-84		ФБС12.4.6-Т	ШТ	224.00	11.72	.00	.00	2625.85	.00	.00	.00
19	РСЦ2-84		ФБС12.6.3-Т	ШТ	8.00	8.45	.00	.00	67.56	.00	.00	.00
20	РСЦ2-84		ФБС12.6.6-Т	ШТ	4.00	16.95	.00	.00	67.79	.00	.00	.00
21	РСЦ2-84		ФБС24.4.6-Т	ШТ	136.00	22.20	.00	.00	3019.20	.00	.00	.00
22	РСЦ2-84		ФБС24.6.6-Т	ШТ	8.00	33.35	.00	.00	266.80	.00	.00	.00
23	РСЦ2-84		ФБС9.4.6-Т	ШТ	357.00	8.62	.00	.00	3078.47	.00	.00	.00
24	РСЦ2-84		ФБС9.6.6-Т	ШТ	8.00	12.94	.00	.00	103.51	.00	.00	.00
25	РСЦ15-84		1ПР38-15.12.22У	ШТ	54.00	3.44	.00	.00	185.99	.00	.00	.00
26	РСЦ15-84		2ПР72-27.38.22У	ШТ	6.00	29.61	.00	.00	177.64	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ									2221.34			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ									10189.17			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									15614.03	1317.23	412.88	904.3

329.94												
РАЗДЕЛ:			ПЕРЕКРЫТИЯ			ВАР. 1						
1	6-173В 16-1		УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧН ПЕРЕКР ТОЛШ 200ММ ВЫС ДО 6М БЕТОН М-200	КУБМ	8.90	13.00	4.61	.81	115.70	48.24	41.03	7.21
								-----	-----			
								.24	2.14			
2	7-460 39-5-1.8		УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗА.ДО 30М	ШТ	29.00	2.09	.98	.71	60.61	49.01	28.42	20.59
								-----	-----			
								.26	7.54			
3	7-463 39-6-1.8		УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОШ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС ЗА ДО 30М	ШТ	174.00	3.09	1.39	1.06	537.66	426.30	241.86	184.44
								-----	-----			
								.38	66.12			

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
19	10.10-1/84	ПТ35-15А	ШТ	6.00	46.77	.00	.00	280.61	.00	.00	.00
20	РСЦ16-84	ПТ36-15А	ШТ	6.00	47.60	.00	.00	285.60	.00	.00	.00
21	10.10-1/84	ПТ63-15СТА-А	ШТ	10.00	94.10	.00	.00	940.97	.00	.00	.00
22	10.10-1/84	ПТ63-15СТА-1	ШТ	22.00	97.66	.00	.00	2148.46	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								578.57			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								15206.21			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								16891.09	576.23	356.58	219.61
								77.99			
РАЗДЕЛ:		ЛЕСТНИЦЫ			ВАР. 1						
1	7- 287 17-3	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т	.18	293.00	8.18	.00	52.74	1.47	1.47	.00
2	7- 400 Т36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	36.00	1.01	.22	.79	36.36	36.36	7.92	28.44
						-----		-----			
						.29		10.44			
3	7- 401 Т36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	18.00	1.39	.30	1.09	25.02	25.02	5.40	19.62
						-----		-----			
						.40		7.20			
4	7- 402 Т36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	20.00	2.10	.47	1.63	42.00	42.00	9.40	32.60
						-----		-----			
						.60		12.00			
5	7- 460 39-5-1,8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.3Д.ДО 30М	ШТ	6.00	2.09	.98	.71	12.54	10.14	5.88	4.26
						-----		-----			
						.26		1.56			
6	7- 463 39-6-1,8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОШ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС 3Д ДО 30М	ШТ	12.00	3.09	1.39	1.06	37.08	29.40	16.68	12.72
						-----		-----			
						.38		4.56			
7	7- 502 41-2-1,8	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т	ШТ	1.00	3.32	1.35	1.92	3.32	3.27	1.35	1.92
						-----		-----			

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА ДО 30М				.73				.73	
8	7- 733 57-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М	.67	79.90	74.00	5.90	53.69	53.69	49.73	3.96
						-----	1.80			-----	1.21
9	8- 27 4-7	БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ, ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ- БИТУМНАЯ	100КВМ	.22	90.00	19.50	1.50	19.80	4.62	4.29	.33
						-----	.45			-----	.10
10	8- 30Б Т5-1	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ВЫСОТА ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ ЦЕМ.-ИЗВ. 50	КУБМ	10.10	3.19	2.21	.81	32.22	30.50	22.32	8.18
						-----	.24			-----	2.42
11	8- 45А 5-9	ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ, РАСТ ЦЕМ-ИЗВ. 50	100КВМ	.33	75.40	62.00	7.59	24.88	22.96	20.46	2.50
						-----	2.28			-----	.75
12	8- 61 7-5	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ Т РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	.08	318.10	23.00	6.40	25.45	2.35	1.84	.51
						-----	1.80			-----	.14
13	10- 105 Т20-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3КВМ	КВМ	3.36	1.45	.55	.35	4.87	3.02	1.85	1.18
						-----	.11			-----	.37
14	11- 2 Т1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	100КВМ	.03	4.58	3.57	.99	.14	.14	.11	.03
						-----	.30			-----	.01
15	11- 6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ШЕБЕНОЧНЫХ	КУБМ	.05	2.90	1.82	1.06	.14	.14	.09	.05
						-----	.32			-----	.02
16	11- 11В Т1-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОН М-100	КУБМ	.26	2.50	1.62	.00	.65	.42	.42	.00
17	11- 55 Т8-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ	100КВМ	.03	17.20	9.88	.95	.52	.32	.30	.03
						-----				-----	

№	Норматив- П/П	Норматив- ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
			РАСТВОРА МАРКИ 100				.28				.01	
18	26-	50	УСТРОЙСТВО КАРКАСА	КВМ	5.36	1.30	.06	.00	6.97	.32	.32	.00
	T10-5		ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ									
19	Ц1-1-Р1-		СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ	ШТ	2.00	2.97	.00	.00	5.94	.00	.00	.00
	448		ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ									
20	Ц1-2-Р2-		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	КВМ	3.36	28.30	.00	.00	95.09	.00	.00	.00
	264		ОДНОПОЛЬНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ ТРУДОВОЗГОРАЕМЫЕ ПЛОЩ. 1.41, 1.67, 1.85, 2.06									
			ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						479.42	266.17	149.83	116.3
												41.52
			МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
21	ССЦ 2-2		РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	.17	21.90	.00	.00	3.68	.00	.00	.00
22	ССЦ 2-4		РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	2.12	24.40	.00	.00	51.83	.00	.00	.00
23	ССЦ2-12		РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50	КУБМ	3.08	23.50	.00	.00	72.43	.00	.00	.00
24	ССЦ2-5		РАСТВ.ЦЕМ.150	КУБМ	.06	25.90	.00	.00	1.59	.00	.00	.00
25	ССЦ6-1		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	5.50	68.00	.00	.00	374.08	.00	.00	.00
26	ССЦ2-26		РАСТВ.ЦЕМ.1:3	КУБМ	.06	22.30	.00	.00	1.34	.00	.00	.00
27	ССЦ1-28		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10- 20ММ	КУБМ	.68	28.20	.00	.00	19.20	.00	.00	.00
28	ССЦ1-15		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,20- 40ММ	КУБМ	.27	26.30	.00	.00	6.97	.00	.00	.00
29	ССЦ4-46		ШЕБЕНЬ 40-70ММ	КУБМ	.12	8.83	.00	.00	1.08	.00	.00	.00
30	ССЦ4-45		ШЕБЕНЬ 20-40ММ	КУБМ	.05	9.70	.00	.00	.47	.00	.00	.00
31	ССЦ П.4.58		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ	КУБМ	.01	12.00	.00	.00	.11	.00	.00	.00
32	ССЦ П.4.58		КЛИНЕЦ	КУБМ	.00	12.00	.00	.00	.05	.00	.00	.00

17432-17

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
33	РСЦ2-84	ФБС12.4.3-Т	ШТ	32.00	5.63	.00	.00	180.09	.00	.00	.00
34	РСЦ2-84	ФБС12.4.6-Т	ШТ	18.00	11.72	.00	.00	211.01	.00	.00	.00
35	РСЦ2-84	ФБС24.4.6-Т	ШТ	20.00	22.20	.00	.00	444.00	.00	.00	.00
36	РСЦ2-84	ФБС9.4.6-Т	ШТ	4.00	8.62	.00	.00	34.49	.00	.00	.00
37	10.10-1/84	С1	ШТ	6.00	3.22	.00	.00	19.31	.00	.00	.00
38	РСЦ14-84	ЛС11	ШТ	16.00	3.86	.00	.00	61.79	.00	.00	.00
39	РСЦ14-84	ЛС15	ШТ	30.00	5.01	.00	.00	150.43	.00	.00	.00
40	РСЦ14-84	ЛПР25-18К	ШТ	1.00	46.07	.00	.00	46.07	.00	.00	.00
41	РСЦ16-84	ПК4-63-15А	ШТ	12.00	88.01	.00	.00	1056.14	.00	.00	.00
42	РСЦ16-84	ПК8-24-15А	ШТ	6.00	30.28	.00	.00	181.71	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						532.83			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						2385.04			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						3397.28	266.17	149.83	116.3
											41.52
		РАЗДЕЛ: ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ									
1	7- 644 47-3-1.8	УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИИ ПЛОЩ ДО 5КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М	ШТ	2.00	1.14	.45	.69	2.28	2.28	.90	1.38
							.26				.52
2	7- 647 47-4-1.8	УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИИ ПЛОЩ ДО 10КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ	ШТ	4.00	1.61	.64	.97	6.44	6.44	2.56	3.88
							.35				1.40
3	7- 653 47-6-1.8	УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩ ДО 5КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБ.МАССЕ	ШТ	17.00	6.99	2.81	4.08	118.83	117.13	47.77	69.36
							1.57				26.69

Код	Нормативные источники	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	В том числе:		Всего	Нормат. условно-чистая:		В том числе:
						Основная	Экспл.		Основная	Экспл.	
						Зар. плат.	Зар. плат.		Зар. плат.	Зар. плат.	
						В т.ч.	В т.ч.		В т.ч.	В т.ч.	
						Зар. плат.	Зар. плат.		Зар. плат.	Зар. плат.	
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
3	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	.26	24.40	.00	.00	6.35	.00	.00	.00
4	ССЦ1-28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10-20ММ	КУБМ	.11	28.20	.00	.00	3.11	.00	.00	.00
5	РСЦ4-84	Т32	ШТ	12.00	5.41	.00	.00	64.92	.00	.00	.00
6	РСЦ4-84	ШЛ32-14	ШТ	6.00	98.39	.00	.00	590.34	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						9.47			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						655.26			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						698.39	32.52	11.58	20.91
											7.68
РАЗДЕЛ: ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА ВАР. 1											
1	11-3-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 100КВМ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		.90	118.00	33.40	6.94	106.20	36.31	30.06	6.25
							2.08				1.87
2	11-3-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 100КВМ ИЗ ИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		.90	125.00	33.40	6.94	112.50	36.31	30.06	6.25
							2.08				1.87
3	11-3-5	ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 100КВМ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛШ 2ММ		14.94	45.80	20.90	3.75	684.25	368.27	312.25	56.02
							1.12				16.73
4	11-Т8-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100	100КВМ	3.01	17.20	9.88	.95	51.77	32.60	29.74	2.86
							.28				.84
5	11-Т8-2	НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100КВМ	4.68	.39	.16	.23	1.83	1.83	.75	1.08
							.14				.66
6	26-Т8-9	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ НАСУХО ПЛИТАМИ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (1.02КУБМ)	КУБМ	52.44	7.68	6.60	1.08	402.74	402.74	346.10	56.64
							.32				16.78
7	Ц1-1-Р4-	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	КУБМ	53.50	20.40	.00	.00	1091.40	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
						ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
						НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.		ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.
						ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.	
123		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ М- 100									
8	11А-57Б 8-3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩ 20ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75	100КВМ	11,93	22.00	14.50	1.12	262.46	186.35	172.98	13.36
							.34				4.06
9	11А-58Б 8-4	НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЯЖЕК 10ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75	100КВМ	47,72	1.02	.46	.56	48.67	48.67	21,95	26.72
							.16				7.64
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						2761.82	1113.07	943.89	169.1
											50.45
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
10	ССЦ2-5	РАСТВ.ЦЕМ.150	КУБМ	8.53	25.90	.00	.00	220.85	.00	.00	.00
11	ССЦ1-73Т. Ч,Т2.2	КЕРАМЗИТОБЕТОН 75,5-10ММ	КУБМ	73.01	31.69	.00	.00	2313.73	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						2534.59			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						5296.41	1113.07	943.89	169.1
											50.45
	РАЗДЕЛ:	ПОЛЫ									
1	11- 5 1-5	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНЫХ ПОАСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	КУБМ	147.80	1.68	1.67	.00	248.30	246.83	246.83	.00
2	11- 11В Т1-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОАСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОН М-100	КУБМ	1.58	2.50	1.62	.00	3.95	2.56	2.56	.00
3	11- 69 Т11-3	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ 20ММ РАСТВ. М-200	100КВМ	.16	22.90	15.50	1.02	3.66	2.64	2.48	.16
							.31				.05
4	11- 77 Т11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ	100КВМ	.16	9.83	7.86	.08	1.57	1.27	1.26	.01
							.02				.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
						ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
						НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								257.49	253.30	253.12	.1
											.05
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
5	ССЦ2-6	РАСТВ.ЦЕМ.200	КУБМ	.35	28.10	.00	.00	9.89	.00	.00	.00
6	ССЦ1-15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,20- 40ММ	КУБМ	1.61	26.30	.00	.00	42.39	.00	.00	.00
7	ССЦ4-7	ГРАВИЙ 40-70ММ	КУБМ	184.75	8.92	.00	.00	1647.97	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								1700.25			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								1957.74	253.30	253.12	.1
											.05
РАЗДЕЛ: МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ							ВАР. 1				
1	15- 501 152-1	КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	100КВМ	1.48	8.44	3.60	.06	12.49	5.42	5.33	.09
							.02				.03
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								12.49	5.42	5.33	.0
											.03
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								12.49	5.42	5.33	.0
											.03
РАЗДЕЛ: РАЗНЫЕ РАБОТЫ							ВАР. 1				
1	10- 74 13-3	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО- СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТ ПЛОЩ ДО 2КВМ	КВМ	9.75	4.47	1.49	.34	43.58	17.84	14.53	3.31
							.10				.98
2	Ц1-2-Р2- 1	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ СПАРЕННЫЕ ПЛОЩ. 0.49	КВМ	9.75	20.30	.00	.00	197.92	.00	.00	.00
3	П072701- Т2- 4Б	НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СПАРЕННЫЕ	КВМ	9.75	3.47	.00	.00	33.83	.00	.00	.00

№	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ:			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ			ВАР. 1					
1	7-	516	УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖН	ШТ	881.00	2.31	.78	.95	2035.11	1524.13	687.18
	42-4-1.8		СТЕН МАССОЙ 1Т ПРИ НАИБ								
			МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И					.36			317.16
			ВЫСОТЕ 3А,ДО 30М								
2	7-	519	УСТАНОВКА БЛОКОВ НАР	ШТ	900.00	3.34	1.20	1.56	3006.00	2484.00	1080.00
	42-5-1.8		СТЕН МАССОЙ ДО 2.5Т ПРИ					.58			522.00
			НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И								
			ВЫСОТЕ 3А,ДО 30М								
3	7-	522	УСТАНОВКА БЛОКОВ НАР	ШТ	530.00	3.88	1.42	1.88	2056.40	1749.00	752.60
	42-6-1.8		СТЕН МАССОЙ БОЛЕЕ 2.5Т					.70			371.00
			ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО								
			5Т ИВЫСОТЕ 3А,ДО 30М								
4	7-	537	УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ	ШТ	114.00	3.12	1.10	1.52	355.68	298.68	125.40
	42-11-1.8		БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2.5Т					.57			64.98
			ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
			ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
			3А,ДО 40М								
5	7-	540	УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ	ШТ	28.00	4.15	1.59	2.06	116.20	102.20	44.52
	42-12-1.8		БЛОКОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 2.5Т					.75			21.00
			ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
			ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
			3А ДО 30М								
6	7-	543	УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕЧНЫХ И	ШТ	1128.00	1.62	.75	.68	1827.36	1613.04	846.00
	42-13-1.8		ПОДБАЛКОННЫХ БЛОКОВ					.25			282.00
			СТЕН ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
			МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И								
			ВЫСОТЕ 3А,ДО 30М								
7	7-	572	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ	ШТ	18.00	4.28	1.29	1.09	77.04	42.84	23.22
	44-1-1.8		СТЕН ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩ ДО					.41			19.62
			6КВМ ПРИ НАИБ.МАССЕ								7.38
			ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
			3А,ДО 30М								
8	7-	662	УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ	ШТ	146.00	.81	.34	.34	118.26	99.28	49.64
	47-9-1.8		МАССОЙ ДО 0.5Т ПРИ					.13			18.98
			НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
			ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
			3А ДО 30М								

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:			ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН			ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.					В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
9	7- 700 50-2	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫ Х ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ В КИРПИЧНЫХ И КРУПНОПАНЕЛЬ НЫХ ЗДАНИЯХ	М	29,72	.73	.31	.01		21.70	9.51	9.21	.30
							.01					.30
10	8- 325 5-2	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ ЦЕМ-ИЗВЕСТК МАРКИ 75	КУБМ	46,92	3.36	2.41	.78		157,65	149.67	113.08	36.60
							.23					10.79
11	26- 31 Т8-4	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ(0.97КУБМ	КУБМ	28,56	35.90	12.70	1.23		1025.30	397.84	362.71	35.13
							.62					17.71
12	Щ1-1-Р4- 116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ	КУБМ	27,70	43.60	.00	.00		1207.72	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							12004.40	8470.18	4093.56	4376.6
												1633.29
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ										
13	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	75.71	24.40	.00	.00		1847.43	.00	.00	.00
14	ССЦ2-13	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.75	КУБМ	10,79	24.30	.00	.00		262.24	.00	.00	.00
15	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	18,02	68.00	.00	.00		1225.17	.00	.00	.00
16	ССЦ1-74ТЧ, Т2,2	КЕРАМЗИТОБЕТОН 100,5- 10ММ	КУБМ	14,19	32.62	.00	.00		462.92	.00	.00	.00
17	10,10-3/84	АПУ16-1Л	ШТ	5,00	4.07	.00	.00		20.34	.00	.00	.00
18	10,10-3/84	АПУ16-1П	ШТ	5,00	4.07	.00	.00		20.34	.00	.00	.00
19	10,10-3/84	АПУ19-1Л	ШТ	7,00	4.96	.00	.00		34.71	.00	.00	.00
20	10,10-3/84	АПУ19-1П	ШТ	7,00	4.96	.00	.00		34.71	.00	.00	.00
21	10,10-3/84	АПУ20-5Л	ШТ	12,00	5.66	.00	.00		67.90	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
22	10.10-3/84	Апу20-5П	ШТ	12.00	5.66	.00	.00	67.90	.00	.00
23	10.10-3/84	Апу24-1П	ШТ	16.00	7.12	.00	.00	113.99	.00	.00
24	10.10-3/84	Апу24-1П	ШТ	6.00	7.12	.00	.00	42.75	.00	.00
25	10.10-3/84	АП12-5	ШТ	4.00	4.07	.00	.00	16.26	.00	.00
26	РСЦ4-84	АП24-5	ШТ	32.00	6.86	.00	.00	219.61	.00	.00
27	РСЦ4-84	АП27-5	ШТ	2.00	7.59	.00	.00	15.18	.00	.00
28	РСЦ4-84	АП30-5	ШТ	38.00	8.30	.00	.00	315.44	.00	.00
29	РСЦ17-84	СБ1.1 12.22.5-П-1(1400)	ШТ	162.00	73.51	.00	.00	11908.62	.00	.00
30	РСЦ17-84	СБ1.1 15.22.5-П-1.1.1(1400)	ШТ	108.00	92.38	.00	.00	9977.04	.00	.00
31	РСЦ17-84	СБ1.1 15.22.5-П-1(1400)	ШТ	234.00	92.45	.00	.00	21633.30	.00	.00
32	РСЦ17-84	СБ1.1 18.22.5-П-1(1400)	ШТ	18.00	106.94	.00	.00	1924.92	.00	.00
33	РСЦ17-84	СБ1.1 9.22.5-П-1(1400)	ШТ	36.00	56.89	.00	.00	2048.04	.00	.00
34	РСЦ17-84	СБ1.2 13.22.5-П-2(1400)	ШТ	126.00	76.68	.00	.00	9661.68	.00	.00
35	РСЦ17-84	СБ1.2 13.22.5-П-3(1400)	ШТ	126.00	78.43	.00	.00	9882.18	.00	.00
36	РСЦ17-84	СБ1.3 10.22.5-П-2.2(1400)	ШТ	108.00	57.19	.00	.00	6176.52	.00	.00
37	РСЦ17-84	СБ1.3 10.22.5-П-3.1(1400)	ШТ	108.00	57.19	.00	.00	6176.52	.00	.00
38	РСЦ17-84	СБ1.4 7/7.22.5-П-2.2(1400)	ШТ	18.00	47.15	.00	.00	848.70	.00	.00
39	РСЦ17-84	СБ1.4 7/7.22.5-П-3.1(1400)	ШТ	18.00	47.15	.00	.00	848.70	.00	.00
40	РСЦ17-84	СБ1.5 4.22.5-П-1(1400)	ШТ	50.00	30.33	.00	.00	1516.50	.00	.00
41	РСЦ17-84	СБ1.5 7.22.5-П-1(1400)	ШТ	126.00	47.14	.00	.00	5939.64	.00	.00
42	РСЦ17-84	СБ2.1 15.11.4-П-1(1400)	ШТ	156.00	36.18	.00	.00	5644.08	.00	.00
43	РСЦ17-84	СБ2.1 15.8.4-П-1(1400)	ШТ	263.00	26.99	.00	.00	7098.37	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
44	РСЦ17-84	СБ2,1 18,8,4-П-1(1400)	ШТ	100,00	31,22	.00	.00	3122.00	.00	.00
45	РСЦ17-84	СБ2,2 9,8,4-П-2(1400)	ШТ	98,00	18,49	.00	.00	1812.02	.00	.00
46	РСЦ17-84	СБ3,1 27,4,5-5П-1,1(1400)	ШТ	126,00	28,39	.00	.00	3577.14	.00	.00
47	РСЦ17-84	СБ3,1 27,6,5-5П-1(1400)	ШТ	90,00	38,63	.00	.00	3476.70	.00	.00
48	РСЦ17-84	СБ3,1 30,6,5-5П-1(1400)	ШТ	297,00	43,11	.00	.00	12803.66	.00	.00
49	РСЦ17-84	СБ3,1 33,4,5-5П-1,1(1400)	ШТ	108,00	35,92	.00	.00	3879.36	.00	.00
50	РСЦ17-84	СБ3,1 33,6,5-5П-1(1400)	ШТ	261,00	49,90	.00	.00	13023.89	.00	.00
51	РСЦ17-84	СБ3,5 17,6,5-9П-2(1400)	ШТ	45,00	23,12	.00	.00	1040.40	.00	.00
52	РСЦ17-84	СБ3,5 17,6,5-9П-3(1400)	ШТ	45,00	23,12	.00	.00	1040.40	.00	.00
53	РСЦ17-84	СБ4,2 13,6,5-П-2(1400)	ШТ	18,00	18,91	.00	.00	340.38	.00	.00
54	РСЦ17-84	СБ4,2 13,6,5-П-3(1400)	ШТ	18,00	18,91	.00	.00	340.38	.00	.00
55	РСЦ17-84	СБ4,3 20,6,5-П-2(1400)	ШТ	63,00	27,88	.00	.00	1756.44	.00	.00
56	РСЦ17-84	СБ4,3 20,6,5-П-3(1400)	ШТ	63,00	27,88	.00	.00	1756.44	.00	.00
57	РСЦ17-84	СБ5,1 15,24,5-П-1,1(1400)	ШТ	68,00	95,19	.00	.00	6472.92	.00	.00
58	РСЦ17-84	СБ5,1 18,24,5-П-1,1(1400)	ШТ	12,00	113,05	.00	.00	1356.60	.00	.00
59	РСЦ17-84	СБ5,5 4,24,5-П-1,1(1400)	ШТ	10,00	51,45	.00	.00	514.50	.00	.00
60	РСЦ17-84	СБ5,5 7,24,5-П-1,1(1400)	ШТ	14,00	49,68	.00	.00	695.52	.00	.00
61	РСЦ17-84	СБ5,5 9,24,5-П-1(1400)	ШТ	4,00	60,12	.00	.00	240.48	.00	.00
62	10,10-2/84	СЛ12-28-2	ШТ	18,00	37,37	.00	.00	672.70	.00	.00
63	10,10-4/84	НБ-15,22,5-1Е(1400)	ШТ	54,00	77,58	.00	.00	4189.32	.00	.00
64	10,10-4/84	НБ-18,22,5-5А(1400)	ШТ	90,00	107,24	.00	.00	9651.60	.00	.00
65	10,10-4/84	НБД-5,11,5(1400)	ШТ	198,00	13,58	.00	.00	2688.84	.00	.00

П/П	НН	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
66	10.10-4/84	НБП-12.24.5А(1400)	ШТ	86.00	80.62	.00	.00	.00	6933.32	.00	.00	.00
67	10.10-4/84	НБПУ-10.24.5Л(1400)	ШТ	12.00	58.26	.00	.00	.00	699.12	.00	.00	.00
68	10.10-4/84	НБПУ-10.24.5П(1400)	ШТ	12.00	58.26	.00	.00	.00	699.12	.00	.00	.00
69	10.10-4/84	НБПУ-13.24.5Л(1400)	ШТ	14.00	77.68	.00	.00	.00	1087.52	.00	.00	.00
70	10.10-4/84	НБПУ-13.24.5П(1400)	ШТ	14.00	77.00	.00	.00	.00	1078.00	.00	.00	.00
71	10.10-4/84	НБПУ-8.24.5Л(1400)	ШТ	2.00	49.18	.00	.00	.00	98.36	.00	.00	.00
72	10.10-4/84	НБПУ-8.24.5П(1400)	ШТ	2.00	49.18	.00	.00	.00	98.36	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ									3797.75			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ									187398.38			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									203200.44	8470.18	4093.56	4376.61
												1633.29
РАЗДЕЛ:			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ			ВАР. 1						
1	7-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЯ ШТ	6.00	1.50	.46	1.04	9.00	9.00	2.76	6.24		
9-1-1.8	ДО 0.7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫС.ЗДАНИЯ ДО 30М					.38				2.28		
2	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЯ ШТ	60.00	.23	.08	.15	13.80	13.80	4.80	9.00		
38-1-1.8	ДО 0.3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М					.06				3.60		
3	7-525	УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТРЕН ШТ	127.00	1.55	.66	.89	196.85	196.85	83.82	113.03		
42-7-1.8	СТЕН МАССОЯ ДО 1Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД.ДО 30М					.34				43.18		
4	7-528	УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТР ШТ	796.00	2.77	1.16	1.61	2204.92	2204.92	923.36	1281.56		
42-8-1.8	СТЕН МАССОЯ ДО 2.5Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД.ДО 30М					.60				477.60		
5	7-531	УСТАНОВКА БЛОКОВ ШТ	970.00	3.28	1.32	1.96	3181.60	3181.60	1280.40	1901.20		
42-9-1.8	ВНУТРЕННИХ СТЕН МАССОЯ БОЛЕЕ 2.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТО					.68				659.60		

П/П	НН	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
14	ССЦ2-13		РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.75	КУБМ	25.97	24.30	.00	.00	631.00	.00	.00	.00
15	ССЦ6-1		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	44.71	68.00	.00	.00	3040.25	.00	.00	.00
16	ССЦ1-74ТЧ, Т2,2		КЕРАМЗИТОБЕТОН 100,5- 10ММ	КУБМ	.79	32.62	.00	.00	25.84	.00	.00	.00
17	10.10-2/84		ВБ-12.26.2-1	ШТ	90.00	33.13	.00	.00	2981.27	.00	.00	.00
18	10.10-2/84		ВБВ9-28-3А	ШТ	396.00	30.25	.00	.00	11980.14	.00	.00	.00
19	10.10-2/84		ВБЛ21-28-2-1ЛА	ШТ	54.00	66.33	.00	.00	3581.61	.00	.00	.00
20	10.10-2/84		ВБЛ21-28-2-1ПА	ШТ	54.00	66.33	.00	.00	3581.61	.00	.00	.00
21	10.10-2/84		ВБЛ27-28-2-4ЛА	ШТ	54.00	69.86	.00	.00	3772.45	.00	.00	.00
22	10.10-2/84		ВБЛ27-28-2-4ПА	ШТ	54.00	69.86	.00	.00	3772.45	.00	.00	.00
23	10.10-2/84		ВБ15-26-2-1	ШТ	56.00	42.16	.00	.00	2360.85	.00	.00	.00
24	10.10-2/84		ВБ15-26-2-1А	ШТ	90.00	41.68	.00	.00	3750.97	.00	.00	.00
25	10.10-2/84		ВБ15-26-2-2А	ШТ	1.00	41.39	.00	.00	41.39	.00	.00	.00
26	РСЦ2-84		ВБ15-28-2-1	ШТ	108.00	46.11	.00	.00	4980.25	.00	.00	.00
27	10.10-2/84		ВБ15-28-2-2А	ШТ	53.00	47.15	.00	.00	2498.76	.00	.00	.00
28	10.10-2/84		ВБ21-26-2-1	ШТ	36.00	58.68	.00	.00	2112.45	.00	.00	.00
29	10.10-2/84		ВБ21-26-2-1А	ШТ	18.00	58.68	.00	.00	1056.17	.00	.00	.00
30	10.10-2/84		ВБ25-26-2-1	ШТ	205.00	70.17	.00	.00	14384.18	.00	.00	.00
31	10.10-2/84		ВБ25-26-2-1А	ШТ	100.00	70.17	.00	.00	7016.67	.00	.00	.00
32	10.10-2/84		ВБ27-26-2-5ПА	ШТ	233.00	60.99	.00	.00	14211.56	.00	.00	.00
33	10.10-2/84		ВБ9-26-2-2Б	ШТ	107.00	24.22	.00	.00	2591.29	.00	.00	.00
34	10.10-2/84		ВБ9-28-2-1	ШТ	107.00	28.92	.00	.00	3094.05	.00	.00	.00
35	РСЦ2-84		ВБ442	ШТ	12.00	66.66	.00	.00	799.88	.00	.00	.00
36	РСЦ2-84		ВБ454	ШТ	12.00	84.86	.00	.00	1018.34	.00	.00	.00
37	РСЦ2-84		ВБ460	ШТ	10.00	98.29	.00	.00	982.85	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
38	10.10-3/84	В01	ШТ	22.00	6.86	.00	.00	150.98	.00	.00	.00
39	10.10-3/84	В02	ШТ	22.00	6.75	.00	.00	148.52	.00	.00	.00
40	РСЦ2-84	ВПР15-3-2-Т	ШТ	127.00	7.76	.00	.00	985.66	.00	.00	.00
41	10.10-2/84	ВЭ25-28-2-1ЛА	ШТ	45.00	143.38	.00	.00	6452.28	.00	.00	.00
42	10.10-2/84	ВЭ25-28-2-1ПА	ШТ	9.00	143.38	.00	.00	1290.46	.00	.00	.00
43	РСЦ2-84	СБВ18.26.2-Т-1	ШТ	37.00	49.42	.00	.00	1828.44	.00	.00	.00
44	РСЦ2-84	СБВ18.26.2-Т-1.0.0.1	ШТ	18.00	48.32	.00	.00	869.85	.00	.00	.00
45	РСЦ2-84	СБВ24.26.2-Т-1	ШТ	18.00	66.10	.00	.00	1189.82	.00	.00	.00
46	РСЦ2-84	СБВ24.26.2-Т-1.0.0.1	ШТ	90.00	65.04	.00	.00	5853.18	.00	.00	.00
47	РСЦ2-84	СБВ9.26.2-Т-1	ШТ	92.00	24.48	.00	.00	2251.79	.00	.00	.00
48	РСЦ2-84	СБВ9.26.2-Т-1.0.0.1	ШТ	127.00	23.37	.00	.00	2967.88	.00	.00	.00
49	РСЦ15-84	1ПР1-12.12.6	ШТ	6.00	.83	.00	.00	5.01	.00	.00	.00
50	РСЦ15-84	1ПР38-12.12.22У	ШТ	30.00	2.38	.00	.00	71.41	.00	.00	.00
51	РСЦ15-84	1ПР38-15.12.22У	ШТ	24.00	3.44	.00	.00	82.66	.00	.00	.00
52	РСЦ15-84	2ПР72-27.38.22У	ШТ	6.00	29.61	.00	.00	177.64	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								5532.81			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								114894.13			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								127667.00	7106.33	3064.59	4041.71
											1457.14
РАЗДЕЛ:		ПЕРЕКРЫТИЯ			ВАР. 1						
1	6-173В 16-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧН ПЕРЕКР ТОЛЩ 200ММ ВЫС ДО 6М БЕТОН М-200	КУБМ	64.18	13.00	4.61	.81	834.34	347.86	295.87	51.99
							.24				15.40
2	7-460 39-5-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО	ШТ	180.00	2.09	.98	.71	376.20	304.20	176.40	127.80
							.26				46.80

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
5Т И ВЫС.ЗА.ДО 30М											
3	7- 463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНДЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ,МАСЕЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС ЗА ДО 30М	ШТ	1566.00	3.09	1.39	1.06	4838.94	3836.70	2176.74	1659.96
							----- .38				----- 595.08
4	26- 36 Т8-9	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ НАСУХО ПЛИТАМИ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (1.02КУБМ)	КУБМ	61.74	7.68	6.60	1.08	474.16	474.16	407.48	66.68
							----- .32				----- 19.76
5	Ц1-1-Р4- 125	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ М- 150	КУБМ	63.00	25.60	.00	.00	1612.80	.00	.00	.00
6	Ц1-2-Р4-10	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ КЛАССА А-1	Т	.25	388.00	.00	.00	97.00	.00	.00	.00
7	Ц1-2-Р4-12	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ КЛАССА А-3	Т	1.46	325.00	.00	.00	474.50	.00	.00	.00
8	Ц1-2-Р4-43	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	.10	392.00	.00	.00	39.20	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								8747.13	4962.91	3056.49	1906.4
											----- 677.04
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
9	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	112.26	24.40	.00	.00	2739.24	.00	.00	.00
10	ССЦ1-29	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,10- 20ММ	КУБМ	65.14	29.30	.00	.00	1908.68	.00	.00	.00
11	РСЦ16-84	ПК4-63-10А	ШТ	12.00	56.53	.00	.00	678.31	.00	.00	.00
12	РСЦ16-84	ПК4-63-12А	ШТ	74.00	68.04	.00	.00	5034.63	.00	.00	.00
13	РСЦ16-84	ПК4-63-15А	ШТ	50.00	88.01	.00	.00	4400.57	.00	.00	.00
14	РСЦ16-84	ПК4-63-18А	ШТ	6.00	102.45	.00	.00	614.69	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
15	РСЦ16-84	ПК6-63-12А	ШТ	512.00	69.64	.00	.00	35653.48	.00	.00	.00
16	РСЦ16-84	ПК6-63-15А	ШТ	128.00	90.02	.00	.00	11522.09	.00	.00	.00
17	РСЦ16-84	ПК6-63-18А	ШТ	16.00	104.86	.00	.00	1677.71	.00	.00	.00
18	РСЦ16-84	ПК8-63-10А	ШТ	42.00	60.51	.00	.00	2541.39	.00	.00	.00
19	РСЦ16-84	ПК8-63-12А	ШТ	80.00	72.76	.00	.00	5820.77	.00	.00	.00
20	РСЦ16-84	ПК8-63-15А	ШТ	224.00	93.93	.00	.00	21040.47	.00	.00	.00
21	РСЦ16-84	ПК8-63-18А	ШТ	32.00	109.56	.00	.00	3505.83	.00	.00	.00
22	10.10-1/84	ПТ31-12А	ШТ	18.00	30.49	.00	.00	548.75	.00	.00	.00
23	10.10-1/84	ПТ31-15А	ШТ	90.00	38.50	.00	.00	3464.99	.00	.00	.00
24	10.10-1/84	ПТ31-15СТА-1	ШТ	18.00	38.67	.00	.00	696.14	.00	.00	.00
25	РСЦ16-84	ПТ36-12А	ШТ	54.00	36.75	.00	.00	1984.39	.00	.00	.00
26	РСЦ16-84	ПТ36-15А	ШТ	102.00	47.60	.00	.00	4855.20	.00	.00	.00
27	10.10-1/84	ПТ63-15СТА-А	ШТ	90.00	94.10	.00	.00	8468.75	.00	.00	.00
28	10.10-1/84	ПТ63-15СТА-1	ШТ	198.00	97.66	.00	.00	19336.11	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								4647.92			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								131844.00			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								145238.94	4962.91	3056.49	1906.4
											677.04
РАЗДЕЛ:		ЛЕСТНИЦЫ			ВАР. 1						
1	7- 287 17-3	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т	.10	293.00	8.18	.00	29.30	.82	.82	.00
2	7- 502 41-2-1.8	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЯ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА ДО 30М	ШТ	114.00	3.32	1.35	1.92	378.48	372.78	153.90	218.88
											83.22
3	7- 509	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧН МАРШЕЙ	ШТ	108.00	4.92	1.41	3.05	531.36	481.68	152.28	329.40

№	НОРМАТИВ- П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
	ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ				ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
						ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
						НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.		ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.
						ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.
15	10.10-1/84	ЛПР25-18МА	ШТ	5.00	45.30	.00	.00	226.50	.00	.00	.00
16	РСЦ14-84	ЛПР25-18МЛ	ШТ	6.00	41.62	.00	.00	249.74	.00	.00	.00
17	10.10-1/84	ЛПР25-18МЛБ	ШТ	2.00	45.30	.00	.00	90.60	.00	.00	.00
18	10.10-1/84	ЛПР25-18МЛА	ШТ	1.00	45.03	.00	.00	45.03	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						51.71			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						9401.05			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						15829.95	1176.34	611.12	565.2
											209.79
РАЗДЕЛ:		ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ			ВАР. 1						
1	7- 644 47-3-1,8	УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИИ ПЛОЩ ДО 5КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М	ШТ	18.00	1.14	.45	.69	20.52	20.52	8.10	12.42
							.26				4.68
2	7- 647 47-4-1,8	УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИИ ПЛОЩ ДО 10КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ	ШТ	36.00	1.61	.64	.97	57.96	57.96	23.04	34.92
							.35				12.60
3	7- 653 47-6-1,8	УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩ ДО 5КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ	ШТ	240.00	6.99	2.81	4.08	1677.60	1653.60	674.40	979.20
							1.57				376.80
4	7- 733 57-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТАЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М	2.07	79.90	74.00	5.90	165.49	165.49	153.27	12.22
							1.80				3.73
5	11- 14 ТЗ-1	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	8.32	96.60	33.40	6.94	803.71	335.63	277.89	57.74
							2.08				17.31
6	11- 15	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ	100КВМ	8.32	55.80	17.30	3.30	464.26	171.39	143.94	27.46

17432-17

П/П	НОРМАТИВ- ПОЗИЦИИ И ИСТОЧНИКИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
22	10.10-1/84	Пл27-10Л	ШТ	9.00	28.39	.00	.00	255.51	.00	.00	.00
23	10.10-1/84	Пл27-10П	ШТ	9.00	28.39	.00	.00	255.51	.00	.00	.00
24	10.10-1/84	Пл57-10	ШТ	36.00	63.97	.00	.00	2303.09	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								1134.54			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								12694.27			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								18515.27	2748.12	1607.10	1141.00
											428.42
РАЗДЕЛ: ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ ВАР. 1											
1	9-46 Т7-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	35.03	58.00	13.80	32.10	2031.74	1607.88	483.41	1124.46
						11.80		413.35			
2	15-614 Т414-8	МАСЛ. ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ. КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОМ, САНПРИБОРОМ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	7.25	55.60	38.40	.03	403.10	278.62	278.40	.22
3	Ц1-2-Р1- 2095	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0.05Т	Т	35.03	393.00	.00	.00	13766.78	.00	.00	.00
4	А15-1 502-5-41	ЗАПОЛНЕНИЕ ЭКРАНОВ АРМОСТЕКЛОМ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯХ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ	100КВМ	7.18	361.10	80.90	2.80	2592.70	600.97	580.86	20.10
						1.00		7.18			
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								18794.31	2487.46	1342.68	1144.70
											420.53
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								18794.31	2487.46	1342.68	1144.70
											420.53
РАЗДЕЛ: ШАХТА ЛИФТА ВАР. 1											
1	7-460	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ	ШТ	6.00	2.09	.98	.71	12.54	10.14	5.88	4.26

П/П		НОРМАТИВ- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
						ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
						НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
							В Т.Ч.				В Т.Ч.
							ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.
<hr/>											
39-5-1.8			ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗД.ДО 30М				.26			1.56	
2	7- 681 49-3-1.8		УСТАНОВКА ШАХТ ЛИФТА МАССОЙ ДО 2.5Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМЕНТА ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6.00	3.30	1.37 1.74	19.80	18.66	8.22	10.44
							.65				3.90
3	7- 684 49-4-1.8		УСТАНОВКА ШАХТ ЛИФТА МАССОЙ БОЛЕЕ 2.5Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М	ШТ	54.00	3.59	1.49 1.91	193.86	183.60	80.46	103.14
							.70				37.80
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								226.20	212.40	94.56	117.8
											43.26
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
4	ССЦ 2-4		РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	1.68	24.40	.00 .00	41.04	.00	.00	.00
5	РСЦ4-84		ПЛЗ2-18.19.2	ШТ	6.00	51.66	.00 .00	309.96	.00	.00	.00
6	РСЦ4-84		ШЛЗ2-28	ШТ	54.00	182.51	.00 .00	9855.54	.00	.00	.00
7	РСЦ4-84		ШЛЗ2-9	ШТ	6.00	66.87	.00 .00	401.22	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								41.04			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								10566.71			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								10833.95	212.40	94.56	117.8
											43.26
<hr/>											
РАЗДЕЛ:		ПЕРЕГОРОДКИ				ВАР. 1					
1	7- 629 46-3-1.8		УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 6КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30	ШТ	902.00	3.56	1.08 .78	3211.12	1677.72	974.16	703.56
							.29				261.58
2	7- 632		УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН	ШТ	377.00	4.01	1.33 .97	1511.77	867.10	501.41	365.69

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
						ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
						НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
							В Т.Ч.				В Т.Ч.
						ЗАР.ПЛ.					ЗАР.ПЛ.
	46-4-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 10КВМ ПРИ НАИ БОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО					36				135,72
3	7- 635 46-5-1,8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15КВМ ПРИ НАИБМАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	395,00	5,16	1,72	1,29	2038,20	1188,95	679,40	509,55
							48				189,60
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						6761,09	3733,77	2154,97	1578,8
											586,90
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
4	ССЦ2-3	РАСТВ.ЦЕМ.75	КУБМ	21,38	23,30	.00	.00	498,13	.00	.00	.00
5	10,10-2/84	ПГ11	ШТ	1,00	9,60	.00	.00	9,60	.00	.00	.00
6	10,10-2/84	ПГ13	ШТ	1,00	35,67	.00	.00	35,67	.00	.00	.00
7	10,10-2/84	ПГ18	ШТ	1,00	8,33	.00	.00	8,33	.00	.00	.00
8	10,10-2/84	ПГ26	ШТ	89,00	49,90	.00	.00	4441,19	.00	.00	.00
9	10,10-2/84	ПГ26Б	ШТ	90,00	42,58	.00	.00	3832,48	.00	.00	.00
10	10,10-2/84	ПГ29А	ШТ	2,00	14,95	.00	.00	29,90	.00	.00	.00
11	10,10-2/84	ПГ34	ШТ	2,00	16,63	.00	.00	33,27	.00	.00	.00
12	10,10-2/84	ПГ50	ШТ	18,00	48,12	.00	.00	866,11	.00	.00	.00
13	10,10-2/84	ПГ51	ШТ	18,00	35,99	.00	.00	647,84	.00	.00	.00
14	10,10-2/84	ПГ52	ШТ	180,00	40,68	.00	.00	7322,57	.00	.00	.00
15	10,10-2/84	ПГ53	ШТ	72,00	35,47	.00	.00	2554,19	.00	.00	.00
16	10,10-2/84	ПГ54	ШТ	89,00	30,10	.00	.00	2678,82	.00	.00	.00
17	10,10-2/84	ПГ55	ШТ	197,00	22,29	.00	.00	4391,95	.00	.00	.00

П/П	НН	НОРМАТИВ- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
18	10.10-2/84	ПГ56		ШТ	18.00	19.01	.00	.00	342.18	.00	.00	.00
19	10.10-2/84	ПГ57А		ШТ	89.00	8.92	.00	.00	794.21	.00	.00	.00
20	10.10-2/84	ПГ58		ШТ	89.00	11.33	.00	.00	1008.17	.00	.00	.00
21	10.10-2/84	ПГ59		ШТ	179.00	16.64	.00	.00	2978.44	.00	.00	.00
22	10.10-2/84	ПГ60		ШТ	90.00	7.57	.00	.00	681.40	.00	.00	.00
23	10.10-2/84	ПГ60А		ШТ	90.00	6.51	.00	.00	585.84	.00	.00	.00
24	10.10-2/84	ПГ61		ШТ	89.00	12.83	.00	.00	1142.01	.00	.00	.00
25	10.10-2/84	ПГ62		ШТ	270.00	3.99	.00	.00	1077.72	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ									498.13			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ									35461.85			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									42721.06	3733.77	2154.97	1578.8
												586.90
РАЗДЕЛ: ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ ВАР.С/У РОССЫПЬЮ ВАР. 1												
1	7- 623 46-1-1.8	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 6КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 3	ШТ	663.00	3.23	.86	.77		2141.49	1080.69	570.18	510.51
								.29				
												192.27
2	7- 626 46-2-1.8	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 10КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО	ШТ	197.00	3.59	1.01	.98		707.23	392.03	198.97	193.06
								.36				
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									2848.72	1472.72	769.15	703.5
												263.19
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ												
3	ССС 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	8.33	24.40	.00	.00		203.35	.00	.00	.00

П/П	НORMАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
						ЗАРАБОТ-	МАШИИ		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИИ
						НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.	
4	10.10-2/84	ПС10	ШТ	197.00	20.86	.00	.00	4109.50	.00	.00	.00
5	10.10-2/84	ПС20	ШТ	90.00	19.92	.00	.00	1792.80	.00	.00	.00
6	10.10-2/84	ПС21	ШТ	197.00	15.97	.00	.00	3146.77	.00	.00	.00
7	10.10-2/84	ПС7	ШТ	179.00	23.96	.00	.00	4288.55	.00	.00	.00
8	10.10-2/84	ПС9А	ШТ	197.00	19.50	.00	.00	3840.68	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								203.35			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								17178.29			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								20230.36	1472.72	769.15	703.5
											263.19
РАЗДЕЛ:		КРЫША	ВАР. 1								
1	7- 460 39-5-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗД.ДО 30М	ШТ	2.00	2.09	.98	.71	4.18	3.38	1.96	1.42
							.26				.52
2	7- 463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОШ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М	ШТ	164.00	3.09	1.39	1.06	506.76	401.80	227.96	173.84
							.38				62.32
3	7- 572 44-1-1.8	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПАНЕЛЕЙ ПЛОШ ДО 6КВМ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	24.00	4.28	1.29	1.09	102.72	57.12	30.96	26.16
							.41				9.84
4	8- 326 5-2	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ ЦЕМ-ИЗВЕСТК МАРКИ 75	КУБМ	1.75	3.36	2.41	.78	5.88	5.58	4.22	1.36
							.23				.40
5	12- 153 2-6-1	КРОВЛИ РУДОННЫЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 НА	100КВМ	17.62	319.00	52.40	14.90	5620.77	1185.82	923.29	262.54

Код	Норматив- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ	
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
			БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ			4.50						79.29
6	12-	280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ	100КВМ	1.04	192.00	45.80	.41	199.68	48.06	47.63	.43
	Т8-5		ПОКРЫТИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (БРАНАМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П.)					.12				.12
7	12-	283	ОТРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ	100М	3.51	107.00	6.20	.38	375.57	23.10	21.76	1.33
	Т8-8		ПЕРИЛАМИ					.11				.39
8	12-	289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	100КВМ	2.76	49.90	10.70	1.30	137.72	33.12	29.53	3.59
	9-6		ПАРОИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ					.39				1.08
9	26-	33	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И	КУБМ	17.92	14.00	6.70	1.18	250.88	141.21	120.06	21.15
	Т8-6		ПЕРЕКРЫТИЯ СВЕРХУ ПЛИТАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (0.96КУБМ)					.35				6.27
10	Ц1-1-Р4-	125	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	КУБМ	17.60	25.60	.00	.00	450.56	.00	.00	.00
			МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ М-									
			150									
			ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						7654.72	1899.19	1407.37	491.8
												160.23
			МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
11	ССЦ 2-4		РАСТВОР ЦЕМ. 100	КУБМ	11.24	24.40	.00	.00	274.18	.00	.00	.00
12	ССЦ 2-13		РАСТВОР ЦЕМ. - ИЗВ. 75	КУБМ	.40	24.30	.00	.00	9.78	.00	.00	.00
13	ССЦ 6-1		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	.67	68.00	.00	.00	45.70	.00	.00	.00
14	10.10-2/84	ВПШ1		ШТ	12.00	21.33	.00	.00	256.00	.00	.00	.00
15	10.10-2/84	ВПШ2		ШТ	6.00	23.30	.00	.00	139.79	.00	.00	.00
16	10.10-2/84	ВПШ3		ШТ	6.00	27.94	.00	.00	167.61	.00	.00	.00

П/П	НН	НОРМАТИВ- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
17	10.10-1/84	КП11		ШТ	86.00	184.71	.00	.00	15884.75	.00	.00	.00
18	10.10-1/84	КП14		ШТ	10.00	83.02	.00	.00	830.19	.00	.00	.00
19	10.10-1/84	КП15		ШТ	2.00	69.03	.00	.00	138.06	.00	.00	.00
20	10.10-1/84	КП2		ШТ	56.00	149.63	.00	.00	8379.07	.00	.00	.00
21	10.10-1/84	КП4-1		ШТ	5.00	182.96	.00	.00	914.77	.00	.00	.00
22	10.10-1/84	КП4-2		ШТ	1.00	182.96	.00	.00	182.96	.00	.00	.00
23	10.10-1/84	КП4-4		ШТ	5.00	204.05	.00	.00	1020.23	.00	.00	.00
24	10.10-1/84	КП4-5		ШТ	1.00	204.05	.00	.00	204.05	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ									329.65			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ									28117.45			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									36101.81	1899.19	1407.37	491.81
												160.23
РАЗДЕЛ: ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ТИП.ЭТ ВАР. 1												
1	11-3-1	16	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 100КВМ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		7.27	118.00	33.40	6.94	857.86	293.27	242.82	50.45
								2.08				
2	11-3-1	18	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 100КВМ ИЗ ИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ		7.27	125.00	33.40	6.94	908.75	293.27	242.82	50.45
								2.08				
3	11-Т8-1	55	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100	100КВМ	16.71	17.20	9.88	.95	287.41	180.97	165.09	15.87
								.28				
4	11-Т8-2	56	НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЧЕНКЕ 11-55	100КВМ	53.25	.39	.16	.23	20.77	20.77	8.52	12.25
								.14				
5	26-Т8-6	33	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ СВЕРХУ ПЛИТАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (0.96КУБМ)	КУБМ	340.26	14.00	6.70	1.18	4763.64	2681.25	2279.74	401.51
								.35				

ИН	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
6	26- 13-7	70	ОБЕРТНУВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100КВМ	106.94	24.70	14.40	.49	2641.42	1592.34	1539.94	52.40
7	Ц1-1-Р1- 299		ПЕРГАМЕНТ МАРКИ "А"	КВМ	12298.00	.08	.00	.00	983.84	.00	.00	.00
8	Ц1-1-Р4- 116		ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СЯЗУЮЩЕМ	КУБМ	326.65	43.60	.00	.00	14241.93	.00	.00	.00
9	11А-57Б 8-3		УСТРОЙСТВО СЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩ 20ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75	100КВМ	97.22	22.00	14.50	1.12	2138.84	1518.58	1409.69	108.89
10	11А-58Б 8-4		НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СЯЖЕК 10ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75	100КВМ	388.88	1.02	.46	.56	396.66	396.66	178.88	217.77
			ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ					.16				62.22
			МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ						27241.09	6977.09	6067.49	909.51
												272.78
11	ССЦ2-5		РАСТВ.ЦЕМ.150	КУБМ	61.25	25.90	.00	.00	1586.27	.00	.00	.00
12	ССЦ1-73Т. Ч,Т2.2		КЕРАМЗИТОБЕТОН 75,5-10ММ	КУБМ	594.99	31.69	.00	.00	18855.09	.00	.00	.00
			ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						20441.36			
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						47682.45	6977.09	6067.49	909.51
												272.78
РАЗДЕЛ:			ПОЛЫ									
1	11- 134 Т20-3		ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-100	100КВМ	12.29	434.10	61.40	4.60	5335.09	811.14	754.61	56.53
								1.40				17.21
2	11- 135 Т20-3		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	100КВМ	7.43	363.10	61.40	4.60	2697.83	490.38	456.20	34.18
								1.40				10.40

П/П	НМ	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
							В Т.Ч. ЗАР.ПД.			В Т.Ч. ЗАР.ПД.	
М-100											
3	11-	206	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	100КВМ	109.14	421.10	43.60	.80	45958.84	4845.81	4758.50
		Т28-1	КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ								
			ЛИНОЛЮМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИ					.30			32.74
			ДНОГО НА ТКАНЬОВОЙ								
			ПОДЛОЖИЕ МАРКИ Д								
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									53991.75	6147.32	5969.30
											178.01
											60.35
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
4	ССЦ	2-4	РАСТВОР ЦЕМ. 100	КУБМ	43.98	24.40	.00	.00	1073.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ									1073.00		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									55064.75	6147.32	5969.30
											178.01
											60.35
РАЗДЕЛ: ВХОДЫ											
ВАР. 1											
1	8-	32Б	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ	КУБМ	33.84	3.36	2.41	.78	113.70	107.95	81.55
		5-2	СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ								26.40
			ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА					.23			7.78
			КЕРАМИЧЕСКОГО НА								
			РАСТВОРЕ ЦЕМ-ИЗВЕСТК								
			МАРКИ 75								
2	10-	34	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	КВМ	10.64	1.95	.30	.02	20.75	3.40	3.19
		6-3	ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ								.21
			ПЛИТАМИ 16 ММ					.01			.11
3	11-	14	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ	100КВМ	.05	96.60	33.40	6.94	4.83	2.02	1.67
		Т3-1	НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ								.35
			ПЕРВЫЙ СЛОЙ					2.08			.10
4	11-	15	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ	100КВМ	.05	55.80	17.30	3.30	2.79	1.03	.86
		Т3-2	НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ								.16
			ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ					.99			.05
5	11-	55	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ	100КВМ	.05	17.20	9.88	.95	.86	.54	.49
		Т8-1	СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ								.05
			РАСТВОРА МАРКИ 100					.28			.01

[illegible]

КН	НОРМАТИВ- П/П ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
	ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
13-2		В КАМЕННЫХ СТЕНАХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2КВМ									
							.07				64.49
3	10- 114 22-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩ ДО 3М2	КВМ	496.08	4.24	1.34	.33	2103.38	828.45	664.75	163.71
							.10				49.61
4	10- 155 29-6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	5.06	4.43	4.16	.13	22.42	21.71	21.05	.66
							.04				.20
5	Ц1-1-Р1- 406	КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫС ДО 1,5М	ШТ	302.00	1.78	.00	.00	537.56	.00	.00	.00
6	Ц1-1-Р1- 411	КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛ- ДВУСТВОРНЫХ ВЫС ДО 1,5М С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	419.00	4.30	.00	.00	1801.70	.00	.00	.00
7	Ц1-1-Р1- 413	КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ТРЕХСТВОРНЫХ ВЫС ДО 1,5М С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	100.00	6.26	.00	.00	626.00	.00	.00	.00
8	Ц1-2-Р2-17	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ПЛОЩ. 0,75, 0,84	КВМ	170.82	22.40	.00	.00	3826.37	.00	.00	.00
9	Ц1-2-Р2-22	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ 1.27, 1,53	КВМ	124.46	23.00	.00	.00	2862.58	.00	.00	.00
10	Ц1-2-Р2-27	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ 1.71, 1,93, 2,32	КВМ	281.64	22.60	.00	.00	6365.06	.00	.00	.00
11	Ц1-2-Р2-28	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ 2.15, 2,59	КВМ	565.45	21.60	.00	.00	12213.71	.00	.00	.00
12	Ц1-2-Р2-29	БЛОКИ ОКОННЫЕ	КВМ	258.00	22.80	.00	.00	5882.39	.00	.00	.00

КН	НОРМАТИВ- ПО/П/НМЕ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
	ЧНИКИ И НН ПОЗИ- ЦИЯ					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Г.Ч. ЗАР.ПЛА.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Г.Ч. ЗАР.ПЛА.
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								2046.78	48.83	44.87	3.91
											1.32
РАЗДЕЛ:		АВЕРИ		ВАР. 1							
1	10- 72 Т13-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2КВМ		25.80	3.01	.93	.30	77.66	31.73	23.99	7.74
							.09				2.32
2	10- 105 Т20-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3КВМ		2491.00	1.45	.55	.35	3611.95	2241.90	1370.05	871.85
							.11				274.01
3	10- 105А 20-1Т.ЧЗ.1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩ ДО 3М2 С ПРУЖИНОЙ ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРАМИ		57.40	1.66	.73	.38	95.28	63.71	41.90	21.81
							.14				8.04
4	10- 140 26-1	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРБОК Я ПРОЕМАХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 КВМ	КВМ	356.40	1.34	.20	.00	477.58	71.28	71.28	.00
5	10- 155 29-6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	143.89	4.43	4.16	.13	637.43	617.29	598.58	18.71
							.04				5.76
6	Ц1-1-Р1- 312	ПЛАСТИК БУМАЖНОСЛОИСТЫЙ, КВМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ТОЛШ. 1 ММ (ОТБойный ЛИСТ)		10.20	3.04	.00	.00	31.01	.00	.00	.00
7	Ц1-1-Р1- 398	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПРУЖИННАЯ АВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ	100 ШТ	.20	230.00	.00	.00	46.00	.00	.00	.00
8	Ц1-1-Р1- 446	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗАДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	ШТ	104.00	6.73	.00	.00	699.92	.00	.00	.00
9	Ц1-1-Р1- 447	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗАДАНИЕ АВУПОЛЬНЫХ	ШТ	20.00	8.94	.00	.00	178.80	.00	.00	.00
10	Ц1-1-Р1- 448	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В	ШТ	1482.00	2.97	.00	.00	4401.54	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ										
11	Ц1-2-Р2ТЧ-55А	ОБЛИЦОВКА ШПОНОМ СТРОГАНЫМ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД(БЕЗ ЛАКИРОВКИ) ПЛАСТЕЙ	КВМ	328.04	4.59	.00	.00	1505.70	.00	.00
12	Ц1-2-Р2ТЧ-55Б	ОБЛИЦОВКА ШПОНОМ СТРОГАНЫМ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД(БЕЗ ЛАКИРОВКИ) КРОМОК	М	754.60	.13	.00	.00	98.10	.00	.00
13	Ц1-2-Р2-192	ПЕРЕПЛЕТЫ ФРАМУЖНЫЕ ПЛОЩ 0.4-0.6 м2	КВМ	25.80	7.82	.00	.00	201.76	.00	.00
14	Ц1-2-Р2-217	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.39	КВМ	793.35	15.00	.00	.00	11900.25	.00	.00
15	Ц1-2-Р2-218	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.59, 1.8	КВМ	1294.20	14.20	.00	.00	18377.64	.00	.00
16	Ц1-2-Р2-220	БЛОКИ АВЕРНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПЛОЩ 1.59, 1.8	КВМ	314.82	9.46	.00	.00	2978.20	.00	.00
17	Ц1-2-Р2-239	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОБИВКОЙ РЕЙКОЙ С НАРУЖН СТОРОНЫ ПЛОЩ 2.06, 2.35 КВМ	КВМ	57.40	18.30	.00	.00	1050.42	.00	.00
18	Ц1-2-Р2-264	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ ПЛОЩ. 1.41, 1.67, 1.85, 2.06	КВМ	12.06	28.30	.00	.00	341.30	.00	.00
19	Ц1-2-Р2-267	БЛОКИ АВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ. 1.41, 1.67, 1.85, 2.06	КВМ	11.16	24.90	.00	.00	277.88	.00	.00
20	Ц1-2-Р2-270	ЛЮКИ И АВЕРИ-ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ПЛОЩ 0.96, 1.25	КВМ	8.46	30.40	.00	.00	257.18	.00	.00
21	Ц1-2-Р2-322	НАЛИЧНИКИ 74X13ММ	М	12486.00	.20	.00	.00	2497.20	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
	ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЙ		ИЗМЕ- РЕНИЯ			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- ЧАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
22	Ц1-2-Р2- 324	НАЛИЧНИКИ 34X13MM	М	1903.00	.12	.00	.00	228.36	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								49971.11	3025.91	2105.81	920.1
											290.12
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								49971.11	3025.91	2105.81	920.1
											290.12
РАЗДЕЛ:		ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ			ВАР. 1						
1	10- 150 29-1	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	КВМ	129.70	.81	.35	.14	105.06	63.55	45.39	18.16
							.04				5.19
2	10- 151 29-2	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ ПОЛОК	КВМ	549.60	.90	.64	.05	494.64	379.22	351.74	27.48
							.01				5.50
3	10- 152 29-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ АВЕРНЫХ 10 ШТ ШКАФНЫХ	10 ШТ	39.30	8.99	3.54	1.53	353.31	199.25	139.12	60.13
							.46				18.08
4	10- 153 29-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ АВЕРНЫХ 10 ШТ АНТРЕСОЛЬНЫХ	10 ШТ	80.50	4.81	1.64	.48	387.20	170.66	132.02	38.64
							.14				11.27
5	10- 155 29-6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	10.60	4.43	4.16	.13	46.96	45.47	44.10	1.38
							.04				.42
6	Ц1-1-Р1- 344	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,5- 4КГ	КГ	313.00	.47	.00	.00	147.11	.00	.00	.00
7	Ц1-2-Р2- 430	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОАНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.85 0.9	КВМ	118.00	16.80	.00	.00	1982.40	.00	.00	.00
8	Ц1-2-Р2- 431	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОАНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.6	КВМ	21.60	21.10	.00	.00	455.76	.00	.00	.00
9	Ц1-2-Р2- 434	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ АВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.36	КВМ	149.80	16.70	.00	.00	2501.66	.00	.00	.00

17432-17

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
	ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
10	Ц1-2-Р2- 438	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,1	КВМ	3,60	61.90	.00	.00	222.84	.00	.00
11	Ц1-2-Р2- 440	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,15	КВМ	5,40	46.00	.00	.00	248.40	.00	.00
12	Ц1-2-Р2- 445	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,24,0,22,0,25	КВМ	26,75	34.10	.00	.00	912.17	.00	.00
13	Ц1-2-Р2- 450	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,26	КВМ	33,48	42.50	.00	.00	1422.90	.00	.00
14	Ц1-2-Р2- 452	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,33,0,34,0,32	КВМ	56,96	36.30	.00	.00	2067.65	.00	.00
15	Ц1-2-Р2- 454	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,48,0,5	КВМ	53,60	28.80	.00	.00	1543.68	.00	.00
16	Ц1-2-Р2- 468	СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ КВМ 0,15,0,17		13,50	19.80	.00	.00	267.30	.00	.00
17	Ц1-2-Р2- 469	СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ КВМ 0,19-0,22		3,60	18.60	.00	.00	66.96	.00	.00
18	Ц1-2-Р2- 471	СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ КВМ 0,24-0,34		27,00	16.60	.00	.00	448.20	.00	.00
19	Ц1-2-Р2- 478	СТЕНКИ БОКОВЫЕ ПЛОЩ 1. 26,1,29	КВМ	44,64	10.20	.00	.00	455.33	.00	.00
20	Ц1-2-Р2- 481	СТЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЛОЩ 0,77,0,9	КВМ	85,60	10.20	.00	.00	873.12	.00	.00
21	Ц1-2-Р2- 484	ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ПЛОЩ 0,19-0,28	КВМ	134,82	11.10	.00	.00	1496.50	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
22	Ц1-2-Р2- 485	ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ПЛОШ 0.34-0.57	КВМ	101.18	10.70	.00	.00	1082.63	.00	.00	.00
23	Ц1-2-Р2- 489	ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОШ 0.35-0.59	КВМ	313.60	10.70	.00	.00	3355.52	.00	.00	.00
24	Ц1-2-Р2- 490	НАЛИЧНИКИ Н1 10X34	М	955.70	.18	.00	.00	172.03	.00	.00	.00
25	Ц1-2-Р2- 491	НАЛИЧНИКИ Н2 10X44	М	104.40	.21	.00	.00	21.92	.00	.00	.00
26	Ц1-2-Р2- 495	БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ МБ-1-1	ШТ	428.00	1.45	.00	.00	620.60	.00	.00	.00
27	Ц1-2-Р2- 496	БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ МБ-2-1	ШТ	72.00	1.56	.00	.00	112.32	.00	.00	.00
28	Ц1-2-Р2- 498	ШТАНГИ ШТ6, ШТ8	ШТ	18.00	.50	.00	.00	9.00	.00	.00	.00
29	Ц1-2-Р2- 500	ШТАНГОДЕРЖАТЕЛИ ША1	ШТ	143.00	.34	.00	.00	48.62	.00	.00	.00
30	Ц1-2-Р2- 502	ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ ПА1, ПА2	ШТ	1786.00	.13	.00	.00	232.18	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								22153.91	858.16	712.38	145.71
											40.46
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								22153.91	858.16	712.38	145.71
											40.46
РАЗДЕЛ: ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ					ВАР. 1						
1	15- 256 55-5-11	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100КВМ	.47	65.40	46.40	6.80	30.74	25.00	21.81	3.20
						4.03					
2	15- 295 59-2	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ БЛОКОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДАК	100КВМ	390.68	21.70	16.50	.87	8477.75	6786.10	6446.21	339.89
						.26					
								101.58			

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
						ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
						НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.	
3	15- 296 Т209-3	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАНЕЛЬН. ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ	100КВМ	127.29	3.93	3.10	.15	500.25	413.69	394.60	19.09
							.04				5.09
4	15- 297 Т209-4	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ	100КВМ	9.25	19.30	18.50	.15	178.52	172.51	171.12	1.39
							.04				.37
5	15- 298 Т210-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100КВМ	.57	315.00	66.00	5.90	179.55	40.98	37.62	3.36
							1.77				1.01
6	15- 304 61-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100КВМ	.57	73.00	13.40	.50	41.61	7.92	7.64	.28
							.15				.09
7	15- 603 161-5	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100КВМ	44.52	12.20	6.82	.02	543.14	304.52	303.63	.89
							.01				.45
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						9951.55	7750.73	7382.61	368.1
											110.48
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ССЦ2-36	РАСТВ.ИЗВ.1:2,5	КУБМ	1.77	22.80	.00	.00	40.29	.00	.00	.00
9	ССЦ2-30	РАСТВ.ОТД.ЦЕМ.-ИЗВ.1:1:6	КУБМ	9.07	23.70	.00	.00	214.99	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						255.28			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						10206.82	7750.73	7382.61	368.1
											110.48
	РАЗДЕЛ:	ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ									
						ВАР. 1					
1	15- 82 Т110-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗОВ И ПЛИНТУСОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100КВМ	18.65	422.00	94.70	2.00	7870.29	1803.45	1766.15	37.30
							.60				11.19
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						7870.29	1803.45	1766.15	37.3

П/П	Норматив- ные исто- ки пози- ция	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	В том числе:		Всего	Нормат. условно- чистая продук- ция	В том числе:	
						Основная заработ- ная плата в т.ч. зар.пл.	Экспл. машин			Основная заработ- ная плата в т.ч. зар.пл.	Экспл. машин
Всего по разделу								7870.29	1803.45	1766.15	37.3
РАЗДЕЛ: МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ					ВАР. 1						
1	15- 502 Т402-2	КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М	100КВМ	161.93	12.90	6.80	.07	2088.90	1112.46	1101.12	11.34
							.02				3.24
2	15- 503 Т402-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4 М ПО ШТУКАТУРКЕ	100КВМ	.54	43.80	30.30	.14	23.65	16.44	16.36	.08
							.03				.02
3	15- 561 Т409-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ДЕРЕВУ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	100КВМ	18.62	68.10	31.50	.69	1268.02	599.38	586.53	12.85
							.21				3.91
4	15- 563 Т409-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ ПО ДЕРЕВУ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	100КВМ	10.91	71.20	27.80	.80	776.79	312.03	303.30	8.73
							.24				2.62
5	15- 568 Т409-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ	100КВМ	50.04	76.70	27.80	.80	3838.07	1431.14	1391.11	40.03
							.24				12.01
6	15- 578 409-8-26	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ	100КВМ	18.96	91.20	27.80	.80	1729.15	542.26	527.09	15.17
							.24				4.55
7	15- 802 Т602-1	ОКЛЕЙКА УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ ОБОЯМИ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100КВМ	258.74	38.20	15.30	.00	9883.86	3958.72	3958.72	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								19608.44	7972.42	7884.23	88.1
Всего по разделу								19608.44	7972.42	7884.23	88.1
РАЗДЕЛ: СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ					ВАР. 1						

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- ЧАЯ ПЛАТА		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	
						ЭКСПЛ. МАШИН				
						В Т.Ч.				В Т.Ч.
						ЗАР.ПД.				ЗАР.ПД.
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ										
5	ССЦ2-30	РАСТВОР ЦЕМ.-ИЗВ.1:1:6 КУБМ		3.97	23.70	.00	.00	94.13	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						94.13		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						980.09	388.39	369.42
										18.9
										7.21
РАЗДЕЛ: МУСОРОПРОВОД ВАР. 1										
1	8- 182 20-1	УСТРОЙСТВО МУСОРОПРОВОДА В ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ 400ММ В 9ЭТ ЗААНЯХ С 5 КЛАПАНАМИ	ШТ	6.00	309.00	36.30	76.70	1854.00	678.00	217.80
										460.20
							20.00			120.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1854.00	678.00	217.80
										460.2
										120.00
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ										
2	ССЦ 2-2	РАСТВОР ЦЕМ.50	КУБМ	.72	21.90	.00	.00	15.77	.00	.00
3	ГМС Р7-7 П.150	КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ	ШТ	30.00	14.80	.00	.00	444.00	.00	.00
4	ГМС Р7-7 П.148	МУСОРОСБОРНИК	ШТ	6.00	32.40	.00	.00	194.40	.00	.00
5	Ц1-2-Р1П20 95 ПРИ	ТЕЛЕЖКА МУСОРОСБОРНИКА	ШТ	6.00	20.00	.00	.00	120.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						774.17		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						2628.17	678.00	217.80
										460.2
										120.00
РАЗДЕЛ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕРТ.ТРАНСПОРТ ВАР. 1										
1	7- 716 52-1	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗО- ПАССАЖИРСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ НА ПЕРВЫЕ 9 ЭТ ЖИЛЫХ ОБЩЕСТВ И АДМИНИСТР	КВМ	1935.00	8.34	.00	8.34	16137.90	16137.89	.00
										16137.89
							3.19			6172.64

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
						ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
						НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.	
БЫТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПРОМЫШЛ ПРЕДПРИЯТИЯ											
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								16137.90	16137.89	.00	16137.8
											6172.64
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								16137.90	16137.89	.00	16137.8
											6172.64
РАЗДЕЛ:		РАЗНЫЕ РАБОТЫ			ВАР. 1						
1	10- 44 8-1	ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ЩИТОВЫЕ (ГЛУХИЕ, ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ, С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ, ФИЛЕНЧАТЫЕ)	КВМ	21.22	1.20	.38	.12	25.46	10.61	8.06	2.55
							.04				.85
2	10- 150 29-1	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	КВМ	318.50	.81	.35	.14	257.98	156.06	111.47	44.59
							.04				12.74
3	10- 151 29-2	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ ПОЛОК	КВМ	69.30	.90	.64	.05	62.37	47.82	44.35	3.46
							.01				.69
4	10- 153 29-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ АВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ	10 ШТ	24.80	4.81	1.64	.48	119.29	52.58	40.67	11.90
							.14				3.47
5	15- 614 1414-8	МАСЛ. ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ. КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ, САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	.24	55.60	38.40	.03	13.34	9.22	9.22	.01
6	34- 283 47-1	ОПОРЫ СНИЖЕНИЯ АНТЕН ВЫСОТОЙ 1М	ШТ	12.00	8.66	2.33	.00	103.92	27.96	27.96	.00
7	34- 284	НА КАЖДЫЙ МЕТР ВЫСОТЫ СВЕРХ 1 ДО 6М ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ N283 ДЛЯ ОПОР	М	27.00	6.74	.75	.10	181.98	22.95	20.25	2.70
							.03				.81
8	Ц1-1-Р1- 344	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,5- 4КГ	КГ	248.00	.47	.00	.00	116.56	.00	.00	.00
9	Ц1-2-Р2-	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ	КВМ	3.24	15.00	.00	.00	48.60	.00	.00	.00

17432-17

[illegible]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на сантехнические работы к типовому проекту II3-8I-3/I.2
на строительство 9-этажного 6-секционного I98-квартирного дома

Сметная стоимость	тыс.руб.	97,69
Показатели по смете:		
стоимость на		
1. I м2 общей площади	руб.	8,51
2. I м2 общей приведенной площади	"	8,29
3. I м2 жилой площади	"	13,92
4. I м3 объема	"	2,1
5. I квартиры	"	493

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК-	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ:		ОТОПЛЕНИЕ		ВАР. 1						
1	16- Т7-1	35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	122.00	.86	.21 .01	104.92	26.84	25.62 1.22
2	16- Т7-1	36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	152.00	.91	.21 .01	138.32	33.44	31.92 1.52
3	16- Т7-1	37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	40.00	1.03	.21 .01	41.20	8.80	8.40 .40
4	16- 7-1	38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВО- ДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ММ 32	М	116.00	1.14	.21 .01	132.24	25.52	24.36 1.16
5	16- Т7-1	39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	118.00	1.29	.21 .01	152.22	25.96	24.78 1.18
6	16- Т7-2	40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	273.00	1.61	.27 .03 ----- .01	439.53	81.90	73.71 8.19 ----- 2.73
7	16- 8-2	67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАР- НЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 76Х3, 5ММ	М	82.00	2.21	.47 .05 ----- .02	181.22	42.64	38.54 4.10 ----- 1.64
8	16- 8-3	68	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАР- НЫХ ТРУБ ДИАМ.89ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИ- Я	М	31.00	2.62	.53 .07 ----- .02	81.22	18.60	16.43 2.17 ----- .62
9	16-	118	УСТАНОВКА ЗАДАВИЖЕК	ШТ	8.00	24.80	1.71 .26	198.40	15.76	13.68 2.08

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
ЛАТУННЫЕ 1166БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМ 25ММ										
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								2117.92	463.86	424.16 39.7
										11.15
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								2117.92	463.86	424.16 39.7
										11.15
РАЗДЕЛ: ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВАР. 1										
1	16-41 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	54.00	1.20	.23	.01	64.80	12.96	12.42 .54
2	16-43 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	170.00	1.36	.23	.01	231.20	40.80	39.10 1.70
3	16-44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВО- ДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ	М	62.00	1.58	.23	.01	97.96	14.88	14.26 .62
4	16-185 16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВНЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	6.00	2.07	.19	.01	12.42	1.20	1.14 .06
5	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2.86	3.94	3.73	.00	11.27	10.67	10.67 .00
6	Ц1-3-78	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 1563Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	12.00	.95	.00	.00	11.40	.00	.00 .00
7	Ц1-3-80	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 1563Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА	ШТ	28.00	1.63	.00	.00	45.64	.00	.00 .00

П/П	НОРМАТИВ- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ;		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ;	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
10КГС/КВМ, ДИАМЕТРОМ 25ММ											
8	Ц1-3-81	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КГС КВСМ) ДИАМ 32ММ	ШТ	22,00	2,07	.00	.00	45,54	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						520,23	80,51	77,59	2,9
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						520,23	80,51	77,59	2,9
РАЗДЕЛ: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВАР. 1											
1	16- Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	57,00	1,20	.23	.01	68,40	13,68	13,11	.57
2	16- Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	156,00	1,36	.23	.01	212,16	37,44	35,88	1,56
3	16- 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ	М	62,00	1,58	.23	.01	97,96	14,88	14,26	.62
4	16- 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,75	3,94	3,73	.00	10,83	10,26	10,26	.00
5	Ц1-3-78	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	12,00	.95	.00	.00	11,40	.00	.00	.00
6	Ц1-3-117	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КГ18Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА (16КГС/СМ.КВ) ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	32,00	1,87	.00	.00	59,84	.00	.00	.00
7	Ц1-3-118	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КГ18Р2 ДИАМ.	ШТ	22,00	2,32	.00	.00	51,04	.00	.00	.00

П/П	Н/П	НОРМАТИВ- ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИ-	КОЛИ-	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:
		НН ПОЗИ- ЦИЯ	РАБОТ И ЗАТРАТ	ИЗМЕ- РЕНИЯ	ЧЕСТВО		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
10	Ц1-3-1035		КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ АВОЯНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	587,00	1.50	.00	.00	880,50	.00	.00
			ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						15303.87	1434.09	1316.55
											25.74
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						15303.87	1434.09	1316.55
											25.74
			РАЗДЕЛ: ВЕНТИЛЯЦИЯ					ВАР. 1			
1	20- 408		УСТАНОВКА РЕШЕТОК	ШТ	790.00	1.63	.84	.05	1287.70	703.10	663.60
	7-1		ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ЩЕЛЕВЫХ Р- 200 РАЗМЕРОМ 200X200ММ					.02			15.80
			ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1287.70	703.10	663.60
											15.80
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1287.70	703.10	663.60
											15.80
			РАЗДЕЛ: ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ					ВАР. 1			
1	16- 41		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	824.00	1.20	.23	.01	988.80	197.76	189.52
	7-3		ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ								8.24
2	16- 42		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	251.00	1.35	.23	.01	338.85	60.24	57.73
	7-3		ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ								2.51
3	16- 43		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	502.00	1.36	.23	.01	682.72	120.48	115.46
	7-3		ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ								5.02
4	16- 44		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	251.00	1.58	.23	.01	396.58	60.24	57.73
	7-3		ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВ ОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ								2.51

П/П	НОРМАТИВ- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
		ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ									
5	16- 219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 100М ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		18,28	3.94	3.73	.00	72.02	68.18	68,18	.00
6	Ц1-3-78	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	594.00	.95	.00	.00	564.30	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						3043.27	506.90	488,62	18,2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						3043.27	506.90	488,62	18,2
		РАЗДЕЛ: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ					ВАР. 1				
1	16- 41 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ М ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	587.00	1.20	.23	.01	704.40	140.88	135,01	5.87
2	16- 42 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ М ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	358.00	1.35	.23	.01	483.30	85.92	82,34	3.58
3	16- 43 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ М ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	707.00	1.36	.23	.01	961.52	169.68	162,61	7.07
4	16- 44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ М ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВО- ДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ	М	527.00	1.58	.23	.01	832.66	126.48	121,21	5.27
5	16- 219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 100М ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		21,79	3.94	3.73	.00	85,85	81,28	81,28	.00
6	17- 42	УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТ	ШТ	198.00	3.54	.37	.02	700.92	77.22	73,26	3.96

П/П	НН	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
								В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
			КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ				.01					8.30
3	16-	32	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ М		16.00	5.56	.57	.06	88.96	10.08	9.12	.96
	5-3		ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОН НЫХ ТРУБ ДИАМ.150ММ				-----	.02			-----	.32
4	16-	45	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ М		26.00	1.79	.23	.01	46.54	6.24	5.98	.26
	17-3		ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ									
5	16-	46	ПРОКЛАДКА ОЦИНКОВАННЫХ М		243.00	2.21	.29	.03	537.03	77.76	70.47	7.29
	7-4		ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ, 50 ММ				-----	.01			-----	2.43
6	16-	219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 100М		2.69	3.94	3.73	.00	10.60	10.03	10.03	.00
	22		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ									
7	17-	2	УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ШТ		198.00	52.60	1.84	.31	10414.80	425.70	364.32	61.38
	1-1		ПРЯМОБОРТНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ЧУГУННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4-1700 (НА 1 КОМПЛЕКТ)				-----	.09			-----	17.82
8	17-	15	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ШТ		198.00	15.50	1.06	.06	3069.00	221.76	209.88	11.88
	11-4		ПОЛУКРУГЛ. БЕЗ СПИНКИ 550X420X150 ФАЯНСОВ.,, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРО ВЫХ С КРАНОМ				-----	.02			-----	3.96
9	17-	52	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ШТ		198.00	11.90	.51	.01	2356.20	102.96	100.98	1.98
	13-3		ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ СМ-ВУ-ШЛ									
10	17-	57	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ШТ		198.00	23.20	1.49	.13	4593.60	320.76	295.02	25.74
	4-1		ФАЯНС, ФАРФ, ПОЛУФАРФ, ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬН ПОЛОЧК СО СМЫВНЫМ БОЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ ПРИСОЕД ТП-КВ К УНИ				-----	.04			-----	7.92
11	17-	83	УСТРОЙСТВО МОЕК КРУПНЫХ ШТ		198.00	28.90	1.14	.05	5722.20	235.62	225.72	9.90

№ П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
						ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
						НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.	
6-1		ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СПИНКИ НА ОДНО ОТАЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА КРОНШТЕЙНАХ МЧ-1-Б									
						.02				3.96	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						33216.61	2218.51	2058.22	160.2
										52.71	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						33216.61	2218.51	2058.22	160.2
										52.71	
		РАЗДЕЛ: ВОДОСТОК									
						ВАР. 1					
1	16-31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ М		108.00	4.59	.49	.03	495.72	56.16	52.92	3.24
	Т5-2	ДИАМ 100ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ					.01				1.08
2	16-68	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ М		6.00	2.62	.53	.07	15.72	3.60	3.18	.42
	8-3	ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРН ЫХ ТРУБ ДИАМ. 89ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИ Я					.02				.12
3	16-71	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ М		3.00	5.08	.74	.09	15.24	2.49	2.22	.27
	8-4	ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРН ЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ					.03				.09
4	16-188	УСТАНОВКА ВОРОНКИ ШТ		6.00	2.28	1.69	.45	13.68	12.84	10.14	2.70
	Т17-1	ВОДОСТОЧНОЙ ДИАМЕТРОМ 100ММ БЕЗ ЕЕ СТОИМОСТИ					.14				.84
5	16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 100М		.09	4.22	3.73	.00	.38	.34	.34	.00
	Т22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ									
6	22-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ИЗ ТРУБ ВТ-6	М	150.00	1.67	.19	.01	250.50	30.00	28.50	1.50

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:			ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ. ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.					В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
7	П240708- Р1- 1	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ В-1 ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	8,00	12,32	,00	,00		98,56	,00	,00	,00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									889,80	105,43	97,30	8,1	
												2,13	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									889,80	105,43	97,30	8,1	
												2,13	
РАЗДЕЛ:		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ			ВАР. 1								
1	16- 49 Т7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	235,00	1,03	,21	,02		242,05	54,05	49,35	4,70	
												2,35	
2	16- 50 Т7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	440,00	1,03	,21	,02		453,20	101,20	92,40	8,80	
												4,40	
3	16- 51 Т7-6	ПРОКЛАДКА НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	185,00	1,09	,21	,02		201,65	42,55	38,85	3,70	
												1,85	
4	16- 52 7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. 32 ММ	М	50,00	1,20	,21	,02		60,00	11,50	10,50	1,00	
												,50	
5	16- 54 7-7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВО- ДОВ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	65,00	1,68	,26	,03		109,20	18,85	16,90	1,95	
												,65	
6	19- 1 Т1-1	УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ БЫТОВЫХ ДВУХКОНФОРОЧНЫХ ПЛИТ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ	ШТ	1,00	1,50	,54	,14		1,50	,68	,54	,14	
												,04	
7	19- 2 Т1-2	УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОНФОРОЧ- НЫХ ПЛИТ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ	ШТ	197,00	1,66	,66	,18		327,02	165,48	130,02	35,46	
												9,85	
8	19- 73 12-1	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	975,00	,29	,25	,00		282,75	243,75	243,75	,00	

П/П	НОРМАТИВ- ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ-	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК-	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ-	ЭКСПЛ. МАШИН
						НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
9	24-301 101-1	УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА В ЗДАНИЕ ГАЗОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	6.00	38.80	5.99	2.93	232.80	53.52	35.94	17.58
							.88				5.28
10	Ц1-3-1013	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б66К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА(10КГГ КВСМ) ДИАМ 15ММ	ШТ	198.00	.92	.00	.00	182.16	.00	.00	.00
11	Ц1-3-1014	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б66К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА(10КГ КВСМ) ДИАМ 20ММ	ШТ	2.00	1.32	.00	.00	2.64	.00	.00	.00
12	Ц1-3-1015	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б66К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМ 25ММ	ШТ	20.00	1.96	.00	.00	39.20	.00	.00	.00
13	Ц1-3-1406	ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, С ДУХОВЫМ ШКАФом, ДВУХГОРЕЛОЧНЫЕ	ШТ	1.00	34.50	.00	.00	34.50	.00	.00	.00
14	Ц1-3-1413	ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫ Е ПГ4(МОД.1421) С ДУХОВЫМ ШКАФом	ШТ	197.00	44.70	.00	.00	8805.90	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						10974.57	691.58	618.25	73.31
											24.92
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						10974.57	691.58	618.25	73.31
											24.92
	РАЗДЕЛ:	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				ВАР. 1					
1	15-613	ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	100КВМ	4.64	38.60	21.40	.03	179.10	99.44	99.30	.14

17432-17

[illegible]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на электроосвещение и устройства связи к типовому проекту II3-8I-3/I.2
на строительство 9-этажного 6-секционного I98-квартирного дома

Сметная стоимость	тыс.руб.	38,92
Показатели по смете:		
стоимость на		
1. I м2 общей площади	руб.	3,39
2. I м2 общей приведенной площади	"	3,30
3. I м2 жилой площади	"	5,55
4. I м3 объема	"	0,84
5. I квартиры	"	196

КН	НОРМАТИВ-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИ-	КОЛИ-	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
П/П	ННЕ ИСТО-	РАБОТ И ЗАТРАТ	НИЦА	ЧЕСТВО	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
	ЧНИКИ И		ИЗМЕ-			ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		УСЛОВНО-	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
	НЧ ПОЗИ-		РЕНИЯ			ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
	ЦИЯ					НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.		ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.
						ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.	
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ:		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				ВАР. 1					
1	1- 960 Т80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ И ТРУБОПРОВОДЫ ГЛУБ	100КУБ М	.12	74.50	74.50	.00	8.94	8.94	8.94	.00
2	1- 968 Т81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, 100КУБ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, М ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ		.12	46.00	46.00	.00	5.52	5.52	5.52	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								14.46	14.46	14.46	.00
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								14.46	14.46	14.46	.00
РАЗДЕЛ:		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И МАТ-ЛЫ				ВАР. 1					
1	21- 49 5-1	ПРОКЛАДКА МАГИСТРАЛЕЙ В ТРУБАХ	100М	14.70	66.70	32.70	.00	980.49	480.69	480.69	.00
2	21- 55 Т8-1	ПРОКАЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕ ЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБАХ В ПОДВАЛАХ, ЧЕРДАКАХ; ПРОВОДА	ШТ	63.00	2.24	.58	.00	141.12	36.54	36.54	.00
3	21- 104 18-2	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКР. ИЛИ ПЕРЕГОРОД	100М	.20	6.60	5.40	.00	1.32	1.08	1.08	.00
4	21- 115 23-3	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧ	100Т	.02	33.60	20.80	.00	.67	.42	.42	.00
5	Ц1-1-Р3- 130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32/3,2ММ МАРКИ БСТ2КП- БСТ4КП	М	15.00	.32	.00	.00	4.80	.00	.00	.00
6	Ц1-5-Р2- 166	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 2, 5КВ.ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	1.30	22.80	.00	.00	29.64	.00	.00	.00
7	Ц1-5-Р2-	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ	ТЫС.М	1.70	29.50	.00	.00	50.15	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
167		4КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В								
8	Ц1-5-Р2- 168	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 6 КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	.50	39.20	.00	.00	19.60	.00	.00
9	Ц1-5-Р2- 169	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 10КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	.22	65.60	.00	.00	14.43	.00	.00
10	Ц1-5-Р2- 170	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 16КВ ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	.90	98.20	.00	.00	88.38	.00	.00
11	Ц1-5-Р2- 171	ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧЕНИЕМ 25КВММ	ТЫС.М	.18	138.00	.00	.00	24.84	.00	.00
12	Ц1-5-Р2- 172	ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ 35КВММ	ТЫС.М	.65	187.00	.00	.00	121.55	.00	.00
13	Ц1-5-Р2- 489	ПРОВОД МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 05ММ	ТЫС.М	.02	13.40	.00	.00	.27	.00	.00
14	Ц1-5-Р3-41	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ТИПА ППР-100 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ	ШТ	61.00	5.57	.00	.00	339.77	.00	.00
15	Ц1-5-Р3-48	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ СО ВЗРЫВООПАСН ОЙ СРЕДОЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА ВЗГ-200АМ	ШТ	2.00	22.80	.00	.00	45.60	.00	.00
16	Ц1-5-Р3- 265	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ТИПА Б220-230-60ВТ	10 ШТ	6.00	1.03	.00	.00	6.18	.00	.00
17	Ц1-5-Р3- 276	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ НА НАПР 220В МОЩН 100ВТ	10ШТ	.70	1.08	.00	.00	.76	.00	.00
18	Ц1-5-Р6-82	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ ТИПА "У-996-УЗ"	ШТ	8.00	1.63	.00	.00	13.04	.00	.00
19	Ц1-5-Р6- 240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	6.00	14.20	.00	.00	85.20	.00	.00

[illegible]

П/П	НН	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ	
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-
							ОСНОВНАЯ ЭКСПЛ. ЗАРАБОТ- МАШИН НАЯ ПЛАТА		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И МАТ-ЛЫ ВАР. 1									
1	21-	25	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ШТ		1,00	19,00	9,02 .14	19,00	9,16
	ТЗ-1		1 КВАРТИРЕ КИРПИЧНЫХ				-----		-----
			ДОМОВ С ОБЫЧНОЙ				.09		.09
			САНАБИНОЙ РАСПОЛОЖЕННОЙ						
			В ЭТОМ ДОМЕ С 1 КОМН В 8						
			КВАРТИРЕ						
2	21-	26	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ШТ		89,00	24,40	11,10 .20	2171,60	1005,70
	ТЗ-2		2-КОМНАТНЫХ КВАРТИРАХ				-----		-----
			КИРПИЧНЫХ ДОМОВ ДО 9				.09		8,01
			ЭТАЖЕЙ С САМУЗЛАМИ						
			РОССЫПЬЮ						
3	21-	27	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ШТ		90,00	29,00	13,20 .20	2610,00	1206,00
	ТЗ-3		3-КОМНАТНЫХ КВАРТИРАХ				-----		-----
			КИРПИЧНЫХ ДОМОВ ДО 9				.09		8,10
			ЭТАЖЕЙ С САМУЗЛАМИ						
			РОССЫПЬЮ						
4	21-	28	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ШТ		18,00	35,00	16,20 .20	630,00	295,20
	ТЗ-4		3-КОМНАТНЫХ КВАРТИРАХ				-----		-----
			КИРПИЧНЫХ ДОМОВ ДО 9				.09		1,62
			ЭТАЖЕЙ С САМУЗЛОМИ						
			РОССЫПЬЮ						
5	21-	49	ПРОКЛАДКА МАГИСТРАЛЕЙ В 100М		2,65	66,70	32,70 .00	176,75	86,65
	5-1		ТРУБАХ						.00
6	21-	51	МОНТАЖ СТОЯКОВ В ГОТОВЫХ ШТ		104,00	3,77	2,37 .14	392,08	261,04
	Т6-1		КАНАЛАХ ДОМОВ ДО 9				-----		-----
			ЭТАЖЕЙ (НА СТОЯК-ЭТАЖ)				.09		9,36
7	21-	55	ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕ ШТ		67,00	2,24	.58 .00	150,08	38,86
	Т8-1		ЛЬНЫХ СЕТЕЙ В						38,86
			ВИНИЛПЛАСТОВЫХ ТРУБАХ В						.00
			ПОДВАЛАХ, ЧЕРДАКАХ;						
			ПРОВОДА						
8	21-	56	ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕ ШТ		200,00	1,46	.99 .00	292,00	198,00
	Т8-2		ЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПУСТОТАХ						198,00
			ПЛИТ И ПОДВАЛАХ,						.00
			ЧЕРДАКАХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И						
			СЛУЖ. ПОМЕЩЕНИЯХ, НА 1 СВ.						
			-ТОЧКУ						

КД	НОРМАТИВ-ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА	
9	21- 57 Т8-3	ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПОДВАЛАХ И НА ЧЕРДАКАХ; ПРОВОДА В СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ	ШТ	69.00	2.40	1.24	.00	165.60	85.56	85.56	.00
10	21- 59 Т9-1	МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ЛЕСТН. КЛЕТОК, КАРМАНОВ, МУСОРОКАМЕР, ШАХТ ЛИФТОВ, НА 1 СВ.-ТОЧКУ (ПАНЕЛЬН. ЗДАНИЯ)	ШТ	256.00	2.36	1.07	.23	604.16	332.80	273.92	58.88
							.16				40.96
11	21- 104 18-2	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКР. ИЛИ ПЕРЕГОРОД	100М	1.10	6.60	5.40	.00	7.26	5.94	5.94	.00
12	21- 114 23-2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	6.63	13.30	10.60	.00	88.18	70.28	70.28	.00
13	21- 115 23-3	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧ	100Т	.34	33.60	20.80	.00	11.42	7.07	7.07	.00
14	21- 118	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1.98	11.30	.00	.00	22.37	.00	.00	.00
15	21- 119 23-7	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	17.60	12.90	10.60	.00	227.04	186.56	186.56	.00
16	21- 121	УСТАНОВКА БЛОКОВ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО, КОЛ-ВО УСТАНОВЛЕННЫХ АППАРАТОВ ДО 3	100ШТ	.01	23.00	17.70	.00	.23	.18	.18	.00
17	21- 122	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДО 4 ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ИЛИ РАЗЕТОК В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА	100ШТ	2.00	27.30	20.90	.00	54.60	41.80	41.80	.00
18	Ц1-1-РЗ-130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32/3,2ММ МАРКИ БСТ2КП-БСТ4КП	М	235.00	.32	.00	.00	75.20	.00	.00	.00
19	Ц1-1-РЗ-	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М	30.00	.52	.00	.00	15.60	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
	135	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ. 48ММ									
20	Ц1-5-Р2-166	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 2, 5КВ.ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	2,84	22.80	.00	.00	64,75	.00	.00	.00
21	Ц1-5-Р2-167	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 4КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	8,25	29.50	.00	.00	243,38	.00	.00	.00
22	Ц1-5-Р2-169	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 10КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	.20	65.60	.00	.00	13,12	.00	.00	.00
23	Ц1-5-Р2-170	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 16КВ ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	1,30	98.20	.00	.00	127,66	.00	.00	.00
24	Ц1-5-Р2-202	ПРОВОД МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5КВМ	ТЫС.М	14,80	40.70	.00	.00	602,36	.00	.00	.00
25	Ц1-5-Р2-205	ПРОВОД МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5КВММ	ТЫС.М	5,30	58.90	.00	.00	312,17	.00	.00	.00
26	Ц1-5-Р2-489	ПРОВОД МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 05ММ	ТЫС.М	.01	13.40	.00	.00	.13	.00	.00	.00
27	Ц1-5-Р3-33	СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ ТИПА НСП01-100Д5	ШТ	456,00	3.62	.00	.00	1650,72	.00	.00	.00
28	Ц1-5-Р3-38	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ППА-100- 03УЗ(ПГТ-100)	ШТ	32,00	5.14	.00	.00	164,48	.00	.00	.00
29	Ц1-5-Р3-41	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ТИПА ППР-100 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ	ШТ	37,00	5.57	.00	.00	206,09	.00	.00	.00
30	Ц1-5-Р3-228	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВХОД" СУП-М-У2(СТВ-01)	ШТ	1,00	2.86	.00	.00	2,86	.00	.00	.00
31	Ц1-5-Р3-258	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ТИПА Б220-230-40ВТ	10 ШТ	4,00	1.00	.00	.00	4,00	.00	.00	.00
32	Ц1-5-Р3-265	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ТИПА Б220-230-60ВТ	10 ШТ	28,00	1.03	.00	.00	28,84	.00	.00	.00

П/П	Норматив- ные исто- чники и пози- ция	Наименование работ и затрат	Едини- ца изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	В том числе:		Всего	Нормат. условно:		
					Основная	Экспл.		Чистая	Основная	Экспл.	
					Заработ- ная плата	Машин		Продук- ция	Заработ- ная плата	Машин	
						в т.ч. зар.пл.				в т.ч. зар.пл.	
33	Ц1-5-Р3-283	Лампы накаливания диспиральные типа БК 220-230-150	10шт	.70	2.56	.00	.00	1.79	.00	.00	.00
34	Ц1-5-Р4-29	Выключатели и переключатели типа ПВ-2- 1056М1Б	шт	4.00	2.25	.00	.00	9.00	.00	.00	.00
35	Ц1-5-Р4-150	Розетка штепсельная типа А-700	шт	200.00	.46	.00	.00	92.00	.00	.00	.00
36	Ц1-5-Р4-151	Вилка к штепсельной розетке А-700	шт	200.00	.41	.00	.00	82.00	.00	.00	.00
37	Ц1-5-Р4-217	Звонок безыскровый с мелодичным боем на напряжение 127-220В	шт	198.00	4.63	.00	.00	916.74	.00	.00	.00
38	П2405-Р1-99	Зажим люстровой КЛ-2.5	тыс. шт	2.12	25.90	.00	.00	54.91	.00	.00	.00
39	П2405-Р1-465	Крюк у-625	тыс. шт	1.12	58.40	.00	.00	65.41	.00	.00	.00
40	П2405-Р1-750	Розетка потолочная РП	тыс. шт	1.12	42.20	.00	.00	47.26	.00	.00	.00
41	П150401-75	Выключатель Т. 0-46-01- 6/220	шт	34.00	.35	.00	.00	11.90	.00	.00	.00
42	П0503-Р8-119Г	Трубы из непластифициров анного поливинилхлорида, диам. 10мм	тыс.м	2.10	107.60	.00	.00	225.96	.00	.00	.00
43	П1517-Р2-398	Шиток осветительный этажный ЩЭ2301 на 3 счетчика	шт	18.00	130.20	.00	.00	2343.60	.00	.00	.00
44	П1517-Р2-401	Шиток осветительный этажный ЩЭ2401 на 4 счетчика	шт	36.00	161.40	.00	.00	5810.40	.00	.00	.00
45	П1504-Р4-233	Пускатели электромагнитн ые серии ПМЕ-221	шт	1.00	6.70	.00	.00	6.70	.00	.00	.00
46	П1504-Р1-1	Выключатель автоматическ ий типа АВ-0,1-2,5-220 (АВ-2А)	шт	48.00	.56	.00	.00	26.88	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
47	П1504-Р1-92	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ 3-ПОЛЮСНЫЙ НА 100А	ШТ	6.00	12.40	.00	.00	74.40	.00	.00	.00
48	П1504-Р17-75	БЛОК ИЗ 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТКИ, ЗАКЛАДНОЙ КОРОБКИ И ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКИ	ШТ	1.00	.87	.00	.00	.87	.00	.00	.00
49	П1504-Р17-76	БЛОК ИЗ 3Х ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОДНОЙ РОЗЕТКИ ЗАКЛАДНОЙ КОРОБКИ ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКИ	ШТ	200.00	.97	.00	.00	194.00	.00	.00	.00
50	Ц8-10-591	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	2.63	37.30	29.80	.04	98.10	78.48	78.37	.11
							.01				.03
51	Ц8-1-522	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА СТЕНЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА Т	ШТ	4.00	2.60	1.26	.07	10.40	5.32	5.04	.28
							.01				.04
52	Ц8-1-525	АВТОМАТ 1-, 2-, 3-Х ПОЛЮСНЫЙ УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	ШТ	48.00	2.02	.90	.05	96.96	45.60	43.20	2.40
							.01				.48
53	Ц8-1-604	БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	100ШТ	4.56	92.40	34.20	24.50	421.34	267.67	155.95	111.72
							7.72				35.20
54	Ц8-2-402	ПРОВОД МАРКИ ППВ, АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	101.00	12.70	7.55	3.71	1282.70	1137.26	762.55	374.71
							1.18				119.18
55	Ц8-3-525	АППАРАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХ-ПОЛЮСНЫЙ НА СТЕНКЕ ИЛИ КОЛОНКЕ НА ТОК ДО 100А	ШТ	6.00	3.66	1.55	.07	21.96	9.72	9.30	.42
							.01				.06
56	Ц8-5-522	АППАРАТ ДО 25А ШТЕПЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОНТАКТАМИ ДО	ШТ	200.00	2.32	1.02	.05	464.00	214.00	204.00	10.00
							.01				2.00

№	НОРМАТИВ- П/П/ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
4 ЦЕПЕЙ СЕТЕЙ СИЛОВЫХ или УПРАВЛЕНИЯ, КО											
57	Ц8-5-531	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 1000А	ШТ	1.00	4.93	2.05	.11	4.93	2.16	2.05	.11
							-----				-----
							.02				.02
58	Ц8-5-612	ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТОВОЙ С АВТОМАТАМИ ДО 8 ГРУПП В ГОТОВОЙ НИШЕ	100ШТ	.54	345.00	164.00	6.00	186.30	91.80	88.56	3.24
							-----				-----
							2.50				1.35
59	П150408- Р2- 2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА С-1-18- 6/250	ТЫС.ШТ	.66	254.88	.00	.00	168.99	.00	.00	.00
60	П150408- Р2-23	ПАТРОН НАСТЕННЫЙ ТИПА Е270П-04	ТЫС.ШТ	.20	186.10	.00	.00	37.22	.00	.00	.00
61	П150408- Р2-24	ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ Т. Е27 Н12-П-09	ТЫС.ШТ	.11	136.33	.00	.00	15.27	.00	.00	.00
62	П1504-Р9- 57	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА В11	ШТ	263.00	1.03	.00	.00	270.89	.00	.00	.00
63	СКЦЭ-84- Р1-19	СТОИМОСТЬ И УСТАНОВКА ВВОДНОЙ ПАНЕЛИ ВРУ-1-12	ШТ	1.00	159.00	11.40	.98	159.00	12.38	11.40	.98
64	СКЦЭ-84- Р1-32	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-42-СТОИМОСТЬ И УСТАНОВКА	ШТ	1.00	141.00	10.30	.98	141.00	11.28	10.30	.98
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								24476.50	5706.45	5088.52	617.9

											226.50
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								24476.50	5706.45	5088.52	617.9

											226.50
РАЗДЕЛ: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ ВАР. 1											
1	Ц1-5-Р1- 2526	КАБЕЛЬ СВЯЗИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТПП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ С ЧИСЛОМ ПАР 10	ТЫС.М	.09	158.00	.00	.00	14.22	.00	.00	.00
2	Ц1-5-Р1-	КАБЕЛЬ СВЯЗИ С	ТЫС.М	.05	231.00	.00	.00	11.55	.00	.00	.00

№	Норматив- П/П: НЫЕ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
	ЧИСЛИКИ И ПОЗИ- ЦИИ					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ-	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК-	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ-	ЭКСПЛ. МАШИН
						НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.	
2527		ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ МАРКИ ТПП ДИАМ. ЖИЛЫ 0. 4ММ С ЧИСЛОМ ПАР 20									
3	Ц10-1-960	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАССОЯ 1М ДО 1КГ В ПОДЗЕМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	ТЫС.М	.14	137.00	74.20	32.00	19.18	14.87	10.39	4.48
							9.66				1.35
4	Ц10-1-970	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПАР	100ШТ	.30	9.14	8.61	.00	2.74	2.58	2.58	.00
5	Ц10-10-972	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНА Я НАСТЕННАЯ	ШТ	12.00	4.01	1.62	.55	48.12	26.04	19.44	6.60
							.18				2.16
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						95.81	43.49	32.41	11.0
											3.51
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						95.81	43.49	32.41	11.0
											3.51
	РАЗДЕЛ:	РАДИОФИКАЦИЯ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ				ВАР. 1					
1	34- 641 124-1	УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ 1 СТОЙКИ ОДИНАРНОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	ШТ	6.00	14.20	4.34	.20	85.20	27.24	26.04	1.20
2	Ц1-5-Р2- 491	ПРОВОД МАРКИ ПВЖ ДИАМ 1. 8КВММ	ТЫС.М	.48	25.90	.00	.00	12.43	.00	.00	.00
3	Ц1-5-Р2- 495	ПРОВОД МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМ 2Х1. 2КВММ	ТЫС.М	5.30	22.90	.00	.00	121.37	.00	.00	.00
4	П150401-54	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА РШ-Ц-2-С-08-6/220	ШТ	530.00	.23	.00	.00	121.90	.00	.00	.00
5	П290220- Р1-251	ТРАНСФОРМАТОР СТОЕЧНЫЙ ТИПА ТПГ-10	ШТ	6.00	4.09	.00	.00	24.54	.00	.00	.00
6	Ц8-1-402	ПРОВОД МАРКИ ППВ, АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	4.80	16.50	8.07	5.15	79.20	63.46	38.74	24.72

П/П	НОРМАТИВ- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
484		АТГК									
5	Ц8-2-402	ПРОВОД МАРКИ ППВ, АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	2,40	12,70	7,55	3,71	30,48	27,02	18,12	8,90
							1,18				2,83
6	Ц10-1-604	ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ОСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕР. ВЕЛИЧИНЫ И КАЧЕСТВА СИГНАЛА, ТРАССЫ, КАБЕЛЯ, КОРОБОК, ФИЛЬТРА, СЛОЖЕНИЯ, УСИЛИТЕЛЕ	ШТ	6,00	10,10	2,35	7,70	60,60	60,30	14,10	46,20
							2,72				16,32
7	Ц10-1-605	КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	54,00	,58	,46	,00	31,32	24,84	24,84	,00
8	Ц10-2-605	УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	18,00	2,26	1,31	,00	40,68	23,58	23,58	,00
9	Ц10-3-605	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛ. КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР, КАБЕЛЕЙ	ШТ	108,00	,18	,14	,00	19,44	15,12	15,12	,00
10	Ц10-5-604	АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕШАНИЯ НА АНТЕН ОПОРЕ ВЫС ДО 8,6 С 1 ЯРУСОМ НА БЕТ ИЛИ МЕТАЛ КР	ШТ	6,00	16,60	8,49	5,60	99,60	84,54	50,94	33,60
							2,01				12,06
11	Ц10-17-606	СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ ОДНОГО КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЯ	ШТ	6,00	12,20	12,00	,00	73,20	72,00	72,00	,00
12	Ц10-22-943	ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТР. ПРОЧН. ИЗОЛЯЦИИ 4Х-ТРУБОЧ	ШТ	6,00	18,20	4,10	14,00	109,20	108,60	24,60	84,00
							3,59				21,54
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								1068,96	416,00	243,30	172,7

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- ЧАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- ЧАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
												52.75
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								1068.96	416.00	243.30	172.7	52.75
РАЗДЕЛ:		КАНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ			ВАР. 1							
1	ПО503-Р8- 124Г	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАР ДИАМ 25ММ СРЕДНЕГО ТИПА	ТЫС.М	.03	333.60	.00	.00	10.01	.00	.00	.00	
2	Ц8-1-409	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ПЛЕТКЕ СЕЧ. ДО 2.5 КВММ В ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛОРУКАВ А	100М	25.00	4.88	2.36	2.33 ----- .71	122.00	117.25	59.00	58.25 ----- 17.75	
3	Ц8-2-417	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО КОНСТРУКЦИЯМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИМ ДИАМ ДО 32ММ	100М	.30	49.80	17.80	19.20 ----- 6.07	14.94	11.10	5.34	5.76 ----- 1.82	
4	Ц10-13-972	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО БЕТОННОЙ СТЕНЕ	М	3.50	.87	.19	.06 ----- .02	3.04	.87	.66	.21 ----- .07	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								149.99	129.22	65.00	64.2	19.64
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								149.99	129.22	65.00	64.2	19.64
РАЗДЕЛ:		ЗАЗЕМЛЕНИЕ			ВАР. 1							
1	Ц8-1-471	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50X50X5ММ	10ШТ	.60	19.30	4.60	.70 ----- .10	11.58	3.18	2.76	.42 ----- .06	
2	Ц8-2-472	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬН ИЗ ПОЛОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕН 160КВММ	100М	.48	27.00	6.80	.90	12.96	3.70	3.26	.43	
3	Ц8-8-472	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ	100М	2.50	51.80	14.90	1.60 -----	129.50	41.25	37.25	4.00 -----	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на лифт грузоподъемностью 320 кг к типовому проекту
II3-8I-3/I.2 на строительство 9-этажного 6-секционного 198-квартирного
дома

Сметная стоимость	тыс.руб.	48,66
в том числе:		
1. монтажные работы	—"	15,48
2. оборудование	—"	33,18

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ:		ЛИФТЫ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			ВАР. 1					
1	Ц1-1-РЗ-	2 ТРУБА СТАЛЬНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ДИАМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20ММ	М	45.00	.30	.00	.00	13.50	.00	.00
2	Ц1-5-Р2- 228	ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ 2Х5КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660В	ТЫС.М	3.09	28.40	.00	.00	87.84	.00	.00
3	Ц1-5-Р2- 230	ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ 6 КВММ	ТЫС.М	.04	45.60	.00	.00	1.82	.00	.00
4	Ц1-5-Р2- 242	ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ 1 СЕЧ 1.5КВММ	ТЫС.М	.42	38.10	.00	.00	16.08	.00	.00
5	Ц1-5-Р2- 369	ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ В НЕГОРЮЧЕЙ РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ ПРН СЕЧ 1.5КВММ	ТЫС.М	.10	47.80	.00	.00	4.78	.00	.00
6	Ц1-5-РЗ- 137	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ С РАССЕИВАТ. ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧ. И КОНУСНОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006Х100/Р2	ШТ	6.00	1.91	.00	.00	11.46	.00	.00
7	П1509-Т5, 1-416	ПРОВОД МАРКИ ПВЗ СЕЧ 0. 75КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660В	ТЫС.М	.03	23.99	.00	.00	.62	.00	.00
8	П1509-Т4, 20-41	КАБЕЛЬ ГИБКИЙ ПОДВЕСНОЙ МАРКИ "КПРЛЭ" С ЧИСЛОМ ЖИЛ 6	ТЫС.М	.05	747.10	.00	.00	37.35	.00	.00
9	П1509-Т4, 20-43	КАБЕЛЬ ГИБКИЙ ПОДВЕСНОЙ МАРКИ "КПРЛЭ" С ЧИСЛОМ ЖИЛ 18	ТЫС.М	.08	1209.80	.00	.00	91.94	.00	.00
10	ЦЗ-1-560	МОНТАЖ ЛИФТА ПАССАЖИРСКО ГО С ВЕРХНИМ МАШИНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, РАЗДВИЖНЫМИ АВТОМАТ. ДВЕРЯМИ ГРУЗОПОДЪЕМН. 320 КГ НА 9	ШТ	1.00	744.00	487.00	186.00	744.00	673.00	487.00
							65.40			65.40

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
						ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
						НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПД.				ЗАР.ПД.	
ОСТАНОВКА											
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								1009.41	673.00	487.00	186.0
											65.40
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								1009.41	673.00	487.00	186.0
											65.40
РАЗДЕЛ:		ЛИФТЫ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				ВАР. 1					
1	6-73	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	100КВМ	.18	40.40	25.30	.90	7.27	4.72	4.55	.16
	8-2	Е ТОЛШ 20ММ ИЗ БЕТОНА					.27				.05
		ИЛИ РАСТВОРА									
2	6-74	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ	100КВМ	.54	10.20	7.50	.30	5.51	4.21	4.05	.16
	8-3	10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К					.09				.05
		РАСЦЕНКЕ 6-73									
3	7-285	УСТАНОВКА СТЫКОВЫХ	Т	.24	362.00	92.00	8.00	86.88	24.00	22.08	1.92
	17-1	НАКЛАДОК					2.40				.58
4	8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА	100КВМ	.03	71.10	41.00	.69	2.13	1.25	1.23	.02
	22-6	ТРУБЧАТЫЕ П-И ВЫСОТЕ					.21				.01
		ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М									
5	8-195	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М	100КВМ	.13	44.40	29.20	.34	5.77	3.84	3.80	.04
	22-7	ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ					.10				.01
		ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 8-									
		194									
6	9-46	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ	Т	.13	58.00	13.80	32.10	7.54	5.97	1.79	4.17
	Т7-1	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И					11.80				1.53
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С									
		ОГРАЖДЕНИЕМ									
7	10-32	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	КВМ	1.50	2.14	.22	.03	3.21	.37	.33	.04
	Т6-1	СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ					.01				.01
8	20-697	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (100КГ	.12	36.10	3.50	.25	4.33	.45	.42	.03
	18-2	РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ					.08				.01
		ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ ДО									
		100КГ									
9	Ц1-2-Р1-	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	.13	393.00	.00	.00	51.09	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЭКСПЛ. ЗАРАБОТ- МАШИН НАЯ ПЛАТА		ЧИСТАЯ ПРОДУК-	ОСНОВНАЯ ЭКСПЛ. ЗАРАБОТ- МАШИН НАЯ ПЛАТА	
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
2095		КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0.05Т								
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ					173.74	44.81	38.25	6.5
										2.25
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ								
10	ССЦ1-5ТЧ, Т2-1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,5-10ММ КУБМ		.92	30.49	.00 .00	27.99	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ					27.99			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					201.73	44.81	38.25	6.5
										2.25
		РАЗДЕЛ: ЛИФТЫ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ				ВАР. 1				
1	Ц8-10-472	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ 100М МЕАНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧ 25КВММ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ		.35	38.40	17.30 .10	13.44	6.09	6.05	.03
						.03				.01
2	Ц8-11-472	ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ 10ШТ ТРАССОВАЯ ДИАМ ДО 9,2ММ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ		1.50	2.40	1.50 .20	3.60	2.55	2.25	.30
						.01				.02
3	П0608-Т1- 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И КГ АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		21.00	.17	.00 .00	3.57	.00	.00	.00
4	Ц8-1-471	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 10ШТ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ		.60	19.30	4.60 .70	11.58	3.18	2.76	.42
						.10				.06
5	Ц8-2-472	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬН 100М ИЗ ПОЛОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕН 160КВММ		.06	27.00	6.80 .90	1.62	.46	.41	.05
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ					33.81	12.28	11.47	.8

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								124.10	76.94	75.56	1.3
											.39
РАЗДЕЛ: ЛИФТЫ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					ВАР. 1						
1	9- 95	МОНТАЖ ПРОГОНОВ, БАЛОК, М		1.51	35.20	9.53	19.50	53.15	43.84	14.39	29.44
	12-2	РИГЕЛЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40 М					6.67				10.07
2	Ц1-2-Р1- 2101	РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ Т АВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫ МИ ГРЯНЯМИ ПОЛОК МАССОЙ 0,1-0,5Т		1.51	311.00	.00	.00	469.61	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								522.76	43.84	14.39	29.4
											10.07
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								522.76	43.84	14.39	29.4
											10.07
РАЗДЕЛ: ЛИФТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ					ВАР. 1						
1	П1906-Р15- 1	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 320 КГ НА 9 ОСТАНОВОК СО СКОРОСТЬЮ 0,71 М/СЕК	ШТ	1.00	5533.00	.00	.00	5533.00	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								5533.00	.00	.00	.0
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								5533.00	.00	.00	.0

ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах

№ п/п	Ресурсы	Един. измер.	Количество
I	Общестроительные работы		
	Подземная часть		
	Затраты труда	чел.-ч.	6114
	Заработная плата	руб.	3341
	Строительные машины	"	3795
	Надземная часть		
	Затраты труда	чел.-ч.	94277
	Заработная плата	руб.	53264
	Строительные машины	"	35981
II	Сантехнические работы		
	Затраты труда	чел.-ч.	13783
	Заработная плата	руб.	8456
	Строительные машины	"	756
III	Электромонтажные работы		
	Затраты труда	чел.-ч.	12462
	Заработная плата	руб.	6664
	Строительные работы	"	1097
IV	Лифты		
	Затраты труда	чел.-ч.	6246
	Заработная плата	руб.	3762
	Строительные машины	"	1344

СВОДКА ЗАТРАТ ТРУДА В ЧЕЛ. ДНЯХ
ПО СЕРИИ ИЗ-81-3/1.2

№ пп	Наименование разделов	Количество затрат труда в чел.днях
1	2	3

А. Подземная часть

1	Земляные работы	57,0
2	Фундаменты ленточные	237,92
3	Цокольные панели т.500 мм	133,0
4	Внутренние стеновые блоки и перемычки	134,87
5	Перекрытие	97,37
6	Балконы и лоджии	12,02
7	Лестницы и входы	42,36
8	Шахта лифтов из блоков	1,43
9	О к н а	2,99
10	Полы подвала	93,09
11	Подготовка под прил I этажа вар. I	1326,16
12	Внутренняя отделка	3,74
	Итого:	2141,6

Б. Надземная часть

1	Наружные стены т.500 мм	1741,4
2	Парапетные плиты для стен толщ.500 мм	20,36
3	Внутренние стены	817,8

№ пп	Наименование разделов	Количество затрат труда в чел.-днях
1	2	3

4	Гипсобетонные перегородки	1516,46
5	Керамзитобетонные перегородки	792,59
6	Перекрытия	635,97
7	Балконные плиты при т.500 мм	345,93
8	Лестницы	209,08
9	Изделия лифта из блоков	88,5
10	Перемычки	4,57
11	Крыша	1535,63
12	Отраждения балконов при стенах 40,50,60 см	277,3
13	Оформление входов	196,11
14	Окна с раздельными переплетами	454,04
15	Подоконные доски при всех толщинах	121,9
16	Двери	674,58
17	Подготовка под полы 2-9 эт.вар. I	1111,08
18	Покрытие полов при санузлах россыпью	350,0
19	Штукатурные работы	695,51
20	Облицовочные работы	628,96

I	2	3
2I	Малярные и обойные работы	3306,08
22	Стекольные работы	6,96
23	Наружная отделка	442,73
24	Разные работы	467,7
25	Дополнительный вертикальный транспорт	349,93
26	Мусоропровод	74,78
	Итого:	16865,9
	Итого по общестроительным работам:	
	Сантехнические работы	
	Подземная часть	
I	Отопление	74,54
2	Холодное водоснабжение	20,43
3	Горячее водоснабжение	19,35
4	Канализация	72,22
5	Водосток	7,1
6	Строительные работы	117,4
	Итого:	311
	Надземная часть	
I	Отопление	258,32
2	Строительные работы	208,22
3	Вентиляция	96,06
4	Холодное водоснабжение	128,66

I	2	3
5	Горячее водоснабжение	175,13
6	Канализация	761,97
7	Водосток	31,8
8	Газоснабжение	177,8
9	Строительные работы	296,55
	Итого:	2135
	Всего по сантехническим работам:	2446
	Электромонтажные работы	
I	Строит. работы, связанные с электроработами	6,8
2	Электроосвещение (подземная часть)	226,3
3	Электроизделия	70,8
4	Монтажные работы	1112,2
5	Сети телефонизации	12,7
6	Сети радиотрансляции	217,51
7	СКПТ	59,3
8	Канализация устройств связи	24,8
9	Заземление	17,4
	Итого электромонтажные работы	1748
	Лифты	240
	Итого по смете	23441,5

Ведомость потребности в затратах труда,
материалах и полуфабрикатах для строительства

I	2	3	4
№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Показатели
I	Затраты труда	ч/дн	23441,5
2	Битум и мастика битумная	т	106,32
3	Болты разные	кг	212,65
4	Гвозди разные	кг	224,45
5	Гипс	т	4,74
6	Гравий и щебень	м3	204,45
7	Замазка стекольная	кг	1618,3
8	Кирпич	т.шт.	95,93
9	Клей малярный	кг	247,87
10	Краски и шпаклевки тертые	кг	3898,38
11	Краски сухие	кг	-
12	Краски, грунтовки перхлорвиниловые	кг	200,79
13	Кронштейн	кг	1146,86
14	Лаки разные	кг	47,44
15	Лес пиленный	м3	2,37
16	Мастика для герметизации стыков	т	2,35
17	Мел молотый	т	7,06
18	Обои разные	м2	29237,62

I	3	3	4
№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Показатели
19	Мастика для уплотнения стыков	т	-
20	Олифа	кг	3543,77
21	Пакля, прядь льняная, пеньковая	кг	-
22	Песок	м3	181,75
23	Плитки облицовочные	м2	2150,0
24	Плитки покрытия пола керамические-	м2	2030,77
25	Плиты минераловатные	м3	502,14
26	Поручни пластмассовые	м	408,0
27	Прокладка оконная	кг	-
28	Прокладка уплотнительная	м	12326,0
29	Сталь кровельная листовая	т	-
30	Стекло оконное	м2	76,19
31	Стекло жидкое	кг	-
32	Трубы асбестоцементные	м	-
33	Утеплители сыпучие	м3	-
34	Цемент марки 300	т	2,37
35	Рубероид	м2	9488,12
36	Линолеум	м2	11241,42

1	2	3	4
37	Паркетная доска	м2	11241,42
38	Плиты оснований полов легкобетонные-	м2	-
39	Плитка типа "Кабанчик"	м2	-
40	Плиты древесноволокнистые	м2	-
	Полуфабрикаты		
	Бетон тяжелый		
41	марки 50	м3	-
42	марки 75	м3	-
43	марки 100	м3	-
44	марки 150	м3	-
	Бетон легкий		
45	марки 50	м3	-
46	марки 75	м3	-
47	марки 100	м3	53,92
	Растворы кладочные цементные		
48	марки 25	м3	-
49	марки 50	м3	0,72
50	марки 75	м3	0,29
51	марки 100	м3	134,18
	Растворы кладочные цементно-известковые		
52	марки 10	м3	-

1	2	3	4
53	марки 25	м3	56,18
54	марки 50	м3	-
	Растворы отделочные цементные		
55	состава 1:3	м3	-
56	состава 1:2	м3	-
57	состава 1:4	м3	-
	Растворы отделочные цементно-известковые		
58	состава 1:1;6	м3	5,71
59	состава 1:1:3	м3	-
60	Плнтуса деревянные	м	11460,75
61	Глина	м3	-
62	Лес круглый	м3	-
63	Сетка металлическая	м2	93,69
64	Арматура А-I	м3	0,31
65	Бетон тяжелый М-200	м3	86,59
66	Раствор цементный	м3	22,89
67	Раствор известковый 1:2,5	м3	5,42
68	Асфальтобетонная смесь	м3	-
69	Керамзитобетон М-100	м3	-
70	Древплита	м2	-
71	Водонепроницаемая бумага	м2	-
72	Арматура А-3	м3	2,11
73	Арматура В-I	м3	0,11
74	Керамзитобетон М-75	м3	667,99
75	Стекло армированное	м2	405,29

СОДЕРЖАНИЕ СМЕТЫ

17432-17

№№ пп	Наименование разделов	Краткая характеристика проектного решения	№№ стр.	№№ пп	Наименование разделов	Краткая характеристика проектного решения	№№ стр.
1	2	3	4	1	2	3	4
	Пояснительная записка и технико-экономические показатели		2	12	Разные работы	окна	27
	Объектная смета		3		Б. Надземная часть		
	Сводка стоимости строи- тельно-монтажных работ		4	13	Наружные стены	легкобетонные блоки, тол- щиной 500 мм, парапетные плиты	29
	I. Общестроительные работы			14	Внутренние стены	бетонные блоки, перемычки чердака	33
	А. Подземная часть			15	Перекрытия	многопустотные панели	36
I	Земляные работы	для ленточных фундамен- тов	II	16	Лестницы	сборные железобетонные марши и площадки	38
2	Ленточные фундаменты	сборные железобетонные блоки	12	17	Лоджии и балконы	сборные железобетонные консольные плиты при тол- щине наружных стен 500 мм	40
3	Наружные стены	толщиной 500 мм	14	18	Ограждения лоджий и балконов	ограждение металлическое с экраном из армостекла при толщине стен 500 мм	42
4	Внутренние стены	сборные железобетонные перемычки и блоки стен, перемычки чердака	16	19	Шахта лифта	из блоков	42
5	Перекрытия	многопустотные панели	18	20	Перегородки	межкомнатные	43
6	Лестницы	сборные железобетонные	20	21	Перегородки при сануз- лах россыпью	санузловые	45
7	Лоджии и балконы	сборные плиты лоджий, консольные плиты балко- нов	23	22	Крыша	крыша и кровля четырех- слойная рубероидная	46
8	Шахты лифтов	железобетонные блоки	24	23	Подготовка под полы типового этажа	при санузлах россыпью под линолеумные полы	48
9	Подготовка под полы I-го этажа	при санузлах россыпью линолеумные полы	25	24	Полы	линолеумные полы при санузлах россыпью	49
10	Полы	полы подвала	26	25	Входы	Оформление входов	50
II	Малярные работы	-	27				

I	2	3	4	I	2	3	4
26	Окна и балконные двери	раздельные переплеты	52	45	Вентиляция	-	75
27	Подоконные доски	-	54	46	Холодное водоснабжение	-	75
28	Двери	при санузлах россыпью	55	47	Горячее водоснабжение	-	76
29	Встроенная мебель	-	57	48	Канализация	-	77
30	Штукатурные работы	-	59	49	Водосток	-	79
31	Облицовочные работы	-	60	50	Газоснабжение	-	80
32	Малярные и обойные работы	-	61	51	Отделочные работы	изоляция и масляная окраска трубопроводов	81
33	Стекольные работы	-	61	52	Общестроительные работы	-	82
34	Наружная отделка	-	62		Ш. Электротехнические работы		
35	Мусоропровод	-	63		Подземная часть		
36	Дополнительный вертикальный транспорт	-	63	53	Общестроительные работы, связанные с эл. работами	-	85
37	Разные работы	-	64	54	Электроосвещение - монтаж и материалы	-	85
	П. Сантехнические работы				Надземная часть		
38	Отопление	отопление с кранами двойной регулировки	67	55	Электроосвещение - монтаж и материалы	-	88
39	Холодное водоснабжение	-	69	56	Телефонизация	-	93
40	Горячее водоснабжение	-	70	57	Радиофикация	-	94
41	Канализация	-	71	58	Телевидение	-	95
42	Водосток	-	71	59	Канализация устройств связи	-	97
43	Отделочные работы	изоляция и масляная окраска трубопроводов	72	60	Заземление	-	97
	Надземная часть			61	Лифты	-	99
44	Отопление	отопление с кранами двойной регулировки, отопительные приборы - радиаторы М-140	74	62	Ведомость потребности в производственных ресурсах	-	105
				63	Содержание сметы	-	110
				64	Ведомость потребности в материалах	-	108