Приложение *Х*
(обязательное)

КАРТА КОНТРОЛЯ
соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.29.113 – 2013 «Мостовые сооружения. Устройство покрытий на мостах и искусственных сооружениях»
при выполнении группы работ: «Устройство мостов, эстакад и путепроводов»

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

_____

ОГРН:_____ ИНН_____ Номер свидетельства о допуске:_____

Сведения об объекте:

_____

Основание для проведения проверки:

№_____ от _____

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

№ п.п.	Элемент контроля	Подлежит проверке	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
					Норма	Соответствие («+», «-»)	
Этап 1: Организация строительного производства							
1.1	СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013		Наличие приказа об утверждении и введении в действие СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013	Документарный	Наличие СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013		
1.2	Проектная документация		Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 и Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 №36	Документарный	Наличие разделов по устройству покрытий на мостах и искусственных сооружениях		
1.3	Рабочая документация		Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87	Документарный	1. Наличие рабочей документации со штампом выдачи «В производство» 2. Наличие проекта производства работ (ППР) согласованного с заказчиком (генподрядчиком) - наличие оттиска (штампа) заказчика (генподрядчика).		
1.4	Исполнительная документация		Соответствие требованиям РД 11-02-2006, РД 11-05-	Документарный	Наличие журналов производства работ (общего и специального		

			2007		журналов работ)		
1.5	Метрологическая поверка используемых средств измерений		Наличие поверки используемых средств измерений	Документарный	Наличие документа установленного образца на каждое используемое средство измерения		
Этап 2: Контроль поставленных комплектующих материалов и изделий							
2.1	Материалы для тонкослойного покрытия, гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя		Соответствие материалов требованиям п.5.1.1.-5.1.8, табл. 5.1, приложения А, Б, В, 11.2.1.2, 11.2.1.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		
2.2	Исходные компоненты для приготовления асфальтобетонных смесей		Соответствие материалов требованиям п.5.2.1-5.2.9, табл. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, табл. Г.1 приложения Г СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		
2.3	Исходные компоненты для приготовления цементобетонных и фиброцементобетонных смесей		Соответствие материалов требованиям п.5.3.1.1-5.3.6.3, табл. 5.6, 5.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		
2.4	Горячие асфальтобетонные смеси		Соответствие горячей асфальтобетонной смеси требованиям п.5.4.1-5.4.5, 5.4.8, 5.4.9,5.4.13, табл. 5.8, 5.9, 5.12, табл. Е.1 приложения Е,	Документарный/ Визуальный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		

			11.3.1.1, 11.3.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.113		3. Наличие записи в журнале лабораторного контроля о составе горячей асфальтобетонной смеси 4. Наличие протокола/акта испытаний горячей асфальтобетонной смеси		
2.5	Литые асфальтобетонные смеси		Соответствие литой асфальтобетонной смеси требованиям п.5.6.1-5.6.3, табл. 5.14, 11.3.1.1, 11.3.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие записи в журнале лабораторного контроля о составе литой асфальтобетонной смеси 4. Наличие протокола/акта испытаний литой асфальтобетонной смеси		
2.6	Цементобетонные, фиброцементобетонные смеси		Соответствие цементобетонной и фиброцементобетонной смеси требованиям п.5.7.1-5.7.7, 11.4.1.1-11.4.1.3, табл. Х.1 приложения Х СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие записи в журнале лабораторного контроля о составе цементобетонной и фиброцементобетонной смеси 4. Наличие протокола/акта		

					испытаний цементобетонной и фиброцементобетонной смеси		
Этап 3 Подготовительные работы при устройстве дорожной одежды на железобетонной плите							
3.1 Устройство выравнивающего слоя при устройстве дорожной одежды на железобетонной плите							
3.1.1	Устройство выравнивающего слоя		Контроль выполнения работ по устройству выравнивающего слоя согласно требованиям п. 6.2.1-6.2.8, раздела 10 (п. 10.1.3-10.1.7, 10.2.1, 10.3.2-10.3.4, 10.3.11-10.3.14), приложению М СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1 Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - доставке бетонной смеси; - установке арматурных каркасов; - укладке бетонной смеси; - уходу за слоем бетона 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству выравнивающего слоя 3. Наличие данных в журнале технического нивелирования 4. Наличие данных в журнале лабораторного контроля по определению: - влажности бетона выравнивающего слоя, - шероховатости поверхности выравнивающего слоя 5. Наличие протоколов испытаний 6. Наличие данных в журнале бетонных работ 7. Наличие данных в		
			Контроль толщины выравнивающего слоя согласно требованиям п. 6.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль отсутствия раковин, наплывов бетона, трещин, неровностей, масляных пятен, пыли согласно требованиям п. 6.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный			
			Контроль влажности бетона выравнивающего слоя согласно требованиям п. 6.2.5, 11.2.2.3 СТО НОСТРОЙ	Документальный			

			Контроль шероховатости поверхности выравнивающего слоя согласно требованиям п. 6.2.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документальный	журнале по уходу за бетоном		
			Контроль ровности поверхности выравнивающего слоя согласно требованиям п.11.2.2.1, 11.2.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документальный / Инструментальный			
			Контроль выполнения работ по уходу за бетоном согласно требованиям п.11.4.2.2, табл. Х.2 приложения Х СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный			
3.2 Устройство защитного слоя при устройстве дорожной одежды на железобетонной плите							
3.2.1	Устройство защитного слоя		Контроль выполнения работ по устройству защитного слоя согласно требованиям п. 6.3.1-6.3.6, раздела 10 (п. 10.1.3-10.1.7, 10.2.1, 10.3.2-10.3.4, 10.3.11-10.3.14), приложению М СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документальный / Визуальный	1 Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - доставке бетонной смеси; - добавке в бетонную смесь пластифицирующих и воздухововлекающих добавок; - установке арматурных каркасов; - укладке бетонной смеси; - уходу за слоем бетона. 2. Наличие акта		
			Контроль толщины защитного слоя согласно требованиям	Документарный/ Инструментальный			

			п.6.3.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.113		освидетельствования скрытых работ по устройству защитного слоя 3. Наличие данных в журнале технического нивелирования 4. Наличие данных в журнале лабораторного контроля по определению: - влажности бетона защитного слоя 5. Наличие протоколов испытаний 6. Наличие данных в журнале бетонных работ 7. Наличие данных в журнале по уходу за бетоном		
			Контроль влажности бетона защитного слоя согласно требованиям п. 11.2.2.3 СТО НОСТРОЙ	Документарный			
			Контроль ровности поверхности защитного слоя согласно требованиям п.11.2.2.1, 11.2.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль выполнения работ по уходу за бетоном согласно требованиям п.11.4.2.2, табл. Х.2 приложения Х СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный			
Этап 4: Устройство дорожной одежды на ортотропной плите							
4.1 Подготовительные работы при устройстве дорожной одежды на ортотропной плите							
4.1.1	Очистка поверхности ортотропной плиты от мусора, грязи, жировых загрязнений		Контроль выполнения работ по очистке поверхности ортотропной плиты от мусора, грязи, жировых загрязнений согласно требованиям п. 7.1.3, табл.Т.1 приложения Т СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по очистке поверхности ортотропной плиты от мусора, грязи, жировых загрязнений 2. Отсутствие мусора, грязи, жировых загрязнений		
4.1.2	Подготовка		Контроль выполнения	Документарный/	1. Наличие		

	поверхности металла ортотропной плиты		работ по струйно-абразивной подготовке поверхности металла ортотропной плиты согласно требованиям п.7.1.3-7.1.7, табл. Т.1 приложения Т СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный	регистрирующей записи в общем журнале работ по струйно-абразивной подготовке поверхности металла ортотропной плиты 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по струйно-абразивной подготовке поверхности металла ортотропной плиты		
			Контроль степени очистки поверхности металла ортотропной плиты согласно требованиям п.7.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный			
			Контроль параметров шероховатости поверхности металла ортотропной плиты согласно требованиям п.7.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.113				
4.2 Устройство антикоррозионного и защитно-сцепляющего слоев при устройстве дорожной одежды на ортотропной плите							
4.2.1	Устройство антикоррозионного слоя		Контроль выполнения работ по устройству антикоррозионного слоя согласно требованиям п. 7.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по устройству антикоррозионного слоя (окрашиванием вручную либо напылением) 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству		

					антикоррозионного слоя		
4.2.2	Устройство защитно-сцепляющего слоя		Контроль выполнения работ по устройству защитно-сцепляющего слоя согласно требованиям п. 7.2.2-7.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - обеспыливанию поверхности ортотропной плиты; - нанесению грунтовки на поверхность ортотропной плиты; - наклейке гидроизоляционного материала. 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству защитно-сцепляющего слоя		
			Контроль сплошности нанесенной грунтовки согласно требованиям п. 7.2.3, 11.2.2.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный			
			Контроль качества приклейки гидроизоляционного материала согласно требованиям п.11.2.2.7, 11.2.2.8, табл. У.1 приложения У СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный			
Этап 5: Устройство гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя							
Этап 5.1 Устройство гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя к местам примыканий к элементам мостового полотна							
5.1.1	Устройство гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя в местах примыкания к цоколю перильного и парапетного ограждений		Контроль выполнения работ по устройству гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя в местах примыкания к цоколю перильного и парапетного ограждений согласно требованиям п. 8.1.2 СТО НОСТРОЙ	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - устройству гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя в местах примыкания к цоколю перильного и парапетного ограждений; - заведению гидроизоляции и защитно-сцепляющего		

			2.29.113		слоя под козырек или устройству выкружки 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя в местах примыкания к цоколю перильного и парапетного ограждений		
			Контроль приклейки гидроизоляции согласно требованиям п.11.2.2.7, табл. У.1 приложения У СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный			
5.1.2	Устройство гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя вокруг столиков ограждений		Контроль выполнения работ по устройству гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя вокруг столиков ограждений согласно требованиям п. 8.1.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: устройству гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя вокруг столиков ограждений 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя вокруг столиков ограждений		
			Контроль приклейки гидроизоляции согласно требованиям п.11.2.2.7, табл. У.1 приложения У СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный			
5.1.3	Устройство гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя в местах примыкания к конструкциям деформационных швов		Контроль выполнения работ по устройству гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя в местах примыкания к конструкциям деформационных швов согласно требованиям п. 8.1.4-8.1.7 СТО	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по устройству гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя в местах примыкания к конструкциям деформационных швов: - заведение и приклейка гидроизоляции и защитно-		

			НОСТРОЙ 2.29.113		сцепляющего слоя к компенсатору (к-ции деф.швов с компенсаторами лоткового типа); - заведение и приклейка гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя под козырек(к-ции деф.швов со стальным окаймлением); - заведение и приклейка гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя на полку окаймления (к-ции деф.швов с резиновым компенсатором); 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя в местах примыкания к конструкциям деформационных швов		
			Контроль приклейки гидроизоляции согласно требованиям п.11.2.2.7, табл. У.1 приложения У СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный			
5.1.4	Устройство гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя в местах примыкания к водоотводным трубкам		Контроль выполнения работ по устройству гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя в местах примыкания к водоотводным трубкам согласно требованиям п. 8.1.9-8.1.10 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по устройству гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя в местах примыкания к водоотводным трубкам 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству гидроизоляции и защитно-сцепляющего		
			Контроль приклейки гидроизоляции	Визуальный			

			согласно требованиям п.11.2.2.7, табл. У.1 приложения У СТО НОСТРОЙ 2.29.113		слоя в местах примыкания к водоотводным трубкам		
Этап 5.2 Устройство гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя из рулонных наплавляемых материалов							
5.2.1	Грунтовка поверхности бетона или металла		Контроль выполнения работ по грунтовке поверхности бетона или металла согласно требованиям п. 8.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по грунтовке поверхности бетона или металла 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
5.2.2	Раскатка рулонов гидроизоляции		Контроль выполнения работ по раскатке рулонов гидроизоляции согласно требованиям п. 8.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по раскатке рулонов гидроизоляции		
			Контроль нахлеста полотнищ согласно требованиям п. 8.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный			
5.2.3	Наклейка полотнищ гидроизоляции		Контроль выполнения работ по наклейке полотнищ гидроизоляции согласно требованиям п. 8.2.5-8.2.12 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по наклейке полотнищ гидроизоляции 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству гидроизоляции и защитно-сцепляющего слоя из рулонных		
			Контроль величины нахлестки стыков согласно требованиям п. 8.2.6 СТО НОСТРОЙ	Визуальный			

			2.29.113		наплавляемых материалов		
			Контроль отсутствия складок, морщин, волнистости на полотнищах согласно требованиям п.8.2.9 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный			
			Контроль приклейки гидроизоляции согласно требованиям п.11.2.2.7-11.2.2.10, табл. У.1 приложения У СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный			
Этап 5.3 Устройство гидроизоляции из особо плотного бетона и литой асфальтобетонной смеси							
5.3.1	Устройство гидроизоляции из особо плотного бетона		Контроль выполнения работ по устройству гидроизоляции из особо плотного бетона согласно требованиям п.8.3.1, п. 10.1.2, 10.2.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.12, 10.3.13, 10.3.14 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - доставке бетонной смеси; - укладке бетонной смеси; - уходу за слоем бетона. 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству гидроизоляции из особо плотного бетона 3. Наличие данных в журнале бетонных работ 4. Наличие данных в журнале по уходу за бетоном		
			Контроль выполнения работ по уходу за слоем бетона согласно п. 11.4.2.2, табл. Х.2 приложения Х СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный			
5.3.2	Устройство гидроизоляции из литой		Контроль выполнения работ по устройству гидроизоляции из	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по:		

	асфальтобетонной смеси		литой асфальтобетонной смеси согласно требованиям п.8.3.2, 9.5.1, 9.5.2.1, 9.5.3, 9.5.4, 9.5.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.113		- доставке литой асфальтобетонной смеси; - укладка литой асфальтобетонной смеси. 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству гидроизоляции из литой асфальтобетонной смеси		
			Контроль температуры укладки литой смеси согласно требованиям п.11.3.2.8 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			
Этап 6: Устройство асфальтобетонных покрытий							
6.1 Подготовительные работы							
6.1.1	Приемка нижележащих конструктивных слоев		Контроль выполненных работ по устройству нижележащих конструктивных слоев согласно требованиям п.9.1.1, 9.1.2, 9.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству нижележащих конструктивных слоев		
6.1.2	Геодезическая съемка		Контроль выполненных работ по выполнению геодезической съемки согласно требованиям п.9.1.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие данных в оперативном журнале геодезических работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по выполнению геодезической съемки		
6.1.3	Подгрунтовка нижележащего конструктивного слоя		Контроль выполнения работ по подгрунтовке нижележащего конструктивного слоя согласно требованиям п.9.1.4 СТО НОСТРОЙ	Документарный/ Визуальный	1. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по подгрунтовке нижележащего конструктивного слоя		

			2.29.113		2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
6.1.4	Укрытие деформационных швов металлическими листами или песком		Контроль выполнения работ по укрытию деформационных швов металлическими листами или песком согласно требованиям п. 9.1.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный			
6.2 Устройство покрытий на мостах и искусственных сооружениях из горячих асфальтобетонных смесей							
6.2.1	Доставка горячей асфальтобетонной смеси		Контроль выполнения работ по доставке горячей асфальтобетонной смеси согласно требованиям п. 9.3.1, 9.3.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о доставке горячей асфальтобетонной смеси		
			Контроль температуры доставляемой смеси согласно требованиям п.11.3.1.2, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			
6.2.2	Укладка горячей асфальтобетонной смеси		Контроль выполнения работ по укладке горячей асфальтобетонной смеси согласно требованиям п. 9.2.1-9.2.14, 9.3.2.1-9.3.2.2, 9.3.2.4, 9.3.2.5, 9.3.2.6, 9.3.2.7, 9.3.2.9, 9.3.2.10,	Документарный/ Визуальный	1.Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по укладке горячей асфальтобетонной смеси 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования		

			9.3.4.1-9.3.4.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.113				
			Контроль температуры горячей асфальтобетонной смеси в процессе укладки согласно требованиям п.9.3.2.6, 11.3.2.6, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль проектной толщины неуплотненного слоя согласно требованиям п. 11.2.3.1, 11.3.2.3, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль качества сопряжений укладываемых полос согласно требованиям п.11.3.2.1, 11.3.2.9, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный			
6.2.3	Уплотнение горячей асфальтобетонной смеси		Контроль выполнения работ по уплотнению горячей асфальтобетонной смеси согласно требованиям п. 9.3.2.3, 9.3.2.8, 9.3.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1.Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по уплотнению горячей асфальтобетонной смеси		

			Контроль температуры горячей асфальтобетонной смеси в процессе уплотнения согласно требованиям п. 9.3.2.8, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный			
			Контроль режима уплотнения согласно требованиям п.11.3.2.10, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный			
6.2.4	Физико-механические характеристики асфальтобетона из горячей асфальтобетонной смеси		Контроль ровности покрытия согласно требованиям п. 11.3.3.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный	1. Наличие данных в журнале технического нивелирования 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль коэффициента уплотнения согласно требованиям п.9.3.2.3, 11.3.3.9, 11.3.3.10 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный			
			Контроль проектных высотных отметок согласно требованиям п. 11.3.2.1, 11.3.2.2, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль проектных поперечных и	Документарный/			

			продольных уклонов согласно требованиям п.11.3.2.1, 11.3.2.4, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Инструментальный			
			Контроль ровности согласно требованиям п. 11.3.2.1, 11.3.2.5, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль коэффициента сцепления колеса с покрытием согласно требованиям табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный			
6.3 Устройство покрытий на мостах и искусственных сооружениях из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей							
6.3.1	Доставка щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси		Контроль выполнения работ по доставке щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси согласно требованиям п.9.4.1, 9.4.3.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о доставке горячей асфальтобетонной смеси		
			Контроль температуры доставляемой смеси согласно требованиям 11.3.1.2, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			
6.3.2	Укладка		Контроль выполнения	Документарны	1.Наличие		

	щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси		работ по укладке щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси согласно требованиям п.9.4.2.1, 9.4.4.1-9.4.4.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	й/ Визуальный	регистрирующей записи в общем журнале работ по укладке горячей асфальтобетонной смеси		
			Контроль выполнения работ по розливу вяжущего по нижележащему слою согласно требованиям п. 9.4.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный			
			Контроль температуры щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси в процессе укладки согласно требованиям п.9.4.4.2, 11.3.2.7, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль проектной толщины неуплотненного слоя согласно требованиям п. 11. 3. 2.1, 11.3.2.3, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль качества сопряжений укладываемых полос согласно требованиям	Визуальный			

			п.11.3.2.1, 11.3.2.9, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113				
6.3.3	Уплотнение щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси		Контроль выполнения работ по уплотнению щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси согласно требованиям п.9.4.5.1-9.4.5.11 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1.Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по уплотнению горячей асфальтобетонной смеси		
			Контроль температуры щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси в процессе уплотнения согласно требованиям п.9.4.5.2, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный			
			Контроль режима уплотнения согласно требованиям п.9.4.5.4-9.4.5.7, 9.4.5.9, 11.3.2.10, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный			
6.3.4	Физико-механические характеристики асфальтобетона из щебеночно-мастичной асфальтобетонно		Контроль ровности покрытия согласно требованиям п. 11.3.3.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный	1. Наличие данных в журнале технического нивелирования 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов		
			Контроль коэффициента	Документарный			

	й смеси		уплотнения согласно требованиям п.9.3.2.3, 11.3.3.9, 11.3.3.10 СТО НОСТРОЙ 2.29.113		испытаний		
			Контроль проектных высотных отметок согласно требованиям п. 11.3.2.1, 11.3.2.2, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль проектных поперечных и продольных уклонов согласно требованиям п.11.3.2.1, 11.3.2.4, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль ровности согласно требованиям п. 11.3.2.1, 11.3.2.5, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль шероховатости покрытия согласно требованиям п. 9.4.5.12, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.115	Документарный			
			Контроль коэффициента сцепления колеса с	Документарный			

			покрытием согласно требованиям табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113				
6.4 Устройство покрытий на мостах и искусственных сооружениях из литых асфальтобетонных смесей							
6.4.1	Доставка литой асфальтобетонной смеси		Контроль выполнения работ по доставке литой асфальтобетонной смеси согласно требованиям п.9.5.3, 9.5.5.1-9.5.5.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по доставке литой асфальтобетонной смеси		
			Контроль температуры доставляемой смеси согласно требованиям 11.3.1.2, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			
6.4.2	Укладка литой асфальтобетонной смеси		Контроль выполнения работ по укладке литой асфальтобетонной смеси согласно требованиям п. 9.5.2.1, 9.5.4.1-9.5.4.8, 9.5.5, 9.5.5.4-9.5.5.12 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1.Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по укладке литой асфальтобетонной смеси.		
			Контроль температуры укладываемой смеси согласно требованиям п.9.5.5.4, 11.3.2.8, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль качества сопряжений	Визуальный			

			укладываемых полос согласно требованиям п.11.3.2.1, 11.3.2.9, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113				
6.4.3	Распределение и втапливание черного щебня		Контроль выполнения работ по распределению и втапливанию черного щебня согласно требованиям п. 9.5.4.9 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1.Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по распределению и втапливанию черного щебня		
			Контроль расхода черного щебня согласно требованиям п. 9.5.4.9 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный			
			Контроль температуры согласно требованиям п. 9.5.4.9 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			
6.4.5	Физико-механические характеристики асфальтобетона из литой асфальтобетонной смеси		Контроль ровности покрытия согласно требованиям п. 11.3.3.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный	1. Наличие данных в журнале технического нивелирования 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль проектных высотных отметок согласно требованиям п. 11.3.2.1, 11.3.2.2, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			

			Контроль проектных поперечных и продольных уклонов согласно требованиям п.11.3.2.1, 11.3.2.4, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль шероховатости покрытия согласно требованиям п. 9.4.5.12, табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.115	Документарный			
			Контроль коэффициента сцепления колеса с покрытием согласно требованиям табл. Ф.1 приложения Ф СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный			
Этап 7: Устройство цементобетонных и фиброцементобетонных покрытий на мостах и искусственных сооружениях							
7.1	Доставка цементобетонной или фиброцементобетонной смеси		Контроль выполнения работ по доставке цементобетонной или фиброцементобетонной смеси согласно требованиям п. 10.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по доставке цементобетонной или фиброцементобетонной смеси		
			Контроль продолжительности нахождения смеси в транспортном средстве	Инструментальный			

			согласно требованиям табл. Х.2 приложения Х СТО НОСТРОЙ 2.29.113				
7.2	Укладка цементобетонной или фиброцементобетонной смеси		Контроль выполнения работ по укладке цементобетонной или фиброцементобетонной смеси согласно требованиям п. 10.1.3-10.1.7, 10.3.2-10.3.13, табл. Х.2 приложения Х СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - установке арматурных сеток; - установке опалубки (при необходимости); - укладке цементобетонной или фиброцементобетонной смеси в опалубку или бетоноукладочной машиной; - распределению и профилированию цементобетонной или фиброцементобетонной смеси. 2. Наличие данных в журнале бетонных работ		
7.3	Уход за свежеуложенным цементобетоном или фиброцементобетоном		Контроль выполнения работ по уходу за свежеуложенным цементобетоном или фиброцементобетоном согласно требованиям п.10.3.4, приложению М СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по уходу за свежеуложенным цементобетоном или фиброцементобетоном 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля		
			Контроль влажности бетона или	Документарный	3. Наличие протоколов испытаний		

			фиброцементобетона согласно требованиям п.11.4.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.113		4. Наличие данных в журнале ухода за бетоном		
			Контроль расхода пленкообразующих материалов согласно требованиям табл. Х.2 приложения Х СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный			
			Контроль равномерности нанесения пленкообразующих материалов согласно требованиям табл. Х.2 приложения Х СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Визуальный			
			Контроль качества образовавшейся защитной пленки на поверхности бетонного покрытия согласно требованиям табл. Х.2 приложения Х СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный			
7.4	Оценка соответствия покрытия из бетона или фиброцементобетона		Контроль ровности поверхности согласно требованиям п.11.4.3.5, 11.4.3.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.113	Документарный	1 Наличие данных в журнале лабораторного контроля 2. Протоколы испытаний 3. Наличие данных в журнале технического нивелирования		
			Контроль сцепления шины автомобиля с поверхностью покрытия согласно	Документарный			

			требованиям п. 11.4.3.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.113				

Примечания

1 Визуальный и инструментальный способ проверки соответствия применяется в случае выполнения соответствующих работ в момент проведения контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.29.113. В этом случае проводится проверка соответствия выполняемых работ требованиям, предъявляемым к выполнению данных работ.

2 Для выполнения инструментального способа проверки соответствия рекомендуется использовать линейку стальную по ГОСТ 427, рулетку измерительную по ГОСТ 7502, трехметровую рейку по ГОСТ 10528 (таблица 2), нивелир по ГОСТ 10528.

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.29.113 соблюдены в полном объеме.

2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.29.113 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

_____

_____

Приложения: _____ на ____ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт _____ _____

Фамилия, Имя, Отчество Подпись

_____ _____

Фамилия, Имя, Отчество Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,
принимавшего участие в проверке:

_____	_____
Фамилия, Имя, Отчество	Подпись

Дата «___» _____ 201_ г.